



**T.C  
ZONGULDAK İL ÖZEL  
İDARESİ**

**2019 YILI  
FAALİYET RAPORU**

**MART 2020**





**“ Tek bir Őeye ihtiyacımız vardır, alıŐkan olmak.”**

*M. Kemal ATATÖRK*

*M. Kemal Atatürk*



## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU



İdaremizin Kamu yönetiminde mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu prensibi çerçevesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. Maddesi gereğince ve Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda, İdaremizce bütçe tahsis edilen Birim Müdürlüklerinin 2019 yılı içerisindeki tüm çalışmalarını toplanarak 2019 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

Zonguldak İl Özel İdaresi katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir bir yönetim anlayışı içerisinde amaç ve sonuç odaklı bir şekilde halkımıza hızlı, kaliteli ve çağdaş hizmet sunmak vizyonuyla 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. İdaremizin 2019 yılı bütçesi 2015-2019 yılları stratejik planında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefle uyumlu hazırlanmış ve uygulanmıştır. Faaliyet Raporumuz incelendiğinde, İdaremizin kısıtlı kaynakları akılcı ve rasyonel bir şekilde kullanılmış, öncelikle aciliyet arz eden işlere ait yatırım hizmetlerine ait harcamalara ağırlık verilmiştir.

Ayrıca 2019 yılı Faaliyet Raporu 2015-2019 yılları Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda 2019 yılı Performans Programında yer alan faaliyetlerin performans göstergelerinin gerçekleşme sonuçlarını göstermektedir. Ve yine İdaremizin 2019 yılında kendi bütçe imkanları ve tahsisli mahiyette olan ödenekleri ile kırsal alt yapı ve tarımsal alanlardaki faaliyetlerine ağırlık verilerek eğitim, sosyal hizmetler, kültür, turizm, gençlik ve spor, güvenlik ve kurumsal yapının güçlendirilmesi ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, İl Genel Meclisimizin ve İl Encümeninin almış olduğu kararlara göre gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin bundan sonraki yıllarda da aynı şevk ve heyecanla devam edeceğine olan inancımı hatırlatır, yapılan bu çalışmalarda emeği geçen İl Genel Meclisi ve Encümenin değerli üyeleri olmak üzere bu hizmetlerin yapılmasına ve gelişmesine yardımcı olan kaymakam ve muhtarlarımıza, ayrıca emek ve destekleri ile katkı sağlayan tüm idareci personel ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.

**Erdoğan BEKTAŞ**  
**Vali**





## **İÇİNDEKİLER**

### **I- GENEL BİLGİLER**

A- Mısyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziki Yapı

2- Teşkilat Yapısı

3- Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

### **II- AMAÇ ve HEDEFLER**

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

### **III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları

### **IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

# I-GENEL BİLGİLER

## A - Misyon ve Vizyon

### Misyon

Zonguldak İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetler ve kentsel iyileştirmelerle, ilimizde gerçekleşebilecek göçü tersine çevirmek, kömürün yanında yeni iş alanları oluşturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin kalkınmışlık düzeyini yükseltmektir.

### Vizyon

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kırsal-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu yararı sorumluluğu taşıyan, verimliliği ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kişi ve grupları gözetken, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirliği esas alan bir kuruluş olmaktır.

## B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İl Özel İdarelerinin yetki, görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 7. maddelerinde düzenlenmiştir.

İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları;

MADDE 6. İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde, Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları

MADDE 7. İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları hacedilemez.

## **C - İdareye İlişkin Bilgiler**

### **1) Fiziki Yapı**

İl Özel İdaremizin 12 Katlı Toplu İş Merkezinde kendisine ait 8, 9, 10, 11 ve 12. katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesiinde bulunan ek hizmet binası ile 6 adet bakımevinde hizmet verilmektedir. Ayrıca İlçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereğli İlçelerinde mülkiyeti İdaremize ait binalarda, Alaplı ve Kozlu, Devrek ve Gökçebey, Kilimli İlçelerinde Kaymakamlık binalarında hizmet vermektedir.

# İL ÖZEL İDARESİ EMLAK KAYITLARI İCMALI

## KULLANIM DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZ KAYITLAR İCMALI (Mülkiyeti Zonguldak İl Özel İdaresine ait olanlar)

İLÇESİ	Kaymakamevi-Lojman (Tapu kaydına göre)	Bina	Okul ve Okul Bahçesi (e işleri cinsi: ilköğretim okulları-ortaöğretim okulları-tarla-arsalar-diğer konutlar)	Arsa-Arazi-Bahçe-Tarla	Sosyal Tesis	Mezarlık-Yol- Cami	Toplam	Tapusuz Taşınmazlarımız
İL MERKEZİ	2	3	45	12	0	0	62	0
MERKEZ	0	0	8	5	0	0	13	0
ALAPLI	1	0	10	2	0	0	13	0
ÇAYCUMA	2	1	29	9	0	0	41	0
DEVREK	1	5	11	5	0	1	23	3
KDZ.EREĞLİ	1	2	47	7	0	2	59	0
GÖKÇEBEY	1	3	13	28	0	0	45	0
KOZLU	0	3	12	15	1	3	34	0
KİLİMLİ	0	0	22	2	3	0	27	0
<b>TOPLAM</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>197</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>317</b>	<b>3</b>

**NOT: 1- 197 tane Okul taşınmazının 162 tanesi eğitim hizmetleri için Milli Eğitime Tahsisli.**

**2- e işleri/Taşınmaz Mal Yönetmeliği programında cinsi ilköğretim okulları-ortaöğretim okulları olarak işlenen aktif 93 kayıt mevcut.**

# İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI

SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET	SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET
1	T.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	9	20	ÇEK.T.BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ	62	4
2	Ç.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	21	21	YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	61	4
3	YÜK NAKİL KAMYONU	12	4	22	ÇÖP TOPLAMA ARACI	14	9
4	DAMTRAKLI KAMYON	10	6	23	VİDANJÖR	13	
5	KAR BIÇAKLI DAMPERLİ KAMYON	10	3	24	ASFALT FİNİŞER	39	
6	AKARYAKIT TANKERLİ KAMYON	10	4	25	SU TANKERİ	19	3
7	DOZER	25	2	26	KAM.SEY.TAMİR ARACI	92	1
8	YAPIM GREYDERİ	21	14	27	SEMİ TREYLER	80	2
9	LAS.TEK.YÜKLEYİCİ	31	9	28	KASALI TREYLER	80	1
10	PALETLİ ESCAVATÖR	40	7	29	BAKIM SİLİNDİRİ RÖMORK	80	5
11	KANAL K.YÜKLEYİCİ	42	9	30	SEY.KAYNAK MAKİNASI	93	2
12	ÇEKİCİ	15	2	31	TRAKTÖR	16	
13	FORKLİFT	34	1	32	MOTOSİKLET	2	1
14	SEYYAR KOMPRESÖR	50	2	33	İTFAİYE	18	1
15	VAGON DRİLL	53	1	34	KASALI KAMYON	10	1
16	DEMİR BANT.SİLİNDİR	88	2	35	YOL ÇİZGİ KAM	17	1
17	VİBRASYONLU SİLİNDİR	88	7	36	ASFALT YAMA KAMYONU	10	6
18	ELLE KUM.YAMA SİLİNDİRİ	89	5	37			
19	TABELA ÇAKMA KAYONU	10	1				
			109				41
<b>ÖZEL İDARE ANA İŞ MAK SAYISI = 150</b>							
1	BİNEK TAKSİ	00	24	7	CENAZE ARACI	08	1
2	ARAZİ BİNEK	01	1				
3	PANELVAN	01	3				
4	TEK.ŞÖF.MAH.PİKAP	06	1				
5	ÇİFT ŞÖFÖR MAH.PİKAP	07	13				
6	MİNİBÜS	08	5				
<b>ÖZEL İDARE HİZMET VASITALARI SAYISI = 48</b>							
<b>GENEL TOPLAM =198</b>							
<b>NOT :BU ARAÇLARIN 10 ADEDİ DİĞER KURUMLARA TAHSİS EDİLMİŞTİR AYRICA 1 ADET KANAL KAZICI KDZ EREĞLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TARAFINDAN KURUMUMUZA TAHSİS EDİLMİŞTİR ve MAKİNA PARKINA DAHİL EDİLMİŞTİR</b>							


## **2) Teşkilat Yapısı**

İl Özel İdaresi, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl Özel İdaresinin organları; İl Genel Meclisini, İl Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst yönetici Vali olup İl Özel İdaresi personeli Vali tarafından atanmaktadır.

Müdürlükler; Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Emlak ve İstimlak, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı İşleri, İmar ve Kentsel İyileştirme, Yol ve Ulaşım Hizmetleri, Yatırım ve İnşaat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi İşlem, Yapı Kontrol, Kültür ve Sosyal İşler ile 7 İlçe Özel İdare Müdürlüğünden oluşmaktadır.



## ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



### 3) Teknolojik Kaynaklar

İl Özel İdaresi personelinin faaliyetlerinde kullanılan bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıda belirtilmiştir.

- 11 Adet Fotokopi Makinesi
- 3 Adet Video Kamera
- 2 Adet Geniş Formatlı Ozalit Makinesi
- 15 Adet Fotoğraf Makinesi
- 43 Adet Diz Üstü Bilgisayar
- 171 Adet Printer
- 176 Adet Monitör
- 176 Adet Masaüstü Bilgisayar Kasası

### 4) İnsan Kaynakları

#### İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu

#### PERSONEL DURUMU

#### MEMUR

657 sayılı yasaya tabi personel 120

Norm Kadro 259

İlçe Müdürü 7

Toplam Norm Kadro 266

#### Dolu – Boş Kadro Durumu

( memur + sözleşmeliler dahil )

	<u>Dolu</u>	<u>Boş</u>
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	78	41
Teknik Hizmetler Sınıfı	51	4
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1	1
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	2	2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	1	19
<b>TOPLAM</b>	<b>133</b>	<b>67</b>

## SÖZLEŞMELİ

### 5393 Sayılı Kanununun 49.maddesine tabi sözleşmeli personel

Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel	1
Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel	14
<b>TOPLAM</b>	<b>15</b>

## SÜREKLİ İŞÇİ :

### 4857 Sayılı Kanuna tabi sürekli işçi personel

Norm Kadro	128
Dolu Sürekli İşçi Kadro	<b>163</b>

### Çalıştırıldıkları Yer İtibariyle Dağılımı

İdaremiz ana bina ve ek binası	87
Merkez Şantiyesi	13
Alaplı Şantiyesi	9
Çaycuma Şantiyesi	10
Devrek Şantiyesi	18
Ereğli Şantiyesi	15
Gökçebey Şantiyesi	11
<b>TOPLAM</b>	<b>163</b>

<b>Memur Personel</b>	<b>120</b>
<b>Sözleşmeli Personel</b>	<b>15</b>
<b>Sürekli İşçi Personel</b>	<b>163</b>
<b>Personel Anonim Şirketi (İşçi)</b>	<b>237</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>535</b>

**ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUMU****(30.12.2019 Tarihi İtibariyle)**

<b>MEMUR PERSONEL DAĞILIMI</b>			<b>SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI</b>		
<b>SN</b>	<b>UNVAN</b>	<b>KİŞİ</b>	<b>SN</b>	<b>POZİSYON</b>	<b>KİŞİ</b>
1	Genel Sekreter	1	1	Ambar Görevlisi	3
2	Genel Sekreter Yrd.	2	2	Atelye Formeni	1
3	İç Denetçi	1	3	Atölye Ustası	9
4	Birim Müdürü	13	4	Atölye Usta Yrd.	4
5	İlçe Öz.İdr.Müdürü	6	5	Asfalt Usta Yrd.	3
6	Mühendis	23	6	Asfalt Plent Oprt.	1
7	Mimar	1	7	Bina ve Mal Bak.	13
8	Tekniker	8	8	Büro Görevlisi	15
9	Teknisyen	4	9	Düz İşçi	9
10	V.H.K.İ.	9	10	İşçi	15
11	Şef	15	11	Elektrik Tes.Ustası	1
12	Bilgisayar İşlt.	2	12	Ustabaşı	1
13	Tahsildar	1	13	Usta	1
14	Muhasebeci	2	14	Formen (Arazi)	4
15	Memur	21	15	İnşaat Ustası	2
16	Şoför	2	16	İnşaat Usta Yrd.	1
17	Kaloriferci		17	İşletme Teknisyeni	6
18	Hizmetli	1	18	İş Mak.Oprt.(B)	15
19	Arkeolog	1	19	İş Mak.Oprt.(K)	5
20	Şehir Plancısı	1	20	Operatör	2
21	Veteriner Hekim	1	21	İş Mak.Sür.Oprt.(Şoförü)	11
22	Mali Hizmetler Uzmanı	1	22	İş Mak.Yağcısı	3
23	Sivil Savunma Uzmanı	1	23	Kaloriferci	3
24	Uzman	3	24	Nivocu	1
			25	Santral Hiz.	1
			26	Satınalma Gör.	2
			27	Sey.Tam.Ustası	1
			28	Şoför	23
			29	Temizlik İşçisi	5
			30	Topoğraf	1
			31	Yıkama ve Yağlamacı	1
				<b>Toplam :</b>	<b>163</b>
<b>SÖZLEŞMELİ PERONEL DAĞILIMI</b>			<b>ŞİRKET PERSONEL DAĞILIMI</b>		
<b>SN</b>	<b>UNVAN</b>	<b>KİŞİ</b>	<b>SN</b>	<b>POZİSYON</b>	<b>KİŞİ</b>
1	Avukat	1	1	Avukat	1
2	Mühendis	9	2	Mühendis	15
3	Mimar	1	3	Mimar	2
4	Veteriner	1	4	Şehir Plancısı	1
5	Tekniker	2	5	Tekniker	4
6	Sanat Tarihçisi	1	6	Aşçı	1
			7	Usta	8
			8	Operatör	37
			9	Şoför	72
			10	Yağcı	1
			11	İşçi	95
				<b>Toplam :</b>	<b>237</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>					<b>535</b>

**İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUMU**

MEMUR STATÜLÜ PERSONEL		ADEDİ	AÇIKLAMA
<b>İDARECİ PERSONEL</b>	GENEL SEKRETER	1	
	GENEL SEKRETER YARDIMCISI	2	
	İÇ DENETÇİ	1	
	BİRİM MÜDÜRÜ	13	1-Mak.İkm.Bak.Onr.Müd.V.F:Erol DEMİR, İmar ve Kent.İyiş.Müdür V. Özge YÜKSEL ile beraber Birim Müdürü Sayısı 15
	İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ	6	1- Alaplı İlçe Özel İdare Müd.V.Atilla KUŞ
<b>AVUKATLIK HİZ.</b>	AVUKAT		
<b>TEKNİK PERSONEL</b>	ARKEOLOG	1	
	BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ	1	
	ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ	2	
	GIDA MÜHENDİSİ	1	
	HARİTA MÜHENDİSİ	3	
	İNŞAAT MÜHENDİSİ	8	
	JEOLOJİ MÜHENDİSİ	2	
	MADEN MÜHENDİSİ	1	
	MAKİNE MÜHENDİSİ	4	
	MİMAR	1	
	ŞEHİR PLANCISI	1	
	ZİRAAT MÜHENDİSİ	1	
	BİLGİSAYAR TEKNİKERİ	3	
	ELEKTRİK TEKNİKERİ	1	
	İNŞAAT TEKNİKERİ	1	
MAKİNE TEKNİKERİ	3		
TEKNİSYEN	4		
<b>MEMUR İDARİ HİZMETLER</b>	UZMAN	3	
	MALİ HİZMETLER UZMANI	1	
	SİVİL SAVUNMA UZMANI	1	
	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	2	
	ŞEF	15	
	MEMUR	21	
	MUHASEBECİ	2	
	TAHSİLDAR	1	
	VERİ HAZ.KONT.İŞLETMENİ	9	
	ŞOFÖR	2	
<b>MEMUR YARDIMCI HİZMETLER</b>	HİZMETLİ	1	
<b>SAĞLIK HİZMETLERİ</b>	VETERİNER HEKİM	1	
<b>PERSONEL İCMALİ</b>	<b>İDARECİ PERSONEL TOPLAMI</b>	23	
	<b>AVUKATLIK HİZMETLERİ</b>		
	<b>TEKNİK PERSONEL TOPLAMI</b>	38	
	<b>İDARİ VE YARDIMCI PERS.TOPLAMI</b>	58	
	<b>SAĞLIK HİZ.PERS.TOPLAMI</b>	1	
	<b>TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL</b>	14	
	<b>KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL</b>	1	
	<b>MEMUR ( 120 + SÖZLEŞMELİ PERS. 15 ) ( Dolu : 135 + Boş : 65 = Toplam : 200 )</b>	135	
	<b>SÜREKLİ İŞÇİ TOPLAMI</b>	163	
	<b>Personel Anonim Şirketi Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçi Sayısı</b>	237	
	<b>İl Milli Eğitim Personeli</b>	4	( Mühendis : 2, Teknisyen : 1, Şoför : 1 )
	<b>Batman İl Özel İdr. ve Ereğli Kaymakamlığı Kurumumuzda Çalışan Sürekli İşçi</b>	2	
<b>PERSONEL GENEL TOPLAMI</b>	<b>541</b>		

## İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN MEMUR, SÖZLEŞMELİ, SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ STATÜLÜ PERSONELİN

## GÖREV YAPTIĞI BİRLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR İÇMALDIR.

ÇALIŞTIĞI BİRİM	MEMUR			SÜREKLİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			DİĞER KURUM PERSONELİ			ŞİRKET İŞÇİSİ			TOPLAM	TOPLAM	GENEL
	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM
GENEL SEKRETERLİK		3	3					1					1			1	4	5
İÇ DENETÇİ		1	1														1	1
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		2	2	1	1	2										1	3	4
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1	3	4													1	3	4
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	1	3	4	1		1								2	2	2	5	7
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞ. MÜDÜRLÜĞÜ	1	6	7					1	1				1	1	2	2	8	10
İNSAN KAY. VE EĞT. MÜDÜRLÜĞÜ	4	3	7	1	4	5							4		4	9	7	16
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ	3	4	7	1	1	2		2	2				3	4	7	7	11	18
MAK. İKM. BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	2	7	9		33	33							3	17	20	5	57	62
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	4	5	9		2	2		4	4				3	2	5	7	13	20
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	3	4					1	1							1	4	5
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	5	2	7	3		3										8	2	10
SU VE KANAL HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ	1	2	3	1	2	3		3	3				1	3	4	3	10	13
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		2	2	2	4	6								3	3	2	9	11
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	2	7	9		1	1		3	3		4	4	2	3	5	4	18	22
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	4	5	1	1	2							1	1	2	3	6	9
YOL VE ULAŞIM HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ	2	10	12		17	17					1	1		13	13	2	41	43
MERKEZ BAKİMEVİ					13	13								42	42		55	55
ALAPLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜD. ĞÜ		2	2		1	1							1		1	1	3	4
ALAPLI BAKİMEVİ					8	8								16	16		24	24
ÇAYCUMA İLÇE ÖZEL İDARE MÜD. ĞÜ	1	2	3		1	1										1	3	4
ÇAYCUMA BAKİMEVİ					9	9								32	32		41	41
DEVREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜD. ĞÜ		3	3		2	2								1	1		6	6
DEVREK BAKİMEVİ					13	13								24	24		37	37
DEVREK BÜZ BAKİMEVİ					3	3											3	3
EREĞLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜD. ĞÜ		4	4		1	1											5	5
EREĞLİ BAKİMEVİ		2	2		14	14					1	1		24	24		41	41
GÖKÇEBEY İLÇE ÖZEL İDARE MÜD. ĞÜ		2	2	1		1										1	2	3
GÖKÇEBEY BAKİMEVİ					10	10								9	9		19	19
KOZLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜD. ĞÜ	1	3	4		2	2										1	5	6
KİLİMLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜD. ĞÜ	1	1	2		1	1							1	1	2	2	3	5
VİLAYET VE DİĞER MÜDÜRLÜKLER	1	2	3	5	2	7							8	10	18	14	14	28
<b>T O P L A M</b>	<b>32</b>	<b>88</b>	<b>120</b>	<b>17</b>	<b>146</b>	<b>163</b>		<b>15</b>	<b>15</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>208</b>	<b>237</b>	<b>78</b>	<b>463</b>	<b>541</b>

## **Atamalar ve Emeklilik İşlemleri ve Personellerle İlgili Diğer İşlemler**

1- 2019 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, 2 personel tayin gitti, 3 personel tayin geldi. Ayrıca 5 personel emekli olmuştur.

2- 2019 yılında 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçilerden 23 kişi emekliliğe ayrılmış ve 2 kişi vefat etmiştir.

3- 2019 yılında Zonguldak İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi üzerinden 5 işçi alımı yapılmıştır. Ayrıca çeşitli sebeplerle de 5 işçi şirketten ayrılmıştır.

4- 2019 yılında İdaremizden 53 personel İl dışında yapılan eğitim ve seminerlere gönderilmiştir.

5- PERSONEL GİDERLERİ: İl Özel İdaresinde görevli memurların 2019 yılı temel maaşlarına, zam ve tazminatlarına, ödeneklere ve sosyal haklarına 8.586.218,90 TL; sözleşmeli çalışan personele 1.435.088,10 TL; kadrolu işçiye, ücret, , sosyal haklar, fazla mesai ücreti, ve ikramiye olarak 21.343.670,06 TL; emekli olan 25 İşçi personel için toplam 4.294.603,47 TL kıdem tazminatı; aday çırak ve stajyer öğrenci ücretlerine 71.893,52 TL ödeme yapılmıştır.

6- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA: Memurlar için 1.356.633,03 TL; emekli olan 5 memur için 683.695,33 TL ikramiye ödemesi; Sözleşmeli Personel için 189.438,49 TL; İşçi personel için 4.860.742, TL ödeme yapılmıştır.

7- Tüm Personel için 406.483,60 TL yurtiçi geçici ve sürekli görev yolluğu, arazi tazminatı ve seyyar görev tazminatı ödenmiştir.

8- Zonguldak İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi tarafından alınan personel hizmet alım karşılığı olarak 15.528.509,90 TL ödeme yapılmıştır.

9- Mahkemelere ise 759.186,32 TL ödeme yapılmıştır.

10- İl Genel Meclisi üyelerinin toplantı, komisyon ve encümen ücretlerine ilişkin 1.516.095,35 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca 67.320,00 TL eğitim gideri, 9.451,30 TL geçici görev yolluğu için harcama yapılmıştır.

11. 2019 yılında toplam 61.109.029,37 TL Personel gideri gerçekleşmiştir. Bu giderlerinin 37.282.601,37 TL harcaması Özel İdarenin kendi bütçesinden; 23.826.428,00 TL harcaması merkezi bütçeden mülga köy hizmetleri personeli için yapılan aktarmalardır.

## **5) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

İl Özel İdaresi Personelinden oluşturulan komisyonlar marifetiyle, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 37 ve 38. maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç denetim yapılmaktadır.



## II- AMAÇ VE HEDEFLER

### A - İdarenin Amaç ve Hedefleri

#### 1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

Zonguldak İl Özel İdaresi stratejik planında yer alan 18 stratejik amaç ve hedeflerden 2019 yılı mali imkânları dikkate alınarak öncelikli olanlara yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Faaliyetlere konu olan 11 Stratejik Amaç ve Hedefler;

➤ **STRATEJİK AMAÇ 1:** Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmektir.

➤ **STRATEJİK AMAÇ 2:** Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.

➤ **STRATEJİK AMAÇ 3:** Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.

➤ **STRATEJİK AMAÇ 4:** Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.

➤ **STRATEJİK AMAÇ 7:** Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır.

➤ **STRATEJİK AMAÇ 11:** İldeki kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir.

➤ **STRATEJİK AMAÇ 13:** İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.

➤ **STRATEJİK AMAÇ 14:** Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaşam standartlarını yükseltmektir.

- **STRATEJİK AMAÇ 15:** İl genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır.
- **STRATEJİK AMAÇ 17:** Z.İ.Ö.İ'yi, ilgili mevzuatlara uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımının da diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktadır.
- **STRATEJİK AMAÇ 18:** Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirilmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmektir.

## **B- Temel Politikalar ve Öncelikler**

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yetki ve görevleri doğrultusunda, köylerin ve bağlılarının altyapı hizmetlerini gerçekleştirerek kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indirmek, eğitim hizmetlerinde bina, altyapı, bakım-onarım faaliyetlerine ağırlık vermek temel politika ve önceliğimiz olmaktadır.

# III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

## A-Mali Bilgiler

### 1) Bütçe Uygulama Sonuçları

#### 2019 MALİ YILI BÜTÇE DURUM CETVELİ

GELİR (BÜTÇE ÖDENEK)		GİDER	
Bütçe	120.000.000,00	Cari Harcamalar	107.226.335,86
Bakanlıktan Gelen Ödenek Toplamı	90.111.153,78	Yatırım Harcamaları	106.712.409,87
2018 Yılından Devir Eden	82.115.450,47	Transferler	10.650.216,06
	292.226.604,25		224.588.961,79

Toplam giderlerinin % 47,74'ü cari harcamalara,

% 47,52'si yatırım harcamalarına

% 4,74'ü transferlere kullanılmıştır.

Not : Her ne kadar da 67.637.642,46 TL bakiye ödenek görünmesine rağmen 22.445.688,00 TL ödenek imha edildiğinden 2020 yılına net 45.191.954,46 TL devir etmiştir.

## **B - Performans Bilgileri**

### **1) Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları**

Zonguldak İl Özel İdaresinin 2015 – 2019 dönemi Stratejik Planı Amaç ve Hedeflerinden, mali durum ve ihtiyaçlar doğrultusunda öncelikli olanların yer aldığı 2019 Mali Yılı Performans Programındaki Faaliyet / Projelerin uygulamalarıyla ve yıl içindeki ilave faaliyetlerin büyük bir çoğunluğunun nakdi ve fiziki gerçekleştirmelerinin ağırlıklı ortalaması %85-%100 olması nedeniyle yüksek performans meydana gelmiştir.

### **1.1 İl Özel İdare Faaliyetleri**

#### **1.1.1 Genel Sekreterlik**

**Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri:** 2018 yılından 117.319,56 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesi ile 1.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, toplam 1.117.319,56 TL ödenekten, Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar ve Organizasyon faaliyetleri kapsamındaki çeşitli giderler için 460.319,43 TL harcama yapılmıştır.

**İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün Ofis Malzemeleri ve Compacth Arşiv İhtiyaçlarının Karşılanması:** 2018 yılından 121.673,85 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten büro mefruşatı alımı ve dolap alımı için toplam 93.951,04 TL harcanmıştır. Geriye kalan 27.722,81 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**İl Jandarma Komutanlığı Lojman Binalarının Bakım ve Onarımı:** 2019 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenekten, Zonguldak Beycuma Cezaevi Jandarma Karakol Komutanlığı Tuvalet Onarımı İşleri için 14.999,94 TL harcanmıştır. Geriye kalan 35.000,06 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Gökçebey Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı:** 2018 yılından 30.935,37 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak 2020 yılına devir etmiştir.

**Yol, Sosyal Donatı, İçmesuyu, Sulama, Atıksu ve Diğer İşler:** 2019 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 10.000.000,00 TL ödenek gönderilmiştir.

Söz konusu ödenekten 2020 yılında mahsup edilmek üzere Milli Eğitim hizmetlerine 2.736.629,06 TL ödenek aktarılmıştır. Geriye kalan 7.263.370,94 TL ödenek ile Zonguldak İli Devrek İlçesi - Yedigöller Yolu Asfalt Temeli Yapım İşi, Zonguldak ili muhtelif köylerinde içmesuyu tesislerinde kullanılmak üzere fitting malzeme alımı işi, Zonguldak İli Merkez ve Kozlu İlçeleri Sıcak Asfalt Kaplaması Yapım İşi ilan bedeli, Zonguldak ili muhtelif köylerinde motopomp alımı, Zonguldak ili muhtelif köyleri içmesuyu tesislerinde kullanılmak üzere kolon borusu ve ek parçaları alımı işi, Zonguldak İli Merkez İlçesi Sapça Köroğlu Yolu Sıcak Asfalt Kaplaması Yapım İşi, Devrek Çolakpehlivan ve Kozlu Kösercek köyleri motopomp alımı, Zonguldak İli Gökçebey İlçesi hastane yolu prefabrik beton kilitli parke yapım işi, Zonguldak İli Merkez İlçesi Çaydamar Kokaksu Yolu Parke Döşenmesi Yapımı ve İlan Bedeli, Zonguldak İli Çaycuma Şeyhler- Muharremşah ve Çayır Köyleri İçme Suyu Tesislerinde Kullanılmak Üzere Elektromotopomp Alımı İşi, Zonguldak İli Merkez ve Kozlu İlçeleri Sıcak Asfalt Kaplaması Yapım İşi 2.Kısım Kozlu İlçesi, Zonguldak İli Alaplı İlçesi Kasımlı-Hacıhasan-Sofullu-Yeşilyurt-Bölücek Onurlu Grb Ve Kabalar Köyleri Yığılca Yolu İçme Suyu PE Boru Alım İşi Bedeli, Zonguldak İli Devrek İlçesi Sabunlar Gürbüzler Köyleri Grup İçme Suyu Tesisinde Kullanılmak Üzere PE Kaplı Çelik Boru Alım İşi, Zonguldak İli Merkez İlçesi Sapça Köroğlu Yolu Sıcak Asfalt Kaplaması Yapım İşi, Zonguldak İli Merkez ve Kozlu İlçeleri Sıcak Asfalt Kaplaması Yapım İşi, Zonguldak İli Devrek Yılanlıca ve Ereğli Danışmentli Köyleri İçme suyu Tesislerinde Kullanılmak üzere Elektromotopomp Alımı işleri için 6.241.217,08 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 1.022.153,86 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:** İşçileri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce 302.628,25 TL ödenek gönderilmiş, 54.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 248.628,25 TL ödenek ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne malzeme alımı, motorin alımı, Doğalgaz fatura ödemesi, Elektrik Fatura Ödemesi, Su Faturası Ödemesi ve Kırtasiye Alımı gibi giderleri için 199.007,16 TL harcanmıştır. Geriye kalan 49.621,09 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü Hizmet Alımları:** İşçileri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce 70.000,00 TL ödenek gönderilmiş, 45.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 25.000,00 TL ödenek ile posta gideri ile taşıt kiralama işi için 8.398,60 TL harcanmıştır. Geriye kalan 16.601,40 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**112 Çađrı Merkezi M¼d¼rl¼đ¼ Gayrimenkul Mal Alım Bakım ve Onarım Giderleri :**  
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel M¼d¼rl¼đ¼nce 60.000,00 TL ödenek gönderilmiş, 99.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 159.000,00 TL ödenekten, 112 Acil Çađrı Merkezi M¼d¼rl¼đ¼ne Tabela Alımı, Yazıcı Alımı, Perde Alımı, Merdiven Alımı ile büro mal ve malzeme alımları vb. giderleri için 151.002,16 TL harcanmıştır. Geriye kalan 7.997,84 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

### 1.1.2. Strateji Geliştirme Müdürlüğü

**Köylere Yardım Valilik Ödeneği:** 2018 yılından 101.400,00 TL ödenek devir etmiş, harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Köylere Yardım Meclis Başkanlığı Ödeneği :** 2018 yılından 45.700,00 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 200.000,00 TL ayrılmış, toplam 245.700,00 TL ödenekten;

Alaplı İlçesi	: 15.000,00 TL
Çaycuma İlçesi	: 35.000,00 TL
Devrek İlçesi	: 20.000,00 TL
Ereğli İlçesi	: 25.000,00 TL
Kozlu İlçesi	: <u>35.000,00 TL</u>

**TOPLAM** : **130.000,00 TL** dağıtılmıştır. Geriye kalan 115.700,00 TL ödenekten, 20.08.2019 tarih ve 140 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 100.000,00 TL Kozlu Dağköy yağlı güreşleri için Kozlu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine ve 24.12.2019 tarih ve 272 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 5.000,00 TL Merkez Hacıali Köyü cami ve lojman önü parke yapımı işi için Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenmiştir. Geriye kalan 10.700,00 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Merkez İlçe Köy Yardımı:** 2018 yılından 208.000,00 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten, 09.07.2019 tarih ve 94 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 84.000,00 TL Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Ayrıca; 12.03.2019 tarih ve 39 sayılı İl Encümen Kararı ile 104.000,00 TL ile 30.04.2019 tarih ve 53 sayılı İl Encümen Kararı ile Eceler Köyü için 20.000,00 TL Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödeme yapılarak ödeneğin tamamı harcanmıştır.

**Alaplı İlçe Köy Yardımı:** 2018 yılından 338.228,00 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten 12.03.2019 tarih ve 39 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 71.672,00 TL, 09.07.2019 tarih ve 94 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 71.673,00 TL ile 22.01.2019 tarih ve 13 sayılı İl Encümen Kararı gereğince Muhtelif İşler için 194.883,00 TL Alaplı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

**Çaycuma İlçe Köy Yardımı:** 2018 yılından 426.600,00 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten 12.03.2019 tarih ve 39 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 207.500,00 TL, 09.07.2019

tarikh ve 94 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 207.500,00 TL ile 29.01.2019 tarih ve 17 sayılı İl Encümen Kararı gereğince Muhtelif İşler için 11.600,00 TL Çaycuma İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

**Devrek İlçe Köy Yardımı:** 2018 yılından 399.341,73 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, 100.000,00 TL ödenek aktararak toplam 549.341,73 TL ödenekten, 12.03.2019 tarih ve 39 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 197.100,00 TL, 09.07.2019 tarih ve 94 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 197.100,00 TL, 29.01.2019 tarih ve 17 sayılı İl Encümen Kararı gereğince Muhtelif İşler için 5.141,73 TL Devrek İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Ayrıca; Devrek İlçesi İslamköy için 150.000,00 TL harcama yapılmıştır.

**Kdz. Ereğli İlçe Köy Yardımı:** 2018 yılından 498.200,00 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 1.500.000,00 TL olmak üzere toplam 1.998.200,00 TL ödenekten, 12.03.2019 tarih ve 39 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 249.100,00 TL, 09.07.2019 tarih ve 94 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 1.749.100,00 TL Kdz. Ereğli İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

**Gökçebey İlçe Köy Yardımı:** 2018 yılından 218.800,00 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten 12.03.2019 tarih ve 39 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 62.400,00 TL, 09.07.2019 tarih ve 94 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 62.400,00 TL ile 29.01.2019 tarih ve 17 sayılı İl Encümen Kararı gereğince Muhtelif İşler için 94.000,00 TL Gökçebey İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

**Kilimli İlçe Köy Yardımı:** 2018 yılından 82.352,00 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten 12.03.2019 tarih ve 39 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 35.776,00 TL, 09.07.2019 tarih ve 94 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 35.776,00 TL ile 29.01.2019 tarih ve 17 sayılı İl Encümen Kararı gereğince Muhtelif İşler için 10.800,00 TL Kilimli İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

**Kozlu İlçe Köy Yardımı:** 2018 yılından 246.700,00 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten 12.03.2019 tarih ve 39 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 72.800,00 TL, 09.07.2019 tarih ve 94 sayılı İl Encümen Kararı gereğince 72.800,00 TL ile 29.01.2019 tarih ve 17 sayılı İl Encümen Kararı gereğince Muhtelif İşler için 101.100,00 TL Kozlu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.



**Hazine Yardımları:** Ödenek aktarma suretiyle 164.100,00 TL oluşturulmuş olup, söz konusu ödeneğin tamamı Merkez İlçe Köy Yardımı için Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine gönderilmiştir.

**Yolluklar:** 2018 yılından 19.207,98 TL ödenek devir etmiş, harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Görev Giderleri:** 2018 yılından 7.150,57 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 11.000,00 TL ayrılmış toplam 18.150,57 TL ödenekten, Mahkeme harç ve gideri olarak 13.763,49 TL harcanmıştır. Geriye kalan 4.387,08 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Kalkınma Ajansları:** İl Özel İdaresinin' de ortağı bulunduğu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına 2019 Yılı katılım payı olarak 891.832,00 TL ödenek ayrılmış, söz konusu ödenekten 891.831,00 TL ajansa aktarılmıştır. Geriye kalan 1,00 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Vilayetler Hizmetler Birliği Katım Payı:** 2019 Yılı katılım payı olarak 891.832,00 TL ödenek ayrılmış, tamamı ödenmiştir.

**Zonguldak Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği (ZONÇEB):** 2019 Yılı katılım payı olarak 89.183,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin tamamı ZONÇEB Birliğine aktarılmıştır.

**Türkiye Barolar Birliğine Verilen Pay:** 2019 yılı bütçesiyle 85.000,00 TL ayrılmış olup, tamamı Türkiye Barolar Birliğine ödenmiştir.

**Zonguldak Turizm Altyapı Birliği (ZONTAB):** 2019 yılı bütçesiyle 178.366,00 TL ayrılmış olup, tamamı Zonguldak Turizm Altyapı Birliğine (ZONTAB) aktarılmıştır.

**Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği:** 2018 yılından 66.569,94 TL ödenek devir etmiş olup, harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Köylerin Elektrik Giderlerinin Ödenmesi:** İller Bankası Anonim şirketi tarafından Köylerin elektrik gideri için kesilen 3.128.001,18 TL ödeneğin tamamı köylerin elektrik gideri mahsup edilmiştir.

**Kapanan Belediyelerin Borç Ödemeleri:** 2019 yılı bütçesiyle 51.262,00 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Gökçebey İlçesi Köylere Yardım:** 2018 yılından 6.700,00 TL ödenek devir etmiş olup, harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**İller Bankası İştirak Payı:** İller Bankası Anonim şirketi tarafından İdaremiz sermaye katılım payı için kesilen 1.808.263,85 TL ödeneğin tamamı iştirak payı olarak mahsup edilmiştir.

**Strateji Geliştirme Müdürlüğünün toplam harcaması 7.629.340,52 TL'dir.**

### 1.1.3 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri

**Hizmet Alımları:** 2018 yılından 4.058,01 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 14.500,00 TL ödenek ayrılarak toplam 18.558,01 TL'den ilan gideri ve İlimiz Çaycuma İlçesi 2018 Yılı İl Özel İdaresi ve Köydes Yatırım Programında Yer Alan Asfalt Yama (Rotmiks) İşleri İçin Üretilen Rotmiks Malzemesinin Kantar İle Tartımı İşi için toplam 17.984,38 TL harcanmıştır. Geriye kalan 573,63 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri :** İller Bankası Payından Muhtelif Köy Yollarının Asfalt Yapılması Kredisi Faiz Giderleri için İller Bankası Payından Mahsubu olarak 1.095.029,73 TL gelir gider kaydı yapılmıştır.

**Köylerdeki Eysel Katı Atıklarının Toplanması ( Çöp Toplama):** 2018 yılından 37.237,33 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 1.700.000,00 TL ayrılmış olup toplam 1.737.237,33 TL ödenekten Zonguldak İli kırsal alanında yer alan köylerdeki evsel atık toplama ve nakil işi için 1.531.408,38 TL harcanmıştır. Geriye kalan 205.828,95 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Köylerdeki Eysel Katı Atıklarının Toplanması( Çöp Toplama):** 2018 yılından 3.741,80 TL devir etmiş, 2019 yılı içerisinde Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığınca 79.560,00 TL ödenek gönderilmiş, toplam 83.301,80 TL ödenekten, harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Köy Yolları Asfalt Kaplama:** 2018 yılından 6.742,05 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 13.647.000,00 TL ödenek ayrılmış, 2.500.000,00 TL ödenek aktarılmış toplam 16.153.742,05 TL ödenekten, Köy Yolları Asfalt Kaplama Gideri için 16.043.108,67 TL harcanmıştır. Geriye kalan 110.633,38 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Köy Yolları Asfalt Kaplama:** 2018 yılından 61.501,17 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Köy Yolları Asfalt Bakım:** 2018 yılından 57.108,39 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 2.650.000,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam 2.707.108,39 TL ödenekten, Merkez ve İlçelerin Köy Yolları Asfalt Bakım çalışmalarında kullanılmak üzere agrega alımı için 2.557.205,55 TL ödenek harcanmıştır. Geriye kalan 149.902,84 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Köy Yolları Asfalt Bakım:** 2018 yılından 13.966.856,61 TL ödenek devir etmiş, yıl içerisinde muhtelif köy yollarının asfalt kaplaması işlem faizi olarak 138.923,94 TL mahsup işlemi yapılmış, ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine 11.500.000,00 TL (Şirket personel ödemeleri için 4.000.000,00 TL, Köy Asfalt Kaplama giderleri için 2.500.000,00 TL ve Mevcut Asfalt Plent Bakım ve Onarımı giderleri için 5.000.000,00 TL) aktarılmış, geriye kalan 2.605.780,55 TL ödenekten İller Bankasından kullanılan kredi taksiti olarak 1.080.428,03 TL kesilmiştir. Geriye kalan 1.525.352,52 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı:** 2018 yılından 1.150,00 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 6.400,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam 7.550,00 TL ödenekten, Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı için 2.547,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 5.003,00 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Köy Yolları Köprü Yapımı:** 2019 yılı bütçesiyle 1.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Köy Yolları Trafik İşaretleri:** 2018 yılından 7.175,72 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 32.000,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam 39.175,72 TL ödenekten, Köy yolları Trafik İşaret levhaları alımı ve Zonguldak İl Özel İdaresi Muhtelif Köylerine Yön Levhalarının Yazdırılması işi için toplam 14.433,16 TL harcanmıştır. Geriye kalan 24.742,56 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Köy Yolları Patlayıcı Madde Alımı:** 2018 yılından 2.631,69 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 32.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 34.631,69 TL ödenekten, Türkiye Taş Kömürü İşletmesi Kozlu Müessesesinden kiralanana deponun kira bedeli için 29.534,22 TL harcanmıştır Geriye kalan 5.097,47 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Hemzemin Geçitleri Bariyerleri:** 2019 yılı bütçesiyle 6.300,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Yol-Beton Kanal Yapımı:** 2019 yılı bütçesiyle 1.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Yol-Beton Kanal Yapımı:** 2018 yılından 10.000,00 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Karla Mücadele:** 2019 yılı bütçesiyle 4.800,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Yedek Parça Alımları:** 2019 yılı bütçesiyle 15.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Özel İdare Hizmet Aracı Alımı:** 2019 yılı bütçesiyle 1.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Mevcut ve Dar Köprülerin Genişletilmesi:** 2019 yılı bütçesiyle 48.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Araç Takip İzleme ve Kontrol Sistemi:** 2019 yılı bütçesiyle 15.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödenekten, İdaremize Bağlı Ek Bina ve İlçe Bakımevlerinde Bulunan Kameralı Güvenlik Sistemlerinin 1 Yıllık Bakım Onarım İşİ, malzeme ve yedek parça alımı için 14.883,47 TL ödenmiştir. Geriye kalan 116,53 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Mevcut Asfalt Plent Bakım ve Onarımı:** 2018 yılından 4.598,11 TL devir etmiş, 2019 yılı içerisinde 5.130.000,00 ödenek aktarılarak toplam 5.134.598,11 TL ödenekten, Mevcut Asfalt Plent Bakım ve Onarımı ile malzeme alımları ve İdaremiz Çaycuma, Ereğli ve Merkez Bakımevlerinde Kurulu Bulunan Asfalt Plenti Tesisleri İçin Çevre Yönetimi Hizmeti Satın Alınması İşİ için toplam 108.835,70 TL harcanmıştır. Geriye kalan 5.025.762,41 TL ödenekten 2.256.433,60 TL ödenek iptal edilmiş, 2.769.328,81 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Akaryakıt ve yağ Alımları:** 2019 yılı bütçesiyle 15.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Otokorkuluk Yapım İşİ (Muhtelif İlçeler) :** 2019 yılı bütçesiyle 1.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Bariyer Korkuluk Yapımı:** 2019 yılı bütçesiyle 1.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**İş Makinesi Kiralama:** 2019 yılı bütçesiyle 1.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Asfalt Plent Bakımevlerine Kantar Kurulması:** 2019 yılı bütçesiyle 60.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**İş Makinesi Alımı:** 2019 yılı bütçesiyle 1.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Araç Kiralama:** 2019 yılı bütçesiyle 1.000,00 TL ayrılmış, 48.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 49.000,00 TL ödenekten, söz konusu ödenekten araç kiralama gideri için 34.692,00 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 14.308,00 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Programlanmamış Asfalt Yapımı, İş Makinesi, Araç Alımı ve Kiralaması:** 2019 yılı bütçesiyle 9.416.000,00 TL ayrılmış olup, 3.618.342,66 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 5.797.657,34 TL ödenekten, Zonguldak İli Merkez ve Çaycuma İlçeleri Sıcak Asfalt Kaplama (BSK) Yapım İşi ve ilan bedeli için 772.780,38 TL, Zonguldak Belediyesi Gazipaşa Caddesi Yolu Sıcak Asfalt Yapım işi için 520.607,42 TL ve Zonguldak İli Elvanpazarcık Bld Yolunda Kullanılmak Üzere Sıcak Asfalt Alımı İşi (700 ton sıcak asfalt) için 143.717,16 TL olmak üzere toplam 1.437.104,96 TL harcanmıştır. Geriye kalan 4.360.552,38 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Yol Duvar Yapımı:** 2018 yılından 24.289,98 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten Zonguldak İli Alaplı İlçesi Mollabey Köyü Yolu İçin Beton Satın Alınması İşi için 22.663,08 TL harcanmıştır. Geriye kalan 1.626,90 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Asfalt Plent Tesisi Kurulması:** 2019 yılı bütçesiyle 130.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Çöp Toplama Sahası Giderleri İdare Payı:** 2019 yılı bütçesiyle 801.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödeneğin tamamı Merkez ve İlçelere köy yardımı olarak dağıtılmıştır.

**Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün toplam harcaması 23.989.858,33 TL'dir.**

# YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

S.NO	SEKTÖRÜ	PROJE NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2019 YILI ÖDENEĞİ	2019 YILI DÖNEM		FİZİKİ GERÇEKLEŞME %'Sİ	PROJENİN DURUMU VE ÖZG. ORTAYA ÇIKAN PROJ. VE GÖÇÜMLERİLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
								NAKDİ HARCAMA	NAKDİ GERÇEKLEŞME %'Sİ		
<b>YOL VE ULAŞIM SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ</b>											
<b>-2018 YILINDAN DEVAM EDEN KÖYOLLARI ASFALT KAPLAMA (ÖZEL İDARE PROGRAMI)-</b>											
1	ULAŞIM		Alancık K. Marıkpınarı Mh.Y. 2. Kat asfalt (2 Km )	MERKEZ	244.576	235.103	9.473	9.473	100	100	Bitti.
2	ULAŞIM		Aşağıçayır K.-Uzungüney bağ.Y. 1. Kat Asfalt (1,5 Km )	KOZLU	183.432	176.328	7.104	7.104	100	100	Bitti.
			<b>TOPLAM</b>		<b>428.009</b>	<b>411.432</b>	<b>16.577</b>	<b>16.577</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>-2019 YILI KÖYOLLARI ASFALT KAPLAMA (ÖZEL İDARE PROGRAMI)-</b>											
1	ULAŞIM		Çukurören- Semercioğlu I.Kat Asfalt Yapımı. (3,5 Km)	MERKEZ	541.366		541.366	541.366	100	100	Bitti.
2	ULAŞIM		Saraycık - Arabancı- Kuzca I.Kat Asfalt Yapımı. (3,9 Km)	MERKEZ	324.820		324.820	324.820	100	100	Bitti.
3	ULAŞIM		Karadere - Karapınar I.Kat Asfalt Yapımı. (5,2 Km)	MERKEZ	1.082.732		1.082.732	1.082.732	100	100	Bitti.
4	ULAŞIM		Kumtarla - Taşçılar I.Kat Asfalt Yapımı. (5 Km)	MERKEZ	1.082.732		1.082.732	1.082.732	100	100	Bitti.
5	ULAŞIM		Yayla - Kumtarla I.Kat Asfalt Yapımı. (5,5 Km)	MERKEZ	108.273		108.273	108.273	100	100	Bitti.
6	ULAŞIM		Kurtköy K.-Yeniköy K. Y. BSK Asfalt Yapımı. (2,0 Km)	KİLİMLİ	433.093		433.093	433.093	100	100	Bitti.
7	ULAŞIM		Mollabey K.Y. I.Kat Asfalt Yapımı. (5,7 Km)	ALAPLI	1.234.315		1.234.315	1.234.315	100	100	Bitti.
8	ULAŞIM		Kartallar K.-Yk. İhsaniye K.Y. I.Kat Asfalt Yapımı. (7 Km)	ÇAYCUMA	1.515.825		1.515.825	1.515.825	100	100	Bitti.
9	ULAŞIM		Hacıbadi K.Y. I.Kat Asfalt Yapımı. (2 Km)	ÇAYCUMA	433.093		433.093	433.093	100	100	Bitti.
10	ULAŞIM		Uluköy K. İçi Y. I.Kat Asfalt Yapımı. (2 Km)	ÇAYCUMA	433.093		433.093	433.093	100	100	Bitti.
11	ULAŞIM		Akyamaç K. İçi Y. I.Kat Asfalt Yapımı. (2 Km)	ÇAYCUMA	433.093		433.093	433.093	100	100	Bitti.
12	ULAŞIM		Dereköseler K. İçi Y. I.Kat Asfalt Yapımı. (2,0 Km)	ÇAYCUMA	433.093		433.093	433.093	100	100	Bitti.
13	ULAŞIM		Geriş K. İçi I.Kat Asfalt Yapımı. (2,4 Km)	ÇAYCUMA	519.712		519.712	519.712	100	100	Bitti.
14	ULAŞIM		Şenköy K. İçi Y. I.Kat Asfalt Yapımı. (2,0 Km)	ÇAYCUMA	433.093		433.093	433.093	100	100	Bitti.

15	ULAŞIM	Üç köy K.Y. II.Kat Asfalt Yapımı. (1,5 Km)	EREĞLİ	324.820		324.820	324.820	100	100	Bitti.
16	ULAŞIM	Yunuslu - Çiğdemli II.Kat Asfalt Yapımı. (2,5 Km)	EREĞLİ	541.366		541.366	541.366	100	100	Bitti.
17	ULAŞIM	Buruncuk - Keşkek II.Kat Asfalt Yapımı. (2,5 Km)	EREĞLİ	541.366		541.366	541.366	100	100	Bitti.
18	ULAŞIM	Toyfanlı - Yeşilköy II.Kat Asfalt Yapımı. (2,0 Km)	EREĞLİ	433.093		433.093	433.093	100	100	Bitti.
19	ULAŞIM	Üveyikli K. Çamlar Mh. - Fındıklı G.Y. II.Kat Asfalt Yapımı. (2,0 Km)	EREĞLİ	433.093		433.093	433.093	100	100	Bitti.
20	ULAŞIM	Pınarcık-Soğanlıyörük K.y. II.Kat Asfalt Yapımı. (1,5 Km)	EREĞLİ	324.820		324.820	324.820	100	100	Bitti.
21	ULAŞIM	Aydın K.-Öğberler K.Y. I.Kat Asfalt Yapımı. (0,8 Km)	EREĞLİ	173.237		173.237	173.237	100	100	Bitti.
22	ULAŞIM	Karakavuz K.-Tepeköy K. Y. I.Kat Asfalt Yapımı. (3,0 Km)	EREĞLİ	649.639		649.639	649.639	100	100	Bitti.
23	ULAŞIM	Yazıören K.-Yk.Hocalar K.Y. I.Kat Asfalt Yapımı. (1,0 Km)	EREĞLİ	216.546		216.546	216.546	100	100	Bitti.
24	ULAŞIM	Tepeören K. Sahil Y. I.Kat Asfalt Yapımı. (1,5 Km)	EREĞLİ	324.820		324.820	324.820	100	100	Bitti.
25	ULAŞIM	Tepeören K. Çalça K.Y. I.Kat Asfalt Yapımı. (3,0 Km)	EREĞLİ	649.639		649.639	649.639	100	100	Bitti.
26	ULAŞIM	Saraçlar - Aktarla K.Y. I.Kat Asfalt Yapımı. (1,7 Km)	GÖKÇEBEY	368.129		368.129	368.129	100	100	Bitti.
27	ULAŞIM	Saraçlar - Aktarla K.Y. II.Kat Asfalt Yapımı. (3,0 Km)	GÖKÇEBEY	649.639		649.639	649.639	100	100	Bitti.
28	ULAŞIM	Çukur Dağ Köy Y. I.Kat Asfalt Yapımı. (1,1 Km)	GÖKÇEBEY	238.201		238.201	238.201	100	100	Bitti.
		<b>TOPLAM</b>		<b>14.876.743</b>	<b>0</b>	<b>14.876.743</b>	<b>14.876.743</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	



**-KÖY YOLLARI SICAK ASFALT KAPLAMA (İLLER BANKASI KREDİSİ)-**

1	ULAŞIM	Alaplı İlçesi Alaplı Belediyesi İltisak Mollabey Köyü-Aşağıdağköy Köyü-Dere Mahallesi- Gümeli Belediyesi Sınır Yolu (3,7 Km)	ALAPLI	1.417.877		1.417.877	1.417.877	100	100	Bitti.
2	ULAŞIM	Devrek İlçesi Devrek Belediye Sınırı İltisak Gürçeşme Köyü - Türedioğlu Mahallesi - Çomaklar Köyü - Karakoçlu Köyü - Kadioğlu Mahallesi İl Yolu Bağlantı Yolu (5,0 Km)	DEVREK	936.336		936.336	936.336	100	100	Bitti.
3	ULAŞIM	Devrek İlçesi Yılcankuz Köyü - Tabaklar Köyü - Velibeyler Köyü - Çağlar Köyü - Kabaca Köyü - Hüseyinçavuşoğlu Köyü - Malye Mahallesi - Orna Mahalle Yolu (5,0 Km)	DEVREK	1.570.602		1.570.602	1.570.602	100	100	Bitti.
4	ULAŞIM	Ereğli İlçesi İlyolu İltisak Asarlı Köyü-Külah Köyü-Kasımlı Mahallesi-Çavuşlar Mahallesi-Kuyumcular Mahallesi-Fodlar Mahallesi-Resullü Mahallesi-Aş.Sofular Mahallesi-Ormanlı Belediye Grup Yolu (9,0 Km)	EREĞLİ	4.456.101		4.456.101	4.456.101	100	100	Bitti.
<b>TOPLAM</b>				<b>8.380.916</b>	<b>0</b>	<b>8.380.916</b>	<b>8.380.916</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

**-KÖY YOLLARINDA ROTMİKS (ASFALT YAMA) YAPIMI (ÖZEL İDARE PROGRAMI)-**

1	ULAŞIM	Asfalt Yama 800 Ton (Ö.İ)	MERKEZ	196.774		196.774	196.774	100	100	Bitti.
2	ULAŞIM	Asfalt Yama 4400 Ton (Ö.İ)	KOZLU	1.082.255		1.082.255	1.082.255	100	100	Bitti.
3	ULAŞIM	Asfalt Yama 400 Ton (Ö.İ)	KİLİMLİ	98.387		98.387	98.387	100	100	Bitti.
4	ULAŞIM	Asfalt Yama 2400 Ton (Ö.İ)	ALAPLI	590.321		590.321	590.321	100	100	Bitti.
5	ULAŞIM	Asfalt Yama 1600 Ton (Ö.İ)	ÇAYCUMA	393.547		393.547	393.547	100	100	Bitti.
6	ULAŞIM	Asfalt Yama 8000 Ton (Ö.İ)	DEVREK	1.967.737		1.967.737	1.967.737	100	100	Bitti.
7	ULAŞIM	Asfalt Yama 3200 Ton (Ö.İ)	EREĞLİ	787.095		787.095	787.095	100	100	Bitti.
8	ULAŞIM	Asfalt Yama 800 Ton (Ö.İ)	GÖKÇEBEY	196.774		196.774	196.774	100	100	Bitti.
<b>TOPLAM</b>				<b>5.312.889</b>	<b>0</b>	<b>5.312.889</b>	<b>5.312.889</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

-KÖY YOLLARI STABİLİZE YAPIMI-										
1	ULAŞIM	Stablize Yol Bakımı (19,5 Km)	MERKEZ	229.720		229.720	229.720	100	100	Bitti.
2	ULAŞIM	Stablize Yol Bakımı (14,0 Km)	KOZLU	164.927		164.927	164.927	100	100	Bitti.
3	ULAŞIM	Stablize Yol Bakımı (3,5 Km)	ALAPLI	41.232		41.232	41.232	100	100	Bitti.
4	ULAŞIM	Stablize Yol Bakımı (4,5 Km)	ÇAYCUMA	53.012		53.012	53.012	100	100	Bitti.
5	ULAŞIM	Stablize Yol Bakımı (4,0 Km)	DEVREK	47.122		47.122	47.122	100	100	Bitti.
6	ULAŞIM	Stablize Yol Bakımı (14,3 Km)	EREĞLİ	168.461		168.461	168.461	100	100	Bitti.
7	ULAŞIM	Stablize Yol Bakımı (5,0 Km)	GÖKÇEBEY	58.902		58.902	58.902	100	100	Bitti.
	0	0	<b>STABİLİZE TOPLAMI</b>	<b>0</b>	<b>763.376</b>	<b>0</b>	<b>763.376</b>	<b>763.376</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
-KÖY YOLLARI ONARIM YAPIMI-										
1	ULAŞIM	Bakım Onarım Yol Top. (22,5 Km)	MERKEZ	503.394		503.394	503.394	100	100	Bitti.
2	ULAŞIM	Bakım Onarım Yol Top. (14,0 Km)	KOZLU	313.223		313.223	313.223	100	100	Bitti.
3	ULAŞIM	Bakım Onarım Yol Top. (3,5 Km)	ALAPLI	78.306		78.306	78.306	100	100	Bitti.
4	ULAŞIM	Bakım Onarım Yol Top. (3,0 Km)	ÇAYCUMA	67.119		67.119	67.119	100	100	Bitti.
5	ULAŞIM	Bakım Onarım Yol Top. (11,0 Km)	DEVREK	246.104		246.104	246.104	100	100	Bitti.
6	ULAŞIM	Bakım Onarım Yol Top. (12,0 Km)	EREĞLİ	268.477		268.477	268.477	100	100	Bitti.
7	ULAŞIM	Bakım Onarım Yol Top. (5,0 Km)	GÖKÇEBEY	111.865		111.865	111.865	100	100	Bitti.
	0	0	<b>ONARIM TOPLAMI</b>	<b>0</b>	<b>1.588.489</b>	<b>0</b>	<b>1.588.489</b>	<b>1.588.489</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

-KÖYOLLARI ASFALT TEMEL HAZIRLIĞI-										
1	ULAŞIM	Tohumlar K.Y. Asfalt Temel Haz. (3,0 Km)	DEVREK	77.000		77.000	77.000	100	100	Bitti.
2	ULAŞIM	Sarnaz K.Y. Asfalt Temel Haz (1,0 Km)	DEVREK	77.000		77.000	77.000	100	100	Bitti.
3	ULAŞIM	Yazıcıoğlu K.Y. Asfalt Temel Haz. (1,0 Km)	DEVREK	116.500		116.500	116.500	100	100	Bitti.
4	ULAŞIM	Serdaroğlu K.Y. Asfalt Temel Haz (1,5 Km)	DEVREK	116.000		116.000	116.000	100	100	Bitti.
5	ULAŞIM	Çorak K.Y. Asfalt Temel Haz (1,5 Km)	DEVREK	77.000		77.000	77.000	100	100	Bitti.
6	ULAŞIM	Oğuzhan K.Y. Asfalt Temel Haz (1,0 Km)	DEVREK	110.000		110.000	110.000	100	100	Bitti.
7	ULAŞIM	Yk. Hocalar- Yazıören Sarıhamzalı Mh. Asfalt Temel Haz. (1,5 Km)	EREĞLİ	135.000		135.000	135.000	100	100	Bitti.
8	ULAŞIM	Çaylıoğlu K. Yenidoğancılar Asfalt Temel Haz. (2,0 Km)	EREĞLİ	180.000		180.000	180.000	100	100	Bitti.
9	ULAŞIM	Davutlar - Serintepe Bağ. Y. Asfalt Temel Haz. (2,0 Km)	EREĞLİ	180.000		180.000	180.000	100	100	Bitti.
10	ULAŞIM	Karakavuz - Kirazdağı Asfalt Temel Haz. (2,0 Km)	EREĞLİ	180.000		180.000	180.000	100	100	Bitti.
11	ULAŞIM	Osmanlar - Ruşenler Asfalt Temel Haz. (1,0 Km)	EREĞLİ	90.000		90.000	90.000	100	100	Bitti.
0,0	#	<b>ASFALT TEMEL HAZIRLIĞI TOPLAMI</b>		<b>1.338.500</b>	<b>0</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.338.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
-KÖYOLLARINDA MALZEMELİ BAKIM YAPIMI-										
1	ULAŞIM	Merkez İlçe K.Y. Malzemeli Bakım Toplamı (100,0 Km)	MERKEZ	561.236		561.236	561.236	100	100	Bitti.
2	ULAŞIM	Kilimli İlçesi K.Y. Malzemeli Bakım Toplamı (10,0 Km)	KİLİMLİ	56.124		56.124	56.124	100	100	Bitti.
3	ULAŞIM	Kozlu İlçesi K.Y. Malzemeli Bakım Toplamı (100,0 Km)	KOZLU	561.236		561.236	561.236	100	100	Bitti.
4	ULAŞIM	Alaplı İlçesi K.Y. Malzemeli Bakım Toplamı (120,0 Km)	ALAPLI	673.484		673.484	673.484	100	100	Bitti.
5	ULAŞIM	Çaycuma İlçesi K.Y. Malzemeli Bakım Toplamı (240,0 Km)	ÇAYCUMA	1.346.967		1.346.967	1.346.967	100	100	Bitti.
6	ULAŞIM	Devrek İlçesi K.Y. Malzemeli Bakım Toplamı (270,0 Km)	DEVREK	1.515.338		1.515.338	1.515.338	100	100	Bitti.
7	ULAŞIM	Ereğli İlçesi K.Y. Malzemeli Bakım Toplamı (250,0 Km)	EREĞLİ	1.403.091		1.403.091	1.403.091	100	100	Bitti.
8	ULAŞIM	Gökçebey İlçesi K.Y. Malzemeli Bakım Toplamı (25,0 Km)	GÖKÇEBEY	140.309		140.309	140.309	100	100	Bitti.
		<b>MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI</b>		<b>6.257.784</b>	<b>0</b>	<b>6.257.784</b>	<b>6.257.784</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	



-KÖY YOLLARINDA GREYDERLİ BAKIM YAPIMI-										
1	ULAŞIM	Merkez İlçe K.Y. Greyderli Bakım Toplamı (100,0 Km)	MERKEZ	110.026		110.026	110.026	100	100	Bitti.
2	ULAŞIM	Kilimli İlçesi K.Y. Greyderli Bakım Toplamı (10,0 Km)	KİLİMLİ	11.003		11.003	11.003	100	100	Bitti.
3	ULAŞIM	Kozlu İlçesi K.Y. Greyderli Bakım Toplamı (100,0 Km)	KOZLU	110.026		110.026	110.026	100	100	Bitti.
4	ULAŞIM	Alaplı İlçesi K.Y. Greyderli Bakım Toplamı (120,0 Km)	ALAPLI	132.031		132.031	132.031	100	100	Bitti.
5	ULAŞIM	Çaycuma İlçesi K.Y. Greyderli Bakım Toplamı (240,0 Km)	ÇAYCUMA	264.062		264.062	264.062	100	100	Bitti.
6	ULAŞIM	Devrek İlçesi K.Y. Greyderli Bakım Toplamı (270,0 Km)	DEVREK	297.069		297.069	297.069	100	100	Bitti.
7	ULAŞIM	Ereğli İlçesi K.Y. Greyderli Bakım Toplamı (250,0 Km)	EREĞLİ	275.064		275.064	275.064	100	100	Bitti.
8	ULAŞIM	Gökçebeş İlçesi K.Y. Greyderli Bakım Toplamı (25,0 Km)	GÖKÇEBEŞ	27.506		27.506	27.506	100	100	Bitti.
		<b>GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI</b>		<b>1.226.787</b>	<b>0</b>	<b>1.226.787</b>	<b>1.226.787</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
- AFET PROGRAMI ÖDENEĞİ İLE YAPILACAK İŞLER-										
1	ULAŞIM	Merkez İlçe Sanat Yapısı İşleri	MERKEZ	132.632		132.632	132.632	100	100	Bitti.
2	ULAŞIM	Kilimli İlçesi Sanat Yapısı İşleri	KİLİMLİ	250.869		250.869	250.869	100	100	Bitti.
3	ULAŞIM	Kozlu İlçesi Sanat Yapısı İşleri	KOZLU	148.694		148.694	148.694	100	100	Bitti.
4	ULAŞIM	Alaplı İlçesi Sanat Yapısı İşleri	ALAPLI	524.172		524.172	524.172	100	100	Bitti.
5	ULAŞIM	Alaplı İlçesi Mollabey Menfez İşİ	ALAPLI	556.330		556.330	556.330	100	100	Bitti.
6	ULAŞIM	Çaycuma İlçesi Sanat Yapısı İşleri	ÇAYCUMA	316.068		316.068	316.068	100	100	Bitti.
7	ULAŞIM	Devrek İlçesi Sanat Yapısı İşleri	DEVREK	184.712		184.712	184.712	100	100	Bitti.
8	ULAŞIM	Halilbeyođlu Köprüsü	DEVREK	1.436.960		1.436.960	1.436.960	100	100	Bitti.
9	ULAŞIM	Gökçebeş İlçesi Sanat Yapısı İşleri	GÖKÇEBEŞ	576.468		576.468	576.468	100	100	Bitti.
10	ULAŞIM	Ormanlı Köprüsü	EREĞLİ	1.150.000		1.150.000	1.150.000	100	100	Bitti.
11	ULAŞIM	Kozlu Kargalar Menfez Taş Dolgu İşİ	KOZLU	169.000		169.000	169.000	100	100	Bitti.
12	ULAŞIM	Devrek Özyurt Sanat Yapısı	DEVREK	162.095		162.095	162.095	100	100	Bitti.
13	ULAŞIM	Akçahatıpler Sanat Yapısı	EREĞLİ	187.324		187.324	187.324	100	100	Bitti.
14	ULAŞIM	A.Sofular Sanat Yapısı	EREĞLİ	73.072		73.072	73.072	100	100	Bitti.
15	ULAŞIM	Bakırlık Sanat Yapısı	EREĞLİ	98.193		98.193	98.193	100	100	Bitti.
16	ULAŞIM	Ataköy Duvar	DEVREK	117.000		117.000	117.000	100	100	Bitti.
17	ULAŞIM	Akkaya Menfez Duvarı	EREĞLİ	58.186		58.186	58.186	100	100	Bitti.
18	ULAŞIM	Kutu Menfez ve Koruge Boru Alımı	Muhtelif	542.000		542.000	542.000	100	100	Bitti.
		<b>TOPLAM</b>		<b>6.683.775</b>	<b>0</b>	<b>6.683.775</b>	<b>6.683.775</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

**-BAKANLIK EK ÖDENEĞİ İLE YAPILACAK İŞLER-**

1	ULAŞIM	Merkez İlçe Sapça-Köroğlu Yolu BSK Asfalt yapılması işi (1,5 Km)	MERKEZ	713.664		713.664	713.664	100	100	Bitti.
2	ULAŞIM	Merkez İlçesi Çaydamar-Kokaksu yoluna (24.000 m <sup>2</sup> ) Parke yapılması	MERKEZ	560.000		560.000	560.000	100	100	Bitti.
3	ULAŞIM	Merkez İlçe Rat Kırat Yolu BSK Asfalt yapılması işi (3,0 Km)	MERKEZ	1.605.000		1.605.000	1.598.605	100	100	Bitti.
4	ULAŞIM	Kozlu İlçesi Tıp Fakültesi Yolu BSK Asfalt yapılması işi (0,72 Km)	KOZLU	335.422		335.422	335.422	100	100	Bitti.
5	ULAŞIM	Gökçebey ilçesi Hastane yolunun prefabrik beton kilitli parke kaplama yapılması işi (9.000 m <sup>2</sup> )	GÖKÇEBEY	228.330		228.330	221.543	97	97	Bitti.
6	ULAŞIM	Yazıcık ve Akçabey Köyleri-Yedigöller Milli Parkı bağlantı yolu (11,0 Km)	DEVREK	2.176.769		2.176.769	2.176.769	100	100	D.Ediyor.
7	ULAŞIM	Perşembe Belediyesi Parke Alımı (8.500 m <sup>2</sup> )	ÇAYCUMA	143.718		143.718	143.718	100	100	Bitti.
8	ULAŞIM	Gazipaşa Cad. BSK Sıcak Asfalt Yapım İşİ (2 Km)	MERKEZ	739.230		739.230	520.608	70	70	Bitti.
<b>TOPLAM</b>				<b>6.502.133</b>	<b>0</b>	<b>6.502.133</b>	<b>6.270.329</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	

**-KÖPRÜ, SANAT YAPISI, TRAFİK İŞARETLERİ, MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI VB.-**

1	ULAŞIM	Mevcut Asfalt Pientleri Bakım ve Onarım	MERKEZ ÇAYCUMA EREĞLİ	130.000		129.997	129.997	100	100	Bitti.
2	ULAŞIM	EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI	MAHALP LÇLİK	1.789.339		1.531.408	1.531.408	100	100	Bitti.
<b>TOPLAM</b>				<b>1.919.339</b>	<b>0</b>	<b>1.661.405</b>	<b>1.661.405</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

**YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI****55.278.739 411.432 54.609.373 54.377.569 100 100**

#### **1.1.4. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri**

**Görev Giderleri:** 2018 yılından 38.000,00 TL ödenek devir etmiş olup, 2019 yılı bütçesinden 10.000,00 TL ödenek ayrılarak toplam 48.000,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Hizmet Alımları:** 2018 yılından 99.459,81 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 90.000,00 TL, ayrılmış, toplam 189.459,81 TL ödenekten, ilan gideri, yolların geçiş ücreti ve taşıt kiralama gideri olarak 85.479,61 TL ödenmiştir. Geriye kalan 103.980,20 TL ödeneğin 70.000,00 TL 'si 2020 yılına devir etmiş, 33.980,20 TL'si iptal edilmiştir.

**Devam Eden İhaleli İçmesuyu İşleri:** 2018 yılından 1.950,51 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 650.000,00 TL ayrılmış toplam 651.950,51 TL ödenekten, Zonguldak ili Devrek İlçesi İsabeyli Köyü İçmesuyu tesisi için 298.776,74 TL, Devrek İlçesi Ahmetoğlu Köyü İçmesuyu +Enh İnşaatı için 129.332,04 TL ve Zonguldak Gökçebey Hacımusca Köyü İçme Suyu İnşaatı için 223.307,26 TL olmak üzere toplam 651.416,04 TL ödenek harcanmıştır. Geriye kalan 534,47 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Devam Eden İhaleli İçmesuyu İşleri:** 2018 yılından 100.000,00 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten Devrek İlçesi İsabeyli Köyü İçmesuyu tesisi için 50.952,08 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 49.047,92 TL ödenek 2020 yılına devir edilmiştir.

**Yeni İhaleli İçme Suları:** 2018 yılından 134.158,36 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 480.000,00 TL ödenek ayrılmış toplam 614.158,36 TL ödenekten, Devrek Ahmetoğlu Köyü İçmesuyu +ENH inşaatı için 281.448,77 TL ve Zonguldak Devrek Tosunlar İçme suyu + enh Tesisi İnşaatı için 249.719,79 TL olmak üzere toplam 531.168,56 TL harcanmıştır. Geriye kalan 82.989,80 TL ödenekten, 41.000,00 TL 2020 yılına devir edilmiş olup, 41.989,80 TL ödenek de iptal edilmiştir.

**İçmesuyu Sondaj Çalışmaları:** 2018 yılından 81.895,85 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak, 71.000,00 TL'si 2020 yılına devir etmiş, 10.895,85 TL'si iptal edilmiştir.

**İçmesuları Kontrol ve Denetleme İzlenmesi Analiz Bedelleri:** 2019 yılı bütçesinden 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödenekten içmesuları denetim izleme ve analiz çalışmaları için 99.997,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 3,00 TL ödenek iptal edilmiştir.

**İçmesuları Bakım ve Onarım İşleri:** 2018 yılından 57.246,46 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten, Zonguldak İli Muhtelif Köyleri Kanalizasyon İşlerinde Kullanılmak Üzere Koruge Boru Alımı İş i için 23.788,80 TL ve Devrek Seyisoğlu Köyü İçme suyu Tesisi Bakım Onarım İş i için 4.755,40 TL olmak üzere toplam 28.544,20 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 28.702,26 TL ödenek iptal edilmiştir.

**İçmesuyu Limit Yardımları:** 2019 yılı bütçesiyle 368.000,00 TL ödenek ayrılmış, 70.000,00 TL ödenek aktarılmış olup, toplam 438.000,00 TL ödenekten Zonguldak İli Muhtelif Köylerinde Kullanılmak Üzere Çeşitli Çap ve Atüde PE Boru Alım İş i için 437.486,18 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 513,82 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Kanalizasyon Limit Yardımları (Kanalizasyon Su Borusu Alımı) :** 2018 yılından 137.423,78 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 280.000,00 TL ödenek ayrılmış, 70.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 347.423,78 TL ödenekten, Zonguldak İli Kilimli İlçesi Köylerinde Kullanılmak Üzere Çöp Konteynerı Alımı için 28.685,80 TL ve 150 mm çaplı 5700 metre, 200 mm çaplı 6990 metre Kanalizasyon Koruge Boru Alımı için 132.226,08 TL olmak üzere toplam 160.911,88 TL harcanmıştır. Geriye kalan 186.511,90 TL ödenek iptal edilmiştir.

**İhaleli Sondaj İşleri:** 2019 yılı bütçesiyle 425.000,00 TL ödenek ayrılmış, söz konusu ödenekten, Zonguldak ili Merkez İlçe Karapınar, Taşçılar- Devrek İlçesi Çağlar, Derebulaca , Yılanlıca-Gökçebey İlçesi Aydınlar-Kozlu İlçesi Sivrilere Köyleri İçme suyu Sondajı Yapım İş i için 238.932,30 TL, Zonguldak Çaycuma Yeşilköy Köyü İçme suyu Sondaj İş i için 41.369,10 TL ve Zonguldak Merkez İlçe Karapınar - Taşçılar, Devrek İlçesi Çağlar - Derebulaca - Yılanlıca , Gökçebey İlçesi Sivrilere- Aydınlar İçmesuyu Sondajı iş i için 70.971,10 TL olmak üzere toplam 351.272,50 TL harcanmıştır. Geriye kalan 73.727,50 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Köylere Sağlıklı İçmesuyu:** 2018 yılından 75.387,59 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten Zonguldak İli Muhtelif Köyleri İçme Suyu Klorlama Ünitelerinde Kullanılmak Üzere Sıvı Klor Temini için 69.463,29 TL harcanmıştır. Geriye kalan 5.924,30 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Su Deposu Yapımı:** 2018 yılından 52.920,94 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten, Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Dereli Köyü İçme suyu İnşaatı İşi için 31.271,69 TL harcanmıştır. Geriye kalan 21.649,25 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Çöp Konteynırı Alımı:** 2018 yılından 4.228,80 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün toplam harcaması 2.497.963,03 TL'dir.**



## YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

S.NO	PROJE ADI	PROJE NO	SEKTÖRÜ	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ (yak.+Kdv)	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	2019 YILI			NAKİT GERÇ. %'İ	FİZİKİ GERÇ. %'İ	PROJENİN SON DURUMU	
								GENEL VE KATMA BÜTÇEDEN / 2018 kalan	ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN 2019	TOPLAM				HARCAMA
<b>-DEVAM EDEN İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ(ii Özel İdaresi Proramından)</b>														
1	Ahmetoğlu Köyü İçme suyu+ ENH İnşaatı		İÇMESUYU	DEVREK		2018-2020	231.539,00	68.461,00	350.000,00	418.461,00	410.273,51	98	80	D.Ediyor
2	İsabeyli Köyü İçme suyu İnşaatı		İÇMESUYU	DEVREK		2018-2019	79.991,20	1.950,51	300.000,00	301.950,51	349.728,82	100	100	Bitti
3	Hacımusa Köyü İçme suyu İnşaatı		İÇMESUYU	GÖKÇEBEY		2018-2019	300.000,00	100.000,00	250.000,00	350.000,00	223.307,26	100	100	Bitti
4	Üçköy Köyü ENH Yenileme İnşaatı		İÇMESUYU	KOZLU		2018-2019		40.000,00	0,00	40.000,00				Prj. aşaması
<b>TOPLAM</b>					<b>0,00</b>		<b>611.530,20</b>	<b>210.411,51</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.110.411,51</b>	<b>983.309,59</b>			
<b>YENİ İHALELİ İÇMESUYU İŞL.(ii Özel İdaresi Prog.dan)</b>														
1	Tosunlar Köyü İçme suyu+ ENH İnşaatı		İÇMESUYU	DEVREK		2019-2020		25.697,36	150.000,00	175.697,36	249.719,79	100	100	Bitti
2	Mumcuoğlu Köyü İçme suyu+ ENH İnşaatı		İÇMESUYU	DEVREK		2019-2020			80.000,00	80.000,00				Su İçilmez
<b>TOPLAM</b>								<b>25.697,36</b>	<b>230.000,00</b>	<b>255.697,36</b>	<b>249.719,79</b>			
<b>Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca tahsis Edilen Toplum Refahı Hizmetleri Kaleminden</b>														
1	Motopomp Alımı		İÇMESUYU	Muhtelif		2019-2019			82.836	82.836,00	82.836,00			Bitti
2	Fittings Malzeme Alımı		İÇMESUYU	Muhtelif		2019-2019			113.847	113.846,70	113.846,70			Bitti
3	Alaplı Yedigelli Gr. İçmesuyu		İÇMESUYU	ALAPLI		2019-2020			296.839	296.838,56	296.838,56			Bitti
4	Zonguldak İl İÇİŞİ Sabunlar-Gurubuzier Köyleri Grup İçme Suyu Tesisinde Kullanılmak Üzere DE Kepek Çelik Boru		İÇMESUYU	Devrek		2019-2019			108.692	108.692,16	108.692,16			Bitti
<b>TOPLAM</b>								<b>0,00</b>	<b>602.213,42</b>	<b>602.213,42</b>	<b>602.213,42</b>			

AFAD														
1	Zonguldak İli Devrek İlçesi Karadağlı Köyü Sondaj Kuyusu Taşkın Koruma İşİ İnşaatı	İÇMESUYU	DEVREK		2019-2019			228.901	272.878	272.877,75	100	100	Bitti	
2	Zonguldak İli Kilimli İlçesi Göbü Köyü Kanalizasyon Tesisi Onarım İnşaatı İşİ	İÇMESUYU	KİLİMLİ		2019-2019			157.819	157.819	161.961,00	100	100	Bitti	
3	Zonguldak İli Devrek İlçesi Nizamlar Köyü İçmesuyu İşİ İnşaatı	İÇMESUYU	Ereğli		2019-2019			245.869	194.574	280.594,93	100	100	Bitti	
4	Zonguldak İli Ereğli İlçesi Kurtlar Köyü Sondaj Kuyusu Koruma İşİ İnşaatı	İÇMESUYU	DEVREK		2019-2019			91.066,5	91.066,5	104.000,00	100	100	Bitti	
5	Alaplı İsafakıllı PE Boru Alımı İşİ	İÇMESUYU	ALAPLI		2019-2019			75.131	75.131	75.130,60	100	100	Bitti	
6	Çaycuma Muhtelif Köylerdeki Motopomp Alımı	İÇMESUYU	ÇAYCUMA		2019-2019			31.860	31.860	31.860,00	100	100	Bitti	
7	Çaycuma Çömlekçi Köyü İçmesuyu Tesisi ENH Bakım Onarımı	İÇMESUYU	ÇAYCUMA		2019-2019			31.860,59	31.860,59	31.860,59	100	100	Bitti	
8	Akkaya Köyleri İçmesuyu Tesisi ENH Bakım Onarımı	İÇMESUYU	Muhtelif		2019-2019			16.472,80	16.472,80	16.472,80	100	100	Bitti	
9	Alacabük İçmesuyu İnş.	İÇMESUYU	Ereğli		2019-2019			35.000	35.000	29.546,67	100	100	Bitti	
10	Muhtelif Köylerdeki Motopomp Alımı	İÇMESUYU	Muhtelif		2019-2019			35.000	35.000	35.282,00	100	100	D.Ediyor	
11	Devrek Karadağlı ve Alaplı Köyleri İçme suyu Tesisi ENH Bakım Onarımı	İÇMESUYU	DEVREK		2019-2019			32.048,80	32.048,80	32.048,80	100	100	Bitti	
12	Çaycuma İlçesi Çayır Köyü Tesisi Malzeme Alımı	İÇMESUYU	ÇAYCUMA		2019-2020			45.500,00	45.500,00	44.191,00	100	100	Bitti	
13	Çaycuma Çayır Dereli -Kilimli Göbu ve Ereğli Kurtlar Köyleri İçmesuyu Tesisi ENH Bakım Onarımı	İÇMESUYU	ÇAYCUMA		2019-2020			35.400,00	35.400,00	32.450,00	100	100	Bitti	
<b>TOPLAM</b>								<b>0,00</b>	<b>1.061.927,91</b>	<b>1.054.609,63</b>	<b>1.148.276,14</b>			

SU DEPOSU YAPIMI (İl Özel İdaresi Prog.dan)												
1	dereli Köyü depo yapımı	İÇMESUYU		2019		52.920,94		52.920,94	31.271,69	100	100	Bitti
<b>TOPLAM</b>						<b>52.920,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52.920,94</b>	<b>31.271,69</b>			
İÇME SUYU LİMİT YARDIMLARI ( İçmesuyu Borusu )												
1	Alaplı İlçesi İçme Suyu Borusu Alımı	İÇMESUYU	ALAPLI	2019-2019			50.000,00	50.000,00				Bitti
3	Çaycuma İlçesi İçme Suyu Borusu Alımı	İÇMESUYU	ÇAYCUMA	2019-2019			150.000,00	150.000,00				Bitti
4	Devrek İlçesi İçme Suyu Borusu Alımı	İÇMESUYU	DEVREK	2019-2019			0,00	0,00				Bitti
5	Ereğli İlçesi İçme Suyu Borusu Alımı	İÇMESUYU	EREĞLİ	2019-2019			0,00	0,00				Bitti
6	Gökçebey İlçesi İçme Suyu Borusu Alımı	İÇMESUYU	GÖKÇEBEY	2019-2019			0,00	0,00				Bitti
7	Merkez İlçesi İçme Suyu Borusu Alımı	İÇMESUYU	MERKEZ	2019-2019			30.000,00	30.000,00				Bitti
8	Kozlu İlçesi İçme Suyu Borusu Alımı	İÇMESUYU	KOZLU	2019-2019			150.000,00	150.000,00				Bitti
9	Kilimli İlçesi İçme Suyu Borusu Alımı	İÇMESUYU	KİLİMLİ	2019-2019			58.000,00	58.000,00				Bitti
<b>TOPLAM</b>						<b>0,00</b>	<b>137.423,78</b>	<b>438.000,00</b>	<b>575.423,78</b>	<b>437.486,14</b>		
İÇME SULARI BAKIM VE ONARIM İŞLERİ(Motopomp, trafo,ENH bakım onarım işleri)												
1	Bakım ve onarım işleri(Elektrik,trafo,motopomp,malzem	İÇMESUYU	MUHTELİF	2019-2019		57.246,46	0,00	57.246,46	28.544,20			D.Ediyor
<b>TOPLAM</b>						<b>57.246</b>	<b>0,00</b>	<b>57.246,46</b>	<b>28.544,20</b>			

ÇÖP KONTEYNİR ALIMI (GÖKÇEBEY)														
1	Konteynir Alımı		ÇÖP		2019-2019		4.228,00	30.000,00	34.228,00	28.685,80	100	100	Bitti	
<b>TOPLAM</b>							<b>4.228</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.228,00</b>	<b>28.685,80</b>				
KÖYLERE SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİNİ														
1	Otomatik Klorlama cihazı Temini				2019-2019		75.387,59	0,00	75.387,59	69.463,29	70	100	Bitti	
<b>TOPLAM</b>							<b>75.387,59</b>	<b>0,00</b>	<b>75.387,59</b>	<b>69.463,29</b>				
İÇME SULARI KONTROL DEN.ANALİZ BEDELLERİ														
1	İçmesuyu Kontrol ve Denetleme İzlemesi Analiz Çalışmaları		İÇMESUYU	MUHTELİF	2019-2019			100.000,00	100.000,00	99.997,00	100	100	Bitti	
<b>TOPLAM</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.997,00</b>	
İÇMESUYU SONDAJ İŞLERİ														
1	Aydınlar Köyü İçmesuyu Sondajı(Gedikler,İmamlar Mah.)		İÇMESUYU	GÖKÇEBEY	2019-2019		81.895,85	55.000,00	81.895,85	52.952,50			Bitti	
2	Sivriler Köyü İçmesuyu Sondajı		İÇMESUYU	KOZLU	2019-2019		100.000,00	82.000,00	100.000,00	120.666,80			Bitti	
3	Karapınar Köyü İçmesuyu Sondajı		İÇMESUYU	MERKEZ	2019-2019		100.000,00	55.873,00	100.000,00	55.873,00			Bitti	
4	Derebulaca Köyü İçmesuyu Sondajı		İÇMESUYU	DEVREK	2019-2019		75.000,00	67.260,00	75.000,00	67.260,00			Bitti	
5	Yılanlıca Köyü İçmesuyu Sondajı		İÇMESUYU	DEVREK	2019-2019		80.000,00	29.026,80	80.000,00	8.832,30			Bitti	
6	Çağlar Köyü İçmesuyu Sondajı		İÇMESUYU	DEVREK	2019-2019		70.000,00	62.138,00	70.000,00	62.138,80			Bitti	
6	Yeşilköy Köyü İçmesuyu Sondajı		İÇMESUYU	ÇAYCUMA	2019-2019			73.702,20	73.702,20	41.369,10			Bitti	
<b>TOPLAM</b>							<b>506.895,85</b>	<b>425.000,00</b>	<b>580.598,05</b>	<b>409.092,50</b>				

DEVAM EDEN İHALELİ ALTYAPI,KANALİZASYON,ATIKSU İŞLERİ												
<b>TOPLAM</b>				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
YENİ İHALELİ ALTYAPI,KANALİZASYON,ATIKSU İŞLERİ												
<b>TOPLAM</b>				0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALTYAPI,KANALİZASYON,ATIKSU LİMİT YARDIMLARI												
1	Alaplı İlçesi Koruge Borusu Alımı	KNLZSYN	ALAPLI		2018-2018			50.000,00	50.000,00			Bitti
2	Çaycuma İlçesi Koruge Borusu Alımı	KNLZSYN	ÇAYCUMA		2018-2018			50.000,00	50.000,00			Bitti
3	Devrek İlçesi Koruge Borusu Alımı	KNLZSYN	DEVREK		2018-2018			0,00	0,00			Bitti
4	Ereğli İlçesi Koruge Borusu Alımı	KNLZSYN	EREĞLİ		2018-2018			0,00	0,00			Bitti
5	Gökçebeş İlçesi Koruge Borusu Alımı	KNLZSYN	GÖKÇEBEŞ		2018-2018			0,00	0,00			Bitti
6	Merkez İlçesi Koruge Borusu Alımı	KNLZSYN	MERKEZ		2018-2018			30.000,00	30.000,00			Bitti
7	Kozlu İlçesi Koruge Borusu Alımı	KNLZSYN	KOZLU		2018-2018			50.000,00	50.000,00			Bitti
8	Kilimli İlçesi Koruge Borusu Alımı	KNLZSYN	KİLİMLİ		2018-2018			0,00	0,00			Bitti
<b>TOPLAM</b>				0,00	0	0	0,00	180.000,00	180.000,00	132.226,08		
HİZMET ALIMLARI(İLAN+TAŞIT KİRALAMA)												
1	İlan Giderleri+Taşıit Kiramala		MUHTELİF		2019-2019		99.459,81	90.000,00	189.459,81	85.479,61		D.Ediyor
<b>TOPLAM</b>							99.460	90.000,00	189.459,81	85.479,61		
GÖREV GİDERLERİ												
1	Mahkeme Harç Giderleri		MUHTELİF		2019-2019		38.000,00	10.000,00	48.000,00			D.Ediyor
<b>TOPLAM</b>							38.000,00	10.000,00	48.000,00			
<b>SU VE KANAL HİZMETLERİ TOPLAMI</b>							<b>1.207.671,30</b>	<b>2.403.000,00</b>	<b>4.916.196,55</b>	<b>4.305.765,25</b>		

### **1.1.5 Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Faaliyetleri**

**Hizmet Alımları:** 2018 yılından 139.372,81 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesi ile 50.000,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam 189.382,81 TL ödenekten, 106.686,81 TL ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 82.686,00 TL'den, Zonguldak İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binası Radyatör Yenileme İş ve İdaremiz Ek Hizmet Binasında Yapılan Tadilat Sonrası İhtiyaç Duyulan Temizlik Hizmeti Alımı işleri için 32.686,00 TL harcama yapılmıştır Geriye kalan 50.000,00 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı Üç Katlı Yeni Hizmet Binası Yapımı:** 2018 yılından devir eden 267.184,60 TL ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımı Projesi:** İçişleri Bakanlığı tarafından 427.445,00 TL ödenek gönderilmiş olup söz konusu ödenekten, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Bağlı Birlik Komutanlıklarında Bulunan Tuvalet Ve Banyo Onarımlarının Yapılması İş için 253.715,56 TL, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına Bağlı Hizmet Binalarının Onarımı İş için 26.243,69 TL ve Zonguldak Jandarma Komutanlığına Bağlı Kozlu ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlıkları Doğalgaz Dönüşümü işi için 89.274,29 TL olmak üzere toplam 369.233,54 TL harcanmıştır. Geriye kalan 58.211,46 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Hükümet Konağı Jeneratör Alımı:** 2018 yılından devir eden 14.231,17 TL ödenekten harcama yapılmayarak 2020 yılına devir etmiştir.

**Kilimli İlçe Hükümet Konağı Yapımı:** 2018 yılından 5.250.000,00 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten Kilimli İlçe Hükümet Konağı Hizmet Binası Yapım İş İlan Bedeli olarak 944,00 TL ödenmiştir. Geriye kalan 5.249,056,00 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir

**Kdz. Ereğli Hükümet Konağı Hizmet Binası Yapımı ve Etüt Proje ve Ekspertiz Bilirkişi Projesi:** 2018 yılından devir eden 1.000.000,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak 2020 yılına devir etmiştir.

**Zonguldak Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı Projesi:** 2018 yılından 120.607,95 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten Zonguldak Hükümet Konağı Elektrik İç Tesisatı Yenilenmesi İşi için 120.324,71 TL harcanmıştır. Geriye kalan 283,24 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Zonguldak Hükümet Konağı Doğalgaza Dönüşüm Projesi:** 2018 yılından 2.636,42 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**112 Acil Çağrı Merkezi Binası Yapımı Projesi:** 2018 yılından 26.935,72 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**İnsansız Hava Aracı (Drone) Alımı:** 2018 yılından 15.190,00 TL devir etmiş, söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**İl Jandarma Komutanlığı Lojman Binalarının Bakım ve Onarımı:** 2018 yılından 5.656,79 TL devir etmiş, 2019 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından 12.172,46 TL ödenek gönderilmiş olup toplam 17.829,25 TL ödeneğin tamamı Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına Bağlı Lojmanların Onarımı için harcanmıştır.

**Devrek Baston Satış Merkezi:** Yıl içinde ödenek aktarma suretiyle 622.310,00 TL ödenek oluşturulmuştur. Söz konusu ödenekten, Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi için 494.964,87 TL harcanmıştır. Geriye kalan 127.345,13 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Yapımı:** 2018 yılından 360.257,60 TL devir etmiş, Söz konusu ödenekten, Kilimli İlçe Jandarma Karakol Binası Elektrik Tesisatı Projeleri Mekanik Tesisat Projeleri 3d Görselleri ve İhaleye Esas Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması İşi için 24.190,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 336.067,60 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Vali Konağı Bakım ve Onarımı:** 2018 yılından 95.988,00 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Gürbüzler Köyü Yatılı Hafızlık Kuran Kursu Onarım Projesi:** Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 61.430,00 TL ödenek gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten Zonguldak Merkez Yatılı Hafızlık Kuran Kursuna Hazır Beton Alımı için 30.0007,87 TL harcanmıştır. Geriye kalan 31.442,13 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir. Ayrıca; 2018 yılından devreden 61.430,00 TL ödeneğin tamamı Zonguldak Yatılı Hafızlık Kuran Kursu İnşaatı için Zonguldak Defterdarlığına iade edilmiştir. Geriye kalan 31.422,13 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Zonguldak Yatılı Hafızlık Kuran Kursu Projesi:** Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 61.430,00 TL ödenek gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten Zonguldak Merkez Yatılı Hafızlık Kuran Kursuna Hazır Beton Alımı için 30.007,87 TL harcanmıştır. Geriye kalan 31.422,13 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Zonguldak Merkez Gazeteciler Cemiyeti Onarımı:** 2018 yılından 37.000,00 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün toplam harcaması 1.151.610,24 TL'dir.**



# 2019 YILINA AİT FAALİYET RAPORU

## (Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)

\* Müdürlüğümüzün kendi bütçesi ile yürüttüğü faaliyetlerin yanında, muhtelif dış müdürlüklere ait faaliyetler de bulunmaktadır. Bu faaliyetler ise yeni bina yapımı, proje çalışmaları, doğalgaz dönüşümü, mantolama ve dış cephe onarım işleri, engelli vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırıcı düzenlemeler, deprem güçlendirme, onarım işleri ve çevre düzenleme gibi işlerdir.

\* İlimiz Merkez ile ilçelere hizmet vermek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait tamamlanmış veya devam eden işler aşağıda belirtilmiştir.

Not: Millî Eğitim Müdürlüğüne ait onarımların harcamaları Millî Eğitim Bakanlığı ve İdaremizin Millî Eğitim Müdürlüğüne aktardığı ödeneklerden karşılandığı için her iş için net olarak proje bedelleri belirtilmemiştir.

### YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2019-2019			FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	AÇIKLAMALAR
					ÖDENEK	HARCAMASI	%		
1	Zonguldak Hükümet Konağı Elektrik Tes. Onarımı	Merkez	120.325	-	120.325	120.325	100	100	Bitti
2	Kilimli Hükümet Konağı Hizmet Binası Yapım İş	Kilimli	-	-	5.250.000	0	0	0	D. Ediyor
TOPLAM			120.325	0	120.325	120.325	100		

### İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2019-2019			FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	AÇIKLAMALAR
					ÖDENEK	HARCAMASI	%		
1	Çaycuma 112 ASH Yapımı	Çaycuma	524.866	229.534	295.332	-	-	56	Sözleşme feshedildi.
2	Devrek 112 Acil Çağrı Merkez Yapımı	Devrek	623.670	580.787	42.883	42.883	100	100	Bitti
3	Zonguldak Beycuma 2-3 Hekimli ASM ve 112 Acil İstasyonu Yapımı	Merkez	1.340.893	447.678	893.215	893.215	100	100	Bitti
4	Devrek Karşıyaka 7 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi Yapım İş	Devrek	786.575	-	786.575	786.575	100	100	Bitti
TOPLAM			3.276.004	1.257.999	2.018.005	1.722.673			

**İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ**

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2019-2019			FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	AÇIKLAMALAR
					ÖDENEK	HARCAMASI	%		
1	Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Uygulama Projelerinin Hazırlanması	Kdz. Ereğli	66.450	-	21.171	21.171	100	-	İş tasfiye edildi.
2	Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı	Kozlu	8.654.668	8.373.487	281.181	-	-	98	D. Ediyor
3	Gökçebey İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet binası Yapımı	Gökçebey	4.544.788	1.937.061	2.607.727	2.607.727	100	100	Bitti
TOPLAM			13.265.906	10.310.548	2.910.079	2.628.898	90		

**AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ**

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2019-2019			FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	AÇIKLAMALAR
					ÖDENEK	HARCAMASI	%		
1	Zonguldak Devrek 60 Yataklı Huzurevi İnşaatı	Devrek	16.789.630	3.174.219	11.685.264	11.685.264	100	92	D. Ediyor
TOPLAM			16.789.630		11.685.264	11.685.264	100		

**İL JANDANDARMA KOMUTANLIĞI**

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2019-2019			FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	AÇIKLAMALAR
					ÖDENEK	HARCAMASI	%		
1	Kilimli Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Yapımı	Kilimli	-	-	400.000	-	-	-	Yaklaşık Maliyet Hazırlandı. Jandarma tarafından onay bekleniyor
TOPLAM			0	0	400.000	0	0		

**İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2019-2019			FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	
					ÖDENEK	HARCAMASI	%		
<b>YAPIMI DEVAM EDEN/ YAPILACAK OLAN İLKOKUL ,ORTAOKUL VE ANAOKULLARI</b>									
1	Zonguldak Özel Eğitim Anaokulu (12 Derslik)	Merkez	6.897.491	5.563.600	20.938.869	1.333.891		100	Bitti.
2	Gazi Ortaokulu (24 Derslik)	Merkez	8.808.800	1.554.741		5.533.739		100	Bitti.
3	Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu (24 Derslik)	Çaycuma	6.500.000	4.386.720		399.354		60	D.Ediyor.
4	Ereğli Anaokulu (4 Derslik)	Ereğli	2.228.400	338.141		589.883		100	Bitti.
5	Kepez İlkokulu (24 Derslik)	Ereğli	8.808.800	1.840.766		5.594.865		100	Bitti.
6	Erdemir İlkokulu (24 Derslik)	Ereğli	8.808.800	2.975.239		3.672.115		100	Bitti.
7	Cumhuriyet Ortaokulu (24 Derslik)	Ereğli	8.808.800	2.142.353		3.348.806		100	Bitti.
8	Kozlu Kocatepe İlkokulu (24 Derslik)	Kozlu	8.808.800	-		-	-	-	Milli Eğitim Müd. 04.01.2019 tarih ve 247289 sayılı yazısı gereği ihale iş ve işlemleri durdurulmuştur.
9	Alaplı Karşıyaka İlkokulu (8 Derslik)	Alaplı	4.453.200	-		-	-	-	Milli Eğitim Müd. 04.01.2019 tarih ve 247289 sayılı yazısı gereği ihale iş ve işlemleri durdurulmuştur.
10	Aşağıdağ İlkokulu (8 Derslik)	Alaplı	3.463.600	-		-	-	-	Milli Eğitim Müd. 04.01.2019 tarih ve 247289 sayılı yazısı gereği ihale iş ve işlemleri durdurulmuştur.
11	Alaplı İmam Hatip Ortaokulu(16 Derslik)	Alaplı	6.256.600	-		-	-	-	Milli Eğitim Müd. 04.01.2019 tarih ve 247289 sayılı yazısı gereği ihale iş ve işlemleri durdurulmuştur.
12	Devrek Karşıyaka 100.Yıl İlkokulu (4 Derslik)	Devrek	1.227.600	-		-	-	-	Milli Eğitim Müd. 04.01.2019 tarih ve 247289 sayılı yazısı gereği ihale iş ve işlemleri durdurulmuştur.
13	Ereğli İhsan Yılmaz İlkokulu (12 Derslik)	Ereğli	5.607.000	-		-	-	-	Milli Eğitim Müd. 04.01.2019 tarih ve 247289 sayılı yazısı gereği ihale iş ve işlemleri durdurulmuştur.
14	İzmirlioğlu İlkokulu (16 Derslik)	Ereğli	6.256.600	-		-	-	-	Milli Eğitim Müd. 04.01.2019 tarih ve 247289 sayılı yazısı gereği ihale iş ve işlemleri durdurulmuştur.
15	Ereğli Güllüç Vesile Dikmen İlkokulu (24 Derslik)	Ereğli	8.808.800	-		-	-	-	Proje ve zemin etüdü aşamasında
16	Gökçeşey Ortaokulu (24 Derslik)	Gökçeşey	6.256.600	-		-	-	-	İhale Aşamasında
<b>TOPLAM</b>			<b>101.999.891</b>	<b>18.801.560</b>	<b>20.938.869</b>	<b>20.472.654</b>	<b>98</b>		

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2019-2019			FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	
					ÖDENEK	HARCAMASI	%		
<b>ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YAPIMI</b>									
1	Merkez Mesleki ve Teknik And. Lisesi Sağlık Meslek Lisesi (16 Derslik)	Merkez	9.000.000	-	3.539.699	3.539.699	100	45	D.Ediyor.
2	Devrek İmam Hatip Lisesi Yapımı	Devrek	22.806.256	22.328.653	477.603	477.603	100	100	Bitti.
3	Ereğli Anadolu Lisesi Yapımı 24 Derslik	Ereğli	9.120.000	3.858.645	1.549.757	1.520.791	98	100	Bitti.(Kesin hesabı yapılmadı)
4	Ereğli Mesleki ve Teknik And. Lisesi Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi (16 Derslik)	Ereğli	9.000.000	2.078.959	5.631.604	5.631.604	100	100	Bitti.
5	Kilimli Ortaöğretim Pansiyonu Spor Lisesi 200 Öğrenci	Kilimli	9.600.000	-	0	-	-	-	Milli Eğitim Müd. 04.01.2019 tarih ve 247289 sayılı yazısı gereği ihale iş ve işlemleri durdurulmuştur.
6	Çaycuma Mesleki ve Teknik Lisesi 3 Atölye Binası Yapımı	Çaycuma	9.120.000	-	1.452.000	-	-	-	İhale Aşamasında
<b>TOPLAM</b>			<b>68.646.256</b>	<b>28.266.257</b>	<b>12.650.663</b>	<b>11.169.697</b>	<b>88</b>		



S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2018-2018			FİZİKİ GERÇ. %'si	
					ÖDENEK	HARCAMASI	%		
<b>OKULLARIN ONARIM HARCAMA KALEMİNDEN YAPILAN İŞLER</b>									
1	Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezi Pompa Değişimi İşi	Merkez	-	-	15.812,00	15.812,00	100	100	Bitti.
2	Gemiciler İlkokulu Kalarifer Tesisatı Onarımı	Çaycuma	-	-	25.243,74	25.243,74	100	100	Bitti.
3	Kayıkçılar İlkokulu Kalarifer Tesisatı Onarımı	Çaycuma	-	-	24.518,98	24.518,98	100	100	Bitti.
4	Barbaros Kutlutaş Ortaokulu Asansör Revizesi Yapım İşi	Çaycuma	-	-	23.600,00	23.600,00	100	100	Bitti.
5	Kışla Ortaokulu Kalarifer Tesisatı Onarımı	Çaycuma	-	-	30.669,38	30.669,38	100	100	Bitti.
6	Muhtelif Okulların Kompanzasyon Panoları Onarımı	Muhtelif	-	-	13.660,86	13.660,86	100	100	Bitti.
7	Merkez Fatih Ortaokulu Onarımı	Merkez	-	-	33.631,16	33.631,16	100	100	Bitti.
8	Özel Eğitim Uygulama Okulu (1. Kademe ) Kalarifer Tesisatı Onarımı İşi	Gökçebeş	-	-	6.006,79	6.006,79	100	100	Bitti.
9	İmam Hatip Lisesi Ortaokulu İstinat Duvarı Yapımı	Alaplı	-	-	34.845,64	34.845,64	100	100	Bitti.
10	Muharremler İlkokulu Kalarifer Kazanı Yenilenmesi	Gökçebeş	-	-	29.266,36	29.266,36	100	100	Bitti.
11	arapınar Ortaokulu Onarımı	Merkez	-	-	25.446,17	25.446,17	100	100	Bitti.
12	Türkali Ortaokulu Onarımı	Kilimli	-	-	13.275,65	13.275,65	100	100	Bitti.
13	Yayla Ortaokulu Öğretmenler Odası Onarımı	Merkez	-	-	23.408,42	23.408,42	100	100	Bitti.
14	Dumlupınar İlkokulu Sürkülasyon Pompası Onarımı	Merkez	-	-	3.776,00	3.776,00	100	100	Bitti.
15	Rüzgarlımeşe İlkokulu Anasınıfı Wc Yapımı İşi	Merkez	-	-	12.256,27	12.256,27	100	100	Bitti.
16	Tobb. Uzunmehmet İlk. Merkez Reh. ve Araş. Merkezi Asansör Önü Doğrama Yapılması	Merkez	-	-	9.743,86	9.743,86	100	100	Bitti.
17	Kdz. Ereğli Armutçuk İlk.Alaplı Kılçak İlk. Kalarifer Tes. Onarımı	Ereğli-Alaplı	-	-	12.030,69	12.030,69	100	100	Bitti.
18	Gelik İlk., Vali Tevfik Başakar ve Mit. Pfizer 50.Yıl Ort. Kal. Tesisat Onarım	Merkez-Kilimli	-	-	33.028,20	33.028,20	100	100	Bitti.
19	Hisarönü Zübeyde Hanım İlkokulu Isıtma Tesisatı Onarımı İşi	Çaycuma	-	-	12.034,18	12.034,18	100	100	Bitti.
20	Ereğli İlkokulu Çatı Onarımı	Ereğli	-	-	34.987,30	34.987,30	100	100	Bitti.

21	Beycuma Şehit Onbaşı Rifat Köktürk Ortaokulu Elektrik Tesisatı Onr.	Merkez	-	-	32.898,40	32.898,40	100	100	Bitti.
22	Ziya Gökalp Depo Onarımı İşi	Kilimli	-	-	23.597,64	23.597,64	100	100	Bitti.
23	Mithatpaşa İlkokulu Wc Onarımı İşi	Merkez	-	-	32.086,28	32.086,28	100	100	Bitti.
24	Sandallar İlkokulu-Ortaokulu Tuvalet Onarımı	Çaycuma	-	-	21.926,19	21.926,19	100	100	Bitti.
25	Armutçuk İmam Hatip Ort. ve Sinitli İlk. Kal. Tes. Onr.	Ereğli	-	-	28.506,64	28.506,64	100	100	Bitti.
26	Beycuma Şehit Öğretmen Hamza Halit Sülün İlkokulu Wc Gider Onarımı İşi	Merkez	-	-	13.583,68	13.583,68	100	100	Bitti.
27	Helvacılar İlkokulu Çatı Onarımı İşi	Çaycuma	-	-	33.647,94	33.647,94	100	100	Bitti.
28	Mimar Sinan İlkokulu Destek Eğitim Sınıfı Yapımı	Merkez	-	-	23.589,64	23.589,64	100	100	Bitti.
29	Karapınar Ortaokulu İçmesuyu Sondajı Yapımı	Gökçebeş	-	-	29.326,54	29.326,54	100	100	Bitti.
30	Nebioğlu İlkokulu Kalarifer Tesisatı Onarımı İşi	Çaycuma	-	-	19.008,54	19.008,54	100	100	Bitti.
31	Kuva-yı Milliye Ortaokulu Çatı Onarımı İşi	Devrek	-	-	22.991,12	22.991,12	100	100	Bitti.
32	Tepebaşı İlkokulu Çevre Korkuluk Yapımı	Merkez	-	-	32.330,60	32.330,60	100	100	Bitti.
33	Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Ortaokulu Wc Onarımı İşi	Ereğli	-	-	35.089,44	35.089,44	100	100	Bitti.
34	Şehit Salim Uçar Ort., Çaycuma Mes. Eğt. Mer. ve Devrek Karş. İlk. Isıtma Tes. Onarımı	Çaycuma, Devrek	-	-	18.773,42	18.773,42	100	100	Bitti.
35	Cumhuriyet Ortaokulu Elektrik Kablo Hattı ve Buhar Enerjisi Dönüşüm İşi	Ereğli	-	-	168.944,86	168.944,86	100	100	Bitti.
36	Alaplı Kemalettin Can Yaman Anaokulu Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	Alaplı	-	-	329.488,20	329.488,20	100	100	Bitti.
37	Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Ortaokulu İstinat Duvarı Yapımı İşi	Ereğli	-	-	63.738,45	63.738,45	100	100	Bitti.
38	Cumhuriyet Anadolu Lisesi Foseptik Yapımı İşi.	Gökçebeş	-	-	32.072,87	32.072,87	100	100	Bitti.
39	Atatürk Anadolu Lisesi Mantolama Onarımı	Merkez	-	-	6.290,34	6.290,34	100	100	Bitti.
40	Fen Lisesi Engelli Wc Yapılması	Merkez	-	-	17.036,46	17.036,46	100	100	Bitti.
41	Ereğli 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Genel Onarımı	Kdz. Ereğli	-	-	29.999,90	29.999,90	100	100	Bitti.
42	Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi Tesisat Onarım İşi	Kilimli	-	-	25.370,00	25.370,00	100	100	Bitti.
43	Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pompa Onarımı İşi.	Merkez	-	-	32.013,40	32.013,40	100	100	Bitti.
44	Fen Lisesi Mutfak Doğalgaz Onarımı İşi.	Merkez	-	-	8.556,53	8.556,53	100	100	Bitti.
45	Hatice Erdem Mesleki ve Tek.An.Lisesi Atölye Binası Kal. Tes. Yapımı ve Baca Onarımı	Kdz. Ereğli	-	-	29.886,37	29.886,37	100	100	Bitti.

46	Ormanlı ÇPL Kalorifer Tes. Onarımı	Kdz. Ereğli	-	-	33.595,90	33.595,90	100	100	Bitti.
47	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İklimlendirme Binası Çatı Onarımı	Merkez	-	-	30.870,92	30.870,92	100	100	Bitti.
48	Kozlu Sivriyer ÇPL Kalorifer Tesisatı Onarımı	Kozlu	-	-	68.583,38	68.583,38	100	100	Bitti.
49	Mesleki Eğitim Merkezi Kanalizasyon Drenaj Sistemi Yapılması	Kdz. Ereğli	-	-	23.895,42	23.895,42	100	100	Bitti.
50	Beycuma Şehit Polis Çağdaş Arslan Çök Programlı Anadolu Lisesi Çevre Düzenleme İşi.	Merkez	-	-	10.849,50	10.849,50	100	100	Bitti.
51	Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kanalizasyon Hattı Onarımı İşi	Çaycuma	-	-	20.348,00	20.348,00	100	100	Bitti.
52	Zonguldak Merkez EML Ana Bina ve Makine Atölyesi Onarımı İşi.	Merkez	-	-	33.651,24	33.651,24	100	100	Bitti.
53	Zonguldak Halk Eğitim Merkezi Dağalgaz Tesisat Onarım İşi	Merkez	-	-	35.164,00	35.164,00	100	100	Bitti.
54	Yenimahalle Anaokulu Onarımı	Merkez	-	-	84.153,68	84.153,68	100	100	Bitti.
55	Murat Kayhan Ortaokulu Onarımı	Merkez	-	-	104.942,21	104.942,21	100	100	Bitti.
56	Beycuma Şht. Rft Köktürk Ortaokulu Onarımı	Merkez	-	-	170.170,32	114.579,60	100	100	Bitti.(Kesin hesabı yapılmadı)
57	Asma Ortaokulu Onarımı	Merkez	-	-	146.136,62	146.136,62	100	100	Bitti.
58	Anadolu İmam Hatip Lisesi Onarımı	Merkez	-	-	184.459,37	184.459,37	100	100	Bitti.
59	Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarımı	Merkez	-	-	123.681,21	123.681,21	100	100	Bitti.
60	Anadolu lisesi Onarımı	Kozlu	-	-	222.495,05	222.495,05	100	100	Bitti.
61	Kargalar Ortaokulu Onarımı	Kozlu	-	-	82.909,92	82.909,92	100	100	Bitti.
62	Başöğretmen Şükrü Yavuz Ortaokulu Onarımı	Kilimli	-	-	133.886,72	133.886,72	100	100	Bitti.
63	Ormanlı Çök Programlı Anadolu Lisesi Onarımı	Kdz. Ereğli	-	-	161.500,12	161.500,12	100	100	Bitti.
64	Kasımlı İlkokulu Onarımı	Alaplı	-	-	112.250,79	112.250,79	100	100	Bitti.
65	Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Onarımı	Çaycuma	-	-	307.040,28	307.040,28	100	100	Bitti.
66	Karapınar A.Güpgüpoğlu Ortaokulu Onarımı	Çaycuma	-	-	67.879,57	67.879,57	100	100	Bitti.
67	Karapınar İlkokulu Onarımı	Gökçebey	-	-	97.189,07	97.189,07	100	100	Bitti.
68	Kuvayı Milliye Ortaokulu Onarımı	Devrek	-	-	124.125,17	124.125,17	100	100	Bitti.
69	75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Onarımı	Devrek	-	-	77.679,29	77.679,29	100	100	Bitti.
70	Zonguldak İlkokulu Onarımı	Merkez	-	-	224.454,41	224.454,41	100	100	Bitti.
71	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarımı	Merkez	-	-	320.294,83	320.294,83	100	100	Bitti.
			0	0	4.530.202	4.474.611	99	100	
<b>MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TOPLAM</b>			<b>170.646.147</b>	<b>47.067.817</b>	<b>38.119.734</b>	<b>36.116.962</b>	-	-	

### 1.1.6 Plan Proje Müdürlüğü Faaliyetleri

**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:** 2018 yılından 29.035,20 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 79.035,20 TL ödenekten, İdaremiz Toprak ve Su Analiz Laboratuvarına Kimyasal ve Sarf Malzeme Alımı için 2.206,60 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 76.828,60 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Hizmet Alımları:** 2018 yılından 35.276,48 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 75.000,00 TL ödenek ayrılmış, 110.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 220.276,48 TL ödenekten, Toprak ve Su Analiz Laboratuvarında Bulunan Flame Fotokopi Cihazının Bakım ve Validasyon İşlemlerinin Yapılması işi, Çaycuma Yakademirciler Köyü Orman İzin Bedeli, İl Özel İdaresine Ait Toprak Su Analiz Laboratuvarında Bulunan Cihazların Bakım ve Validasyon İşlemlerinin Yapılması, İlimiz Gökçebeş İlçesi Orman Arazi İzin Bedeli, Kozlu İlçesi Esenköy Köyü Orman Arazi İzin Bedeli, İlimiz Ereğli İlçesi Göktepe Köyü Orman Arazi İzin Bedeli ve İl Özel İdaresi Plan Proje Müdürlüğünün ihtiyacı olan araç kiralama giderleri için toplam 219.918,10 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 358,38 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Toprak ve Su Tahlil Laboratuvarlarına Cihaz Alımı:** 2018 yılından 29.105,80 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten, İdaremiz Toprak ve Su Analiz Laboratuvarının ihtiyacı olan fotokopi, yazıcı vb. cihaz alımları için 8.732,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 20.373,80 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Köprü-Menfez ve Sanat Yapılarının Projelendirme ve Metraj İşleri:** 2018 yılından 100.501,68 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 100.000,00 TL ödenek ayrılmış, 110.000,00 TL ödenek ihtiyacı binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, geriye kalan 90.501,68 TL ödenekten harcama yapılmayarak iptal edilmiştir.

**Coğrafi Bilgi Sistemi:** 2019 yılından 46.900,00 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 25.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 71.900,00 TL ödenekten Coğrafi Bilgi Sistemi için ihtiyaç olan bilişim malzemesi alımı için 33.950,96 TL harcanmıştır. Geriye kalan 37.949,04 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Coğrafi Bilgi Sistemi:** : 2019 yılından 33.333,40 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten Coğrafi Bilgi Sistemi için ihtiyaç harita yapımı ve alım gideri olarak 12.980,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 20.353,40 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Plan Proje Müdürlüğünün toplam harcaması 277.787,66 TL'dir**



### 1.1.7 Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Faaliyetleri

**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:** 2018 yılından 57.312,91 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 800.000,00 TL ödenek ayrılmış, 650.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 1.507.312,91 TL ödenekten, İl Özel İdare hizmetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye, elektrik, su, yakacak, temizlik malzemesi, baskı ve cilt giderleri, giyecek alımı, ek hizmet binası ve bakımevlerine kömür alımı, bahçe malzemesi alımı, büro malzemeleri alımı giderleri için 1.481.823,84 TL harcanmıştır. Geriye kalan 25.489,07 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:** Ramazan AYDIM isimli vatandaş tarafından 14.000,00 TL bağış yapılmış olup, söz konusu ödenekten tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için 13.994,80 TL harcanmıştır. Geriye kalan 5,20 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Görev Giderleri:** 2018 yılından 1.073,98 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 40.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 41.073,98 TL ödenekten harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Görev Giderleri:**5.154,26 TL ek ödenek kaydı yapılmıştır. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Hizmet Alımları:** 2018 yılından 8.900,43 TL devir etmiştir, 2019 yılı bütçesinden 119.000,00 TL ödenek ayrılmış, 75.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 202.900,43 TL ödenekten, İdaremiz hizmetlerinde kullanılan telefon ve internet ücreti, Posta ve Telgraf giderleri, yük taşıma gideri, ilan giderleri ve geçiş ücreti için toplam 190.587,23 TL harcama gerçekleşmiştir. Geriye kalan 12.313,20 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri:** 2018 yılından 5.591,55 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 1.440.000,00 TL ödenek ayrılmış, 751.735,90 TL ödenek aktarılarak toplam 2.197.327,45 TL ödenekten, İdaremiz Birimlerine ihtiyacı olan büro malzemesi satın alımı, İdaremize ait araç ve iş makineler, diğer makinelerin bakım ve onarım giderleri ile işçilik ücretleri giderlerine toplam 2.179.229,02 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 18.098,43 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri:** Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından KÖYDES ortak alım hesabından İdaremiz hesaplarına 749.999,99 TL ödenek gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten İdaremize ait araç ve iş makineler, diğer makinelerin bakım ve onarım giderleri ile işçilik ücretleri giderlerine toplam 505.882,16 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 244.117,83 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Menkul Sermaye Üretim Giderleri:** 2019 yılı bütçesiyle 1.000,00 TL ödenek ayrılmış, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Personel Servis Aracı Kiralama:** 2018 yılından 7.210,34 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 185.000,00 TL ödenek ayrılmış, 270.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 462.210,34 TL ödenekten, personel servis aracı kiralanması için 456.011,00 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 6.199,34 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Araçların Trafik Zorunlu Mali Sigortası:** 2018 yılından 11.028,55 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 185.000,00 TL ödenek ayrılmış, 250.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 446.028,55 TL ödenekten, Araçların Trafik Zorunlu Mali Sigortası işi için 347.540,08 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 98.488,47 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Yedek Parça Alımları:** 2018 yılından 13.423,54 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 1.500.000,00 TL ödenek ayrılmış, 900.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 2.413.423,54 TL ödenekten, İdaremiz hizmetlerinde kullanılan araçlara ihtiyaç duyulan yedek parça alımları için 2.412.363,68 TL harcanmıştır. Geriye kalan 1.059,86 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Mevcut Asfalt Plent Bakım ve Onarımı:** 2019 yılı bütçesinden 130.000,00 TL ödenek ayrılmış, söz konusu ödenekten, İdaremiz Merkez ve İlçe bakımevleri asfalt plent tesislerine malzeme ve yedek parça ile ihtiyaç duyulan bakımlarının yaptırılması gibi giderler için 129.997,89 TL ödenek harcanmıştır. Geriye kalan 2,11 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı:** 2018 yılından 86.982,24 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 9.840.000,00 TL ödenek ayrılmış. 920.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 9.006.982,24 TL ödenekten, İdaremiz makine parkında bulunan araçların akaryakıt gideri olarak 7.427.978,21 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 1.579.004,03 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Yedek Parça (Lastik Alımı) :** 2019 yılı bütçesiyle 500.000,00 TL ödenek ayrılmış, 200.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 300.000,00 TL ödenekten, İdaremize ait araçların ihtiyacı olan lastik alımları için 182.561,46 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 117.438,54 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün toplam harcaması 15.327.969,37 TL'dir.**

### **1.1.8 Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri**

**Görev Giderleri:** 2018 yılından 13.683,77 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 10.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 23.683,77 TL ödenekten harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Hizmet Alımları:** 2018 yılından 90.250,19 TL devir etmiş, 2019 Yılı bütçesiyle 25.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 115.250,19 TL ödenekten, Maden Sahasında Yapılan Patlatmalara İlişkin Alınan Şikayetle İlgili Öncü Şirketine Ait Taş Ocağındaki Yapılan Patlamaların Çevre Zararının Bülent Ecevit Üniversitesi Akredite Ölçümünün Yapılması, ilan giderleri ve yük taşıma ücretleri için toplam 18.459,06 TL harcanmıştır. Geriye kalan 96.791,13 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Kaçak Akaryakıt İçin 50 Tonluk Tank Yaptırılması:** 2018 yılından 30.250,00 TL ödenek devir etmiş, 29.250,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış, geriye kalan 1.000,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Organize Sanayii Bölgelerine:** 2018 yılından 211.408,48 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 245.000,00 TL ödenek ayrılmış, 77.343,75 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış geriye kalan 379.064,73 TL ödenekten, Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Özel İdare Payı ödemesi olarak 69.440,00 TL, Çaycuma OSB Hizmet Binası Yapım İşi Mütesebbis Heyet Payı İdare Payı ödemesi olarak 2.295,60 TL olmak üzere toplam 71.735,60 TL ödenmiştir. Geriye kalan 307.329,13 TL ödeneğin 130.329,13 TL'si iptal edilmiştir. 177.000,00 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Şirketlere Katılım:** 2019 yılı bütçesinden 10.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 77.343,75 TL ödenek aktarılarak toplam 87.343,75 TL ödenekten İl Özel İdaresi sermaye payı olarak Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketine 76.250,00 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 11.093,75 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Zonguldak İl Özel İdaresi Personel A,Ş:** 2018 yılından 300.000,00 TL ödenek devir etmiş, ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Zonguldak İl Özel İdaresi Personel A,Ş:** 2019 yılı bütçesinden 110.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Teknopark Sermaye Katılım Payı:** 2019 yılı bütçesinden 1.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün toplam harcaması 166.444,66 TL'dir.**

### **1.1.9 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Faaliyetleri**

**Görev Giderleri:** 2018 yılından 12.166,42 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 30.000,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam 42.166,42 TL ödenekten, mahkeme ve vekalet ücreti olarak 12.688,02 TL harcanmıştır. Geriye kalan 29.478,40 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Hizmet Alımları:** 2019 yılı bütçesiyle 200.000,00 TL ödenek ayrılmış, 33.000,00 TL ödenek aktararak toplam 233.000,00 TL ödenekten, 12 Katlı İş Merkezi Kat Malikleri Yönetimi Ortak giderlere katılım payı, İdaremizce kiralanan mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait taşınmazın kira bedelleri, İlimiz Devrek İlçesin İsmetpaşa Mahallesinde bulunan Devrek Baston Çarşısı İçin 18.02.2019 tarihinde imzalanan işletmenin devri sözleşmesi gereğince yapılan Ödemeler ile Mülkiyeti İdaremize ait Çaycuma Özel İdare Binasının zemin katı için Çaycuma Belediye Başkanlığı tarafından tahakkuk ettirilen Yol Harcamalarına Katılma payı ödenmesi için toplam 140.064,05 TL harcanmıştır. Geriye kalan 92.935,95 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması:** 2018 yılından 15.682,53 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 102.500,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 118.182,53 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün toplam harcaması 152.752,07 TL'dir.**

### **1.1.10 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Faaliyetleri**

**Hizmet Alımları:** 2018 yılından 14.054,00 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 20.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 34.054,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Kırsal Tip Yapı Projelerinin Hazırlanması:** 2018 yılından 45.038,00 TL ödenek devir etmiş, 35.038,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış, geriye kalan 10.000,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması:** 2018 yılından 30.000,00 TL ödenek devir etmiş, ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Çevre Düzeni Planı:** 2018 yılından 35.816,80 TL ödenek devir etmiş, ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**AB Projesi:** 2018 yılından 5.000,00 TL ödenek devir etmiş, ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesi İçin Halihazır Harita Yapımı:** 2018 yılından 65.280,00 TL ödenek devir etmiş, 50.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış, geriye kalan 15.280,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Kaçak Yapılaşma İçin Alet ve Araç Alımı:** 2018 yılından 15.000,00 TL ödenek devir etmiş, 10.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış, geriye kalan 5.000,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Numaratajın Güncelleme Çalışmaları:** 2018 yılından 35.000,00 TL ödenek devir etmiş, harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi Civarında Yer Alan 14 Köyün İmar Planı:** 2018 yılından 70.000,00 TL ödenek devir etmiş, 50.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış, geriye kalan 20.000,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Rüzgar Enerji Projesi Hazırlama:** 2018 yılından 35.000,00 TL ödenek devir etmiş, ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**BAKKA Projesi:** 2018 yılından 50.000,00 TL ödenek devir etmiş, harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından harcama yapılmamıştır.**

### **1.1.11 Bilgi İşlem Müdürlüğü Faaliyetleri**

**Hizmet Alımları:** 2018 yılından 5.026,40 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesi ile 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, 50.500,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Geriye kalan 4.526,40 TL ödenekten, Valiliğimiz, İlimiz, İlçelerimiz İle İlgili Basında, Televizyonda ve İnternet Sitelerinde Yayımlanan Haberlerin Toplanarak Kayıt Altına Alınması Hizmeti için 3.717,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 809,40 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:** 2018 yılından 88.958,26 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesi ile 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, 94.650,00 TL ödenek aktarılarak toplam 233.608,26 TL ödenekten, bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinelerinin ve telefon santralinin yıllık bakım hizmeti alımı, İdaremiz hizmet binası ve ek binası, İl ve İlçe teşkilatlarında kullanılan bilgisayar, yazıcı ile faks makinelerinin aylık periyodik bakımı ve arızalarının yaptırılması, İdaremiz Birim Müdürlüklerinde kullanılmak üzere bilgisayar malzemesi, bilişim malzemesi ve bilgisayar donanım malzemeleri alımı gibi giderler için toplam 233.385,76 TL ödenek harcanmıştır. Geriye kalan 222,50 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Bilgisayar Yazılım Alım ve Yapımı (İşletme-Ofis Otomasyon Yazılım Alımı):** 2018 yılından 62.651,66 TL devir etmiştir, 12.500,00 TL ödenek aktarılarak toplam 75.151,66 TL ödenekten, İdaremizce Yürütülen İhaleli İşlerde Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Hazırlama Programının 30 Adet Akıllı Kilit Güncellemesi İşi ödemesi, Muhasebe programı ve Bakım Sözleşmesi ödemesi, İdaremiz Müdürlüklerinde Kullanılmak Üzere 200 Kullanıcılı 1 Yıllık Anti virüs Programı Süre Uzatımı Satın Alınası İşi ve İdaremiz ve bağlı 7 İlçe Özel İdare Müdürlüklerindeki (Memur, İşçi, Muhtar maaş, Amortisman, PDKS Programı) yazılım programlarının yıllık bakım sözleşme ödemesi işleri için toplam 75.048,00 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 103,66 TL ödenek iptal edilmiştir.

#### **Bilgi İşlem Müdürlüğü 2019 yılı Faaliyetleri**

1-İdaremiz diğer birimlerinin bilgisayarlarla yürütülen hizmetlerine teknik destek sağlanmış ve işbirliği yapılmıştır.

2-Bilgi İşlem ağı içerisinde yürütülen bilgi girişi , bilgi iletişimi ve raporlama işlemlerinin hızlı ve güvenilir ortamlarda yürütülmesi sağlanmıştır.

3-Donanım ve Yazılım alanındaki gelişmeler izlenerek, gerekli, verimli ve güvenli olanlarının kullanması yönünde üst yönetime önerilmiştir.



4-İdareimiz diğer birimlerine alınacak bilgisayar,yazılım,baskı makinaları ve donanımların alınmasında gerekli incelemeler yapılmış, teknik şartnameleri ve sözleşme metinleri hazırlanarak ekonomik ve aynı zamanda verimli olanları tercih edilerek bütçe imkanları çerçevesinde temin edilmiştir.

5-İdareimiz Web sitesi bilgi güncelleme hizmetine devam edilmiş, programların bakım ve güncellenme çalışmaları yapılmış, switch, server, kabin, masa üstü bilgisayar, printer , firewall , adsl modem , monitör ve tarayıcı gibi cihazların bakımlı ve kullanılabilir olması sağlanmıştır.

6-Müdürlüğümüzle ilgili Mevzuat değişiklikleri takip edilerek birimlerin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

7-Birimlerde meydana gelen bilgisayarların arızalarının giderilmesi sağlanarak, tüm bilgisayarların virüsten korunması için yeni programlar satın alınmıştır. Bu sayede daha güvenli bilgi iletişim ağı altyapısı sağlanmıştır.

"8-Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinden sonra Başbakanlık İletişim Merkezi olan BİMER, CİMER projesine dönüştürülmüştür. (CİMER), bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. İyi ve sağlıklı işleyen bir halkla ilişkiler uygulaması için günümüz iletişim teknolojilerinin kullanılması bir zorunluluktur. CİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesi yanı sıra, müracaatlara cevapların da hızlı, etkin ve daha ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkan sağlanmaktadır..

Sistemin İdareimiz bünyesinde işleyişi CİMER'e yapılan bir başvuru Valilik CİMER bürosu kanalı ile Müdürlüğümüze gelmektedir. Müdürlüğümüze gelen başvuru değerlendirilerek ilgili Müdürlüğe gönderilmekte ve İlgili Müdürlükçe konu hakkındaki nihai durum bilgisi başvuru sahibine ve CİMER'e iletilmek üzere Valilik CİMER bürosuna gönderilmektedir.

2019 yılı içerisinde toplam 228 CİMER başvurusuna cevap verilmiştir."

9-İl Özel İdaresi bünyesinde AÇIK KAPI iş ve İşlemleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Proje kapsamında yapılan vatandaş başvuruları bu Müdürlükçe doğrudan ilgili diğer Müdürlüklere gönderilmekte olup, 7 iş günü içerisinde talep sonuçlandırılmaktadır. 2019 yılında 37 başvuru gelmiş olup 7 iş günü içerisinde cevaplandırılmıştır.

10- Muhtar Takip Sistemi; Köy Muhtarlarının sorun talep ve önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan muhtar takip sistemine (<https://portal.muhtar.gov.tr>) yapılan başvurular, Müdürlüğümüzce değerlendirilerek ilgili Müdürlüğe gönderilmekte ve İlgili Müdürlükçe konu hakkındaki nihai durum

bilgisi Muhtar Takip Sistemine girilmektedir. 2019 yılında 4 adet başvuruya cevap verilmiştir.

11-Koordinasyon İzleme Sistemi, İçişleri bakanlığı denetimlerindeki Yatırım Takip Modülüne veri girişleri toplantı tarihlerinden evvel yapılmıştır.

12-İl Valisinin başkanlığında yılda 4 kez düzenlenen ve Yatırımcı kuruluşların üst yöneticilerinin katıldığı İl Koordinasyon Kurulu toplantıları için birim müdürlükleri bazında hazırlanan dosyaların koordinasyonu müdürlüğümüzce yapılmış olup ayrıca toplantı, brifing, aylık sektörel izleme dosyaları hazırlanmıştır.

13-E-içişleri projesi kapsamında tüm Türkiyede eylül 2010 tarihinde pilot illerde e-imza (elektronik imza) uygulamasına başlanmıştır. Tübitak ile ilgili token işlemleride müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülmekte olup İlimizde ise Aralık 2010 tarihinden itibaren e-imza uygulamasına geçilmiş olup bu tarihten sonra İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kurumların merkez ve taşra teşkilatları ile yapılan yazışmalar elektronik ortamda yapılmaktadır. İdaremiz bünyesinde 2019 yılı sonu itibarıyla e-icisleri kullanıcı sayısı 214 kişiye ulaşmıştır.

<b>İŞİN ADI</b>	<b>ÖDENEK (TL)</b>	<b>HARCAMA (TL)</b>	<b>KALAN (TL)</b>	<b>NAKDİ GERÇEK. %'Sİ</b>	<b>FİZİKİ GERÇEK. %'Sİ</b>
HİZMET ALIMLARI	3.717	3.717	0	100	100
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	233.386	233.386	0	100	100
YAZILIM ALIMLARI	75.048	75.048	0	100	100
<b>TOPLAM</b>	<b>312.151</b>	<b>312.151</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Bilgi İşlem Müdürlüğünün toplam harcaması 312.150,76 TL'dir.**

### 1.1.12 Yapı Kontrol Müdürlüğü Faaliyetleri

**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:** 2019 yılı içerisinde ödenek aktarma suretiyle 90.000,00 TL ödenek oluşturulmuş olup söz konusu ödenekten, İl Özel İdaresi Doğalgaz Güvence Bedeli ve ödemeleri için 70.699,36 TL ödenmiştir. Geriye kalan 19.300,64 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Hizmet Alımları:** 2018 yılından 35.945,74 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten, ilan gideri, taşıt kiralama gideri ve Alaplı Bakımevi Jeneratör Bakımı için toplam 29.205,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 6.740,74 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri:** 2019 yılı bütçesiyle 21.500,00 TL ödenek ayrılmış, söz konusu ödenekten, Kombi Anakart Değişimi ve Kozlu Lojmanları Doğalgaz Fanı Değişimi için 1.239,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 20.261,00 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri:** 2018 yılından 140.048,27 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 312.000,00 TL ayrılmış, 55.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 507.048,27 TL ödenekten, Ek Hizmet Binası enerji Hatlarının Kablo Tavası İçine Alınarak Priz Hatların Yenilenmesi İşleri, Ek Hizmet Binası Klima Hatlarının Yenilenmesi İşleri, Data Altyapılarının Değiştirilerek Yeni Altyapı Sistemlerinin Kurulumu işleri, Ek Bina, Atölye ve Lojman Onarımı İşleri, Ek Bina Klima Montaj ve Demontaj İşleri, Ek Bina ana dağıtım panosunun yenilenmesi ve zayıf akım hatlarının düzeltilmesi işleri, Hizmet Binaları Aydınlatma İşleri, Ek Bina Bürolarına Parke Yapılması İşleri, Bakımevleri Muhtelif Elektrik İşleri, Strateji Geliştirme Müdürlüğü Bürosunun bölünmesi işleri, Ana Hizmet Binası Asansör iç kapı değişimi işleri, Alaplı Bakımevi enerji hatlarının yer altına alınması işleri, Lojman Pencere onarım ve sineklik yapımı, Ek Bina Kazan Dairesi Revizyon İşleri, Alaplı Bakımevi Pvc Pencere Onarımı İşleri, Kozlu Lojmanları Onarımı İşleri ve Sosyal Tesislerin Onarımı İşleri için toplam 501.777,92 TL harcanmıştır. Geriye kalan 5.270,35 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri:** 2019 yılı içerisinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 257.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak 2020 yılına devir etmiştir.

**Hizmet Binaları Büyük Onarım Gideri:** 2018 yılından 15.000,00 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 1.015.000,00 TL ödenek ayrılmış, 95.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 1.125.000,00

TL ödenekten, İdaremiz Ek bina ve sosyal tesisler bakım onarımı işi, Ek Bina Doğalgaz Dönüşümü işi, Ereğli Bakımevi Kazan Değişimi işi, Kozlu Lojmanları Onarımı, Ek Bina ve Lojmanların Muhtelif Onarım İşleri ile inşaat malzemeleri alımı için toplam 1.113.537,99 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 11.462,01 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Valilik Konağı Doğalgaz Dönüşümü ve Diğer İnşaat İşleri:** 2019 yılı bütçesiyle 200.000,00 TL ödenek ayrılmış, 90.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 110.000,00 TL ödenekten, Vali Konağı pencere onarımı, boyası ve çevre düzenlemesi işi ile kontrol ve güvenlik malzemeleri alımı için 29.233,44 TL harcanmıştır. Geriye kalan 80.766,56 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Valilik Konağı Doğalgaz Dönüşümü ve Diğer İnşaat İşleri:** 2018 yılından 264.662,70 TL devir etmiş, 150.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 114.662,70 TL ödenekten, Vali Konağına İnşaat Malzemesi Alımı ve Vali Konağı muhtelif onarımları için toplam 105.042,48 TL harcanmıştır. Geriye kalan 9.620,22 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**İlimiz Şehit Mezarları Yapım-Bakım ve Onarım Giderleri:** 2018 yılından 92.988,76 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 200.000,00 TL ödenek ayrılmış, 271.571,76 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 21.417,00 TL ödeneğin tamamı İlimiz Şehit ve Gazi mezarlarının yapımı ve bakım onarımı için harcanmıştır.

**İlimiz Şehit Mezarları Yapım-Bakım ve Onarım Giderleri:** 2018 yılından 50.000,00 TL devir etmiş, 2019 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından İlimiz Şehit Mezarları Yapım-Bakım ve Onarım Giderleri için 185.000,00 TL gönderilerek toplam 235.000,00 TL ödenekten Şehit Mezarları Yapım-Bakım ve Onarım Giderleri için 21.240,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 213.760,00 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Ereğli Bölgesi Bakım Evleri Elektrik Güçlerinin Dengelenmesi İşleri:** 2018 yılından 50.000,00 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten, Ereğli Bakımevi Elektrik Güçlerinin Dengelenmesi İşleri için 28.551,87 TL ve Alaplı Bakımevi Elektrik Güç Faktörlerinin Yenilenmesi İşleri için 21.447,68 TL olmak üzere toplam 49.999,55 TL harcanmıştır. Geriye kalan 0,45 TL iptal edilmiştir.

**Merkez Bölge Elektrik Kompanzasyonlarının Yapım İşi :** 2018 yılından 23.500,00 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten, Kozlu Bakımevi Kompanzasyon Sistemi Yapım İşi için 23.498,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 2,00 TL iptal edilmiştir.

**Çaycuma Bölgesi Şantiyelerinin Elektrik Güç Faktörlerinin İyileştirilerek Düzeltilmesi İşi :** 2018 yılından 50.806,46 TL devir etmiş söz konusu ödenekten, Devrek Bakımevi Elektrik Faktörlerinin Yenilenmesi İşi için 32.430,68 TL ve Gökçebey Bakımevi Kompanzasyon Güç Faktörlerinin Yenilenmesi İşi için 16.467,20 TL olmak üzere toplam 48.897,88 TL harcanmıştır. Geriye kalan 1.908,58 TL iptal edilmiştir.

**Turistik Tesislerin Elektrik Güçlerinin Revize Edilmesi İşi:** 2018 yılından 24.000,00 TL devir etmiş söz konusu ödenekten, Gököl Mağarası Elektrik Güçlerinin Revize Edilmesi İşi için 23.995,30 TL harcanmıştır. Geriye kalan 4,70 TL iptal edilmiştir.

**İdari Hizmet Binalarının Elektrik Tesisatlarının Güçlendirilmesi İşi:** 2018 yılından 52.140,03 TL devir etmiş söz konusu ödenekten, İdaremiz Binaları İş Güvenliği Kapsamında Elektrik Tesisat İşleri için 25.830,20 TL ve Ek Bina Elektrik Tesisatı Onarımı İşi için 26.305,27 TL olmak üzere toplam 52.135,47 TL harcanmıştır. Geriye kalan 4,56 TL iptal edilmiştir.

**Yapı Kontrol Müdürlüğünün toplam harcaması 2.091.918,39 TL'dir.**

S.NO	PROJE ADI	TOPLAM ÖDENEK	HARCANAN	KALAN	FİZİK %	NAKİ %
1	<b>GAYRİMENKUL MAL ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (03.8)</b>	<b>507.048,27</b>	<b>527.676,77</b>	<b>-20.628,50</b>	100	100
1	Kozlu lojmanları onarım işi		34.323,10		100	100
2	Sosyal Tesis Tabela Yapımı		354,00		100	100
3	Ek Bina Elektrik Panoları Yenilenmesi		35.430,91		100	100
4	Cam Alımı		669,65		100	100
5	Klimaların Demontaj-Montaj işleri		23.600,00		100	100
6	Beton Kesme Bıçağı		1.150,00		100	100
7	Ek Bina, Atölye, Lojman Onarımı		18.732,31		100	100
8	Alaplı Bakımevi Pvc Onarımı		7.669,08		100	100
9	Data Altyapısının Değiştirilmesi		34.284,76		100	100
10	Ek Bina Klima Hatlarının Yenilenmesi		34.701,44		100	100
11	Alaplı Bakımevi Boya Alımı		3.420,11		100	100
12	Çaycuma Bakımevi Tabela Yenilenmesi		4.130,00		100	100
13	Priz Hatlarının Yenilenmesi		34.220,65		100	100
14	Muhtelif Elektrik İşleri		35.453,10		100	100
15	Hizmet Binaları Aydınlatma İşleri		35.377,84		100	100
16	Ek Bina Bürolarına Parke Yapımı		18.461,10		100	100
17	Kozlu lojmanları onarım işi		28.746,99		100	100
18	Bakımevleri Muhtelif Elektrik İşleri		35.378,29		100	100
19	Muhasebe Bürosu Bölünmesi İş		29.500,19		100	100
20	Ek Bina ve Lojmanların Muhtelif Onarım İşleri		28.849,58		100	100
21	Fankoillerin Bakım Onarımı		1.947,00		100	100
22	Dolap Malzemesi Alımı		9.002,26		100	100
23	Alaplı Bakımevi Enerji Hatlarının Yeraltına Alınması		33.098,41		100	100
24	Ana Bina Asansör Kapısı Değişimi		4.956,00		100	100
25	Lojmanların Pencere Onarımı ve Sineklik Yapımı		18.172,00		100	100
26	Çaycuma İlçe Özel İdare Lojmanı Kombi Değişimi		4.248,00		100	100
27	Ek Bina Kazan Dairesi Revizyonu		11.800,00		100	100

<b>2</b>	<b>TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>71.007,73</b>	<b>18.992,27</b>		
	Doğalgaz Şofben Değişimi		2.000,00		100	100
	Ek Bina Doğalgaz Güvence Bedeli		5.145,68		100	100
	Ek Bina Doğalgaz Güvence Bedeli		32.253,05		100	100
	İdare Binaları Doğalgaz Güvence Bedeli		31.609,00		100	100
<b>3</b>	<b>HİZMET ALIMLARI</b>	<b>35.945,74</b>	<b>29.205,00</b>	<b>6.740,74</b>		
	İlan Gideri		1.888,00		100	100
	İlan Gideri		2.407,20		100	100
	İlan Gideri		2.548,80		100	100
	Jeneratör Kartı Değişimi		2.183,00		100	100
	Araç Kiralama işi		15.930,00		100	100
	İdaremiz Asansörlerinin Periyodik Bakımı		4.248,00		100	100
<b>4</b>	<b>VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE DİĞER İNŞAAT İŞLERİ (059) (05)</b>	<b>110.000,00</b>	<b>20.595,00</b>	<b>89.405,00</b>		
	Vali Konağı Pencere Onarımı		6.844,12		100	100
	Vali Konağı Boya ve Çevre Düzenlemesi		13.751,00		100	100
<b>5</b>	<b>VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE DİĞER İNŞAAT İŞLERİ (059) (08)</b>	<b>264.662,70</b>	<b>105.042,18</b>	<b>159.620,52</b>		
	Vali Konağı onarım işleri		5.898,82		100	100
	Kapı ve Masa yapımı		5.841,00		100	100
	Vali Konağı Wc Onarımı		34.220,00		100	100
	Vali Konağı Güvenlik Kamerası Alımı		35.164,00		100	100
	Krom Korkuluk Yapımı		4.182,30		100	100
	Vali konağı Pencere Onarımı ve Sineklik Yapımı		7.107,06		100	100
	Vali Konağı muhtelif onarım işleri		11.154,00		100	100
	Vali Konağı doğalgaz Kombi Bakımı		1.475,00		100	100
<b>6</b>	<b>MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM, ONARIM GİDERLERİ (03.7)</b>	<b>21.500,00</b>	<b>1.239,00</b>	<b>20.261,00</b>		
	Kozlu Loj.Doğalgaz Fan Değişimi		649,00	100	100	100
	Kombi anakart değişimi		590,00	100	100	100
<b>7</b>	<b>İLİMİZ ŞEHİT MEZARLARI YAPIM,BAKIM ONARIM GİDERLERİ(05)</b>	<b>142.988,76</b>	<b>21.417,00</b>	<b>121.571,76</b>		
	Cemal Küçük' ün Mezarının Yapımı		2.655,00		100	100
	2 ad. Şehit mezarı yapımı		18.762,00		100	100
<b>8</b>	<b>İLİMİZ ŞEHİT MEZARLARI YAPIM,BAKIM ONARIM GİDERLERİ (08)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.240,00</b>	<b>28.760,00</b>		
	Şehit ve Gazi Mezarı Yapım İşİ		21.240,00		100	100

9	<b>01.3.9.19 HİZMET BİNALARI BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.183.039,74</b>	<b>-58.039,74</b>		
	Ek Bina Bakım Onarımı		793.703,91		100	100
	Doğalgaz Dönüşümü İşi		284.434,08		100	100
	Ek Bina Panel Radyatör ve Vanası Alımı		34.688,80		100	100
	Ereğli Bakımevi Kazan Değişimi		34.812,95		100	100
	Kozlu Lojmanları Onarımı İşi		35.400,00		100	100
10	<b>01.3.9.99.120 EREĞLİ BAKİMEVİ ELEKTRİK GÜÇLERİNİN DENGELENMESİ İŞİ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.999,55</b>	<b>0,45</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Ereğli Bakımevi Elektrik işleri		28.551,87			
	Alaplı Bakımevi Güç Faktörlerinin Yenilenmesi		21.447,68		100	100
11	<b>01.3.9.99.121 MERKEZ BÖLGE ELEKTRİK KONPANZASYONLARININ YAPIMI İŞİ</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.498,00</b>	<b>2,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Kozlu bakımevi konpanzasyon sistemi yapımı		23.498,00		100	100
12	<b>01.3.9.99.122 ÇAYCUMA BAKİMEVİ ELEKTRİK GÜÇ FAKTÖRLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İŞİ</b>	<b>50.806,46</b>	<b>48.897,88</b>	<b>1.908,58</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Gökçebey Bakımevi Konpanzasyon İşleri		16.467,20		100	100
	Devrek Bakımevi Elektrik İşleri		32.430,68		100	100
13	<b>01.3.9.99.123 TURİSTİK TESİSLERİN ELEKTRİK GÜÇLERİNİN REVİZE EDİLMESİ İŞİ</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.995,30</b>	<b>4,70</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Gökgöl Mağarası Elektrik Güçleri Revizesi		23.995,30		100	100
14	<b>01.3.9.99.124 HİZMET BİNALARININ ELEKTRİK TESİSATLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ İŞİ</b>	<b>52.140,03</b>	<b>52.135,47</b>	<b>4,56</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
	İş Güvenliği Kapsamında Elektrik Tesisat İşleri		25.830,20		100	100
	Ek Bina Elektrik Tesisatı Onarımı		26.305,27		100	100



<b>YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI DIŞ MÜDÜRLÜKLERLE KOORDİNELİ YAPILAN ÇALIŞMALAR</b>						
<b>1</b>	<b>AİLE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
	<b>10.2.0.31 ASP Müdürlüğünü Ziyaret, Diğer Faaliyet ve Etkinlikleri</b>		<b>53.425,74</b>			
	Hediyelik Eşya Alımı		11.982,90		100	100
	Ahşap Süsleme Malzemeleri Alımı		9.119,04		100	100
	Pasta, Kek Alımı		25.066,80		100	100
	Duvar Kaplama ve Müzik Tahtası Alımı		3.127,00		100	100
	Limon ve Ayran Makinesi Alımı		4.130,00		100	100
	<b>10.2.0.28. ASP Tefrişat Malzemesi Alımı</b>	<b>113.435,80</b>	<b>82.315,50</b>	<b>31.120,00</b>		
	Güvenlik Kabini alımı		17.405,00		100	100
	Malzeme Alımı		32.065,20		100	100
	Bayrak Alımı		10.189,30		100	100
	Tabela Alımı		22.656,00		100	100
	<b>10.2.0.20 İl Müdürlüğü Binası Bakım Onarımı</b>	<b>33.485,45</b>	<b>33.485,45</b>	<b>0,00</b>		
	Malzeme Alımı		33.485,45		100	100
<b>2</b>	<b>İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
	<b>04.2.1.08/05 Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme</b>		<b>40.690,00</b>			
	Ceviz Fidanı Nakli		11.210,00		100	100
	İtalyan Çimi Alımı		22.400,00		100	100
	Şeker Otu Tohum Alımı		7.080,00		100	100
	<b>04.2.1.08/08 Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme</b>		<b>571.705,00</b>			
	Yonca Tohumluğu Nakliyesi		9.735,00		100	100
	Sertifikalı Mısır Tohumu Alımı		190.290,00		100	100
	Yonca Tohumluğu Alımı		371.680,00		100	100
	<b>04.2.1.04/08 Muhtelif Meyve Fidanı Alımı</b>		<b>367.148,00</b>			
	Ceviz Fidanı Alımı		119.988,00		100	100
	Ceviz Fidanı Alımı (17.500)		131.250,00		100	100
	Fındık Fidanı Alımı (37.500 ad.)		37.500,00		100	100
	Ceviz Fidanı Nakliyesi		14.160,00		100	100
	Ceviz Fidanı Alımı 5000 ad.		40.000,00		100	100
	Hurma Fidanı Alımı 2000 ad.		20.000,00		100	100
	Yabanmersini Fidanı Alımı 250 ad.		4.250,00		100	100
	<b>04.2.1.33 Örtüaltı Yetiştiriciliği</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.086.945,20</b>	<b>913.054,80</b>		
	Sera Kurulumu		1.086.945,20		<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Hayvancılık Projesi (08) (03.01)</b>				100	100
760 ad. Koyun, 40 ad.Koç Alımı		<b>1.032.000,00</b>		100	100

<b>3</b>	<b>İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ</b>			100	100	
	<b>03.7.Menkul Mal, gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri</b>	<b>265.305,07</b>	<b>168.600,93</b>	<b>96.704,14</b>	100	100
	Lastik alımı		6.836,74		100	100
	Perde alımı		17.109,98		100	100
	Koltuk alımı		5.788,00		100	100
	Araç Kamerası alımı		10.400,00		100	100
	Bilgisayar Alımı		10.528,81		100	100
	Halı Alımı		880,20		100	100
	Elektrikli Mutfak Alet ve Makine Alımı		14.149,97		100	100
	Dosya Dolabı Alımı		13.735,20		100	100
	Raf Sistemi Yapılması		16.754,48		100	100
	2 ad. Araç Bakımı		8.002,76		100	100
	Büro Malzemeleri Alımı		64.414,79		100	100
	<b>03.4 Görev Giderleri</b>				100	100
	2 ad. Araç muayenesi için avans verilmesi	<b>5.465,06</b>	<b>689,32</b>	<b>4.775,74</b>	100	100
	<b>03.5 Hizmet Alımları</b>		<b>31.160,65</b>		100	100
	İlan Giderleri		4.956,00		100	100
	2018 yılı fazla ödemesi		1.976,00		100	100
	Araç Kiralama İşi		21.608,75		100	100
	Dosyası bulunamadı.		2.619,90		100	100
	<b>03.08.</b>					
	Doğalgaz Dönüşümü İşi		74.113,52			

4	<b>VALİLİK</b>					
	<b>01.3.2.1/08 Nüfus Müdürlüğüne Ofis ve Arşiv Malzemeleri Alımı</b>	<b>121.673,85</b>	<b>93.951,04</b>	<b>27.722,81</b>		
	Arşiv Dolabı		79.079,44		100	100
	Koltuk ve Dolap Alımı		14.871,60		100	100
	<b>01.3.9.05/03.08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri</b>	<b>97.312,59</b>	<b>2.950,00</b>	<b>94.362,59</b>	100	100
	İncivez Loj.Giriş Kapımı Onarımı		2.950,00		100	100
	<b>Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı (05) (03.02</b>					
	Jandarma Kom. Kara liste el terminai alımı		<b>6.785,00</b>			
	<b>03.7.Menkul Mal, gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri</b>	<b>95.937,21</b>	<b>8.259,00</b>	<b>87.678,21</b>		
	Vali konağı enerji hatlarının yer altına alınması		8.259,00			
	<b>112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
	<b>03.7</b>	<b>159.000,00</b>	<b>167.973,94</b>			
	Malzeme Alımı		15.000,00		100	100
	Tabela yapımı		16.024,40		100	100
	Motorin Alımı		6.195,00		100	100
	Mefruşat Alımı		10.908,00		100	100
	Yazıcı Alımı		8.024,00		100	100
	Ofis Malzeme Alımları		106.984,54		100	100
	Malzeme Alımı		4.838,00		100	100
	<b>03.5</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.398,60</b>	<b>16.601,40</b>		
	Araç Kiralama		6.165,50		100	100
	Posta Pulu Alımı		1.000,00		100	100
	<b>03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı</b>	<b>247.096,66</b>	<b>182.246,26</b>	<b>64.850,40</b>		
	8 Ad. Elektrik Faturası		109.660,30		100	100
	7 Ad. Doğalgaz Faturası		9.698,34		100	100
	5 Ad. Su Faturası		5.749,36		100	100
	Giysi Alımı		10.254,60		100	100
	Telefon Alımı		2.872,00		100	100
	Temizlik Malzemesi Alımı		1.344,80		100	100
	4 aylık Süperonline VPN Ödemesi		37.960,54		100	100
	Kırtasiye Alımı		4.706,32		100	100

<b>İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>03.1.1.76 Muhtelif Mobese Kurulumu</b>	<b>187.599,09</b>	<b>138.060,00</b>	<b>49.539,09</b>		
Plaka Tanıma Sistemi		138.060,00		100	100
<b>Bilişim Malzemeleri Alımı (08) (06.01)</b>		<b>64.948,38</b>		100	100
Tablet ve Fotokopi Makinesi Alımı		23.523,30		100	100
Bilişim Malzemesi Alımı		30.933,70		100	100
Bilgisayar Malz.Alımı		10.491,38		100	100
<b>Devrek İlçesi Mobese Kurulumu (08) (06.01)</b>				100	100
Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı		18.762,00		100	100
<b>Bilişim Malzemeleri Bakım Onarımı (08) (06.06)</b>		<b>27.364,20</b>		100	100
Pc ve Yazıcı Onarımı		14.207,20		100	100
Yazıcıların Arızalarının Giderilmesi		13.157,00		100	100
<b>Telsiz Sistemleri, İp Telefon, Kesintisiz Güç Kaynağı (08) (06.01)</b>				100	100
İP Telefon Alımı		6.195,00		100	100
<b>KGYS ve Diğer Bileşenler Kurulumu (08) (06.01)</b>				100	100
Gökçebey Emn. Md.lüğüne Yükseltmiş Zemin Yap.		2.225,00		100	100
<b>03.1.1.33 Kent İçi Mobese Bakım Onarım</b>				100	100
Mobese Onarımı		14.160,00		100	100
<b>T O P L A M</b>	<b>309.728,05</b>	<b>14.160,00</b>	<b>295.568,05</b>	100	100
				100	100
<b>GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>İl Amatör Spor Kuluplerine Malzemeleri Alımı (05) (03.02)</b>		252.312,20		100	100
<b>08.1.023 Öğrencilerin Aktivite giderleri</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.440,00</b>	<b>1.560,00</b>		
<b>08.1.0.12 Malzeme Alımı</b>	<b>32.600,90</b>	<b>4.860,00</b>	<b>27.740,90</b>		
<b>08.1.0.10/03.02 Malzeme Alımı</b>	<b>50.000,00</b>	<b>111.319,60</b>	<b>-61.319,60</b>		
Spor Malzemeleri Alımı		16.319,16		100	100
Teakwando Sistemi alımı ( Hazırlık Aşamasında)		95.000,00		100	100
				100	100
<b>SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>					
<b>Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (05) (06.01)</b>				100	100
Kdz Ereğli İlçe Md.lüğüne Araç Alımı		89.338,10		100	100
<b>Çaycuma Devlet H. Tıbbi Cihaz, Demirbaş ve Mefruşat Alımı (08) (06.01)</b>		<b>91.039,28</b>			
Kriyoterapi Cihazı Alımı		10.908,00		100	100

Bilirubinmetre Cihazı Alımı	35.400,00	100	100
Ekg Cihazı Alımı (2 Ad)	44.731,28	100	100
<b>Devrek Devlet H. Tıbbi Cihaz Alımı (08) (06.01)</b>	<b>9.656,56</b>	100	100
İlaç ve Pansuman Arabası Alımı	3.245,00	100	100
Yenidoğan Ünitesi Alımı	6.411,56	100	100
<b>Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Giderleri (08) (06.07)</b>	<b>96.343,46</b>		
Site Ek Bina Kalorifer Tesisatı Yenilenmesi (İç hat)	25.997,76	100	100
Devlet Hast. Isıtma Kanal Hattı Yapımı (İnşaat)	34.987,00	100	100
Devlet Hast. Kalorifer Tesisatı hatlarının Yenilenmesi (Dış Hat)	35.358,70	100	100
<b>Sağlık Md.lüğü Tıbbi Cihaz Alımı (05) (06.01)</b>	<b>18.586,00</b>	100	100

### 1.1.13 Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri

Birim Müdürlüğümüzce, İdaremizin 01.08.2017 tarihli Görev Dağılım cetvelinde verilen aşağıdaki görevler yürütülmektedir.

(1) İl Özel İdarenin tüm birimlerini ilgilendiren Genel ve Özel nitelik taşıyan yazışmaları yapmak.

(2) Gelen-Giden Evrakların kayıt, postalama ve zimmet işlerini yürütmek.

(3) İdaremiz birim arşivleri ile koordineli olarak kurum arşiv işlerini standart dosya planına göre yapmak.

(4) Her yılbaşında 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği, Bilgi Edinme Hakkı ile ilgili raporu tanzim ederek Valiliğe göndermek.

(5) İdaremiz [www.zioi67@zonguldakilozelidare.gov.tr](mailto:www.zioi67@zonguldakilozelidare.gov.tr) mail adresine gelen başvuruları takip etmek ve ilgililere cevap vermek.

(6) İl Özel İdaresi ile ilgili Basın açıklamaları ve yerel basında çıkan haberlerin takibini dosyalamasını yapmak. (Gazete, Dergi, Broşür, Kitap vs. yazılım işleri, arşivleme işlemleri).

(7) Sosyal hizmetler ve yardımları ile çocuk yetiştirme yurtları ile ilgili iş ve işlemler.

(8) Şehit yakınları, gazilerle ve şehit mezarlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

(9) Bütçeye ödenek tahsis edilen işlerin doğrudan teminler de dâhil her türlü iş ve işlemleri yapmak.

(10) 5233 Sayılı Terör ve Terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması ile ilgili sekreteryaya iş ve işlemlerini yapmak.

(11) Birimle ilgili yapılacak ihalelerde; ihaleye esas yaklaşık maliyetler ile Teknik ve İdari şartnamelerin hazırlanarak Genel Sekreter Yardımcılarının onayına sunmak.

(12) İç Kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

(13) Teftiş ve Denetim raporlarını takip etmek ve kurum adına cevap vermek.

(14) Birim performans programı ve birim faaliyet raporu hazırlamak.

(15) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmak.

#### **2019 Yılında İdaremiz Kaydına Giren ve Çıkan Evrak Sayısı:**

İdaremize gelen evrak ve dilekçe toplam sayısı 19.793

Kurum ve kuruluşlara giden evrak sayısı 13.896 adettir.

#### **Kurumuzda Tutulan Evrak Kayıt Defterleri:**

Kurumumuza gelen ve giden evraklar e-içişleri sisteminde kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca Dilekçe defteri ile Gizli evrak kayıt defteri tutulmaktadır.

**Bilgi Edinme;**

Birimimize e-içişleri bilgi edinme modülü kanalı ile 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında elektronik ortamda cevap verilmek üzere herhangi bir başvuru yapılmamıştır.

**Evrak Arşiv İşleri:**

2019 yılı içinde İdaremiz Birimlerince, kurum arşivinde saklanmak üzere gönderilen arşivlik malzemeler taranarak elektronik ortama alınmakta ve dosyalar kurum arşivinde birimlere ayrılan dolaplara konularak muhafaza edilmektedir.

**Terörle Mücadele İşlemleri:**

5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında, 2019 yılı içinde İdaremize başvuru yapılmamıştır.

#### **1.1.14 Kltr ve Sosyal İřler Mdrlę Faaliyetleri**

**Tketime ynelik Mal ve Malzeme Alımları :** 2018 yılından 7.665,50 TL devir etmiř, 2019 yılı btresiyle 20.000,00 TL denek ayrılmıř, 175.000,00 TL denek aktarılarak toplam 202.665,50 TL denekten, İdaremiz Geici Rehabilitasyon ve Hayvan Bakım Merkezine bayat ekmek alımı, Gkgl Maęarasına giriř Bileti Alımı, Geici Rehabilitasyon ve Hayvan Bakım Merkezi Hijyen Malzemeleri Alımı, Tiřrt ve řapka alımı, Trk bayraęı alımı, Gkgl Maęarası Giriř Bileti Alımı, 15 Temmuz Etkinlikleri Kapsamında tabak,kařık,bardak alımı, 26 Aęustos Anma Programı İin Karanfil Alımı ve Devrek Baston Satıř Merkezi, Mzesi ve Doęa Kltr Parkına Tabela Alımı gibi giderler iin 159.820,31 TL harcanmıřtır. Geriye kalan 42.845,19 TL denek iptal edilmiřtir.

**Hizmet Alımları :** 2019 yılı btresiyle 10.000,00 TL denek ayrılmıř, 190.000,00 TL denek aktarılarak toplam 200.000,00 TL denekten, Zonguldak Kıyı-Sahil Dzenlemesi Deęiřiklik+İlave 1/5000 lekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 lekli Uygulama İmar Planı iři yaptırılması, BAKKA Projesi Kapsamında Maęaralarda Yapılacak Dijital Belgeleme Faaliyeti iin Kılavuzluk Hizmeti Alınması iři, Harmankaya řelalesi Ziyareti Merkezi ve Restorasyon Yapımı İřine Ait Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etd iři, Ortakapuz ile Fener Arası ve Kokaksu ile Harmankaya Arası Halihazır Harita Hazırlanması iři, Devrek ęretmenevi-Akřam Sanat Okulu zel Gvenlik Hizmeti Alımı iři, Gkgl Maęarası Giriř zeri Kaya Temizleme İři, Zonguldak Limanı Kıyı Dzenlemesi ED Yn. Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması iři, Gkeler B Tipi Mesire Yeri Kiralama İhalesinin Geici Teminatı iři, ilan gideri ve Kltr ve Sosyal İřler Mdrlę hizmetleri iin ara kiralama gideri olarak 198.366,10 TL harcanmıřtır. Geriye kalan 1.633,90 TL denek iptal edilmiřtir.

**Hizmet Alımları :** BAKKA tarafından yrtlen Manolya Park Projesi tamamlandıęından dolayı iade edilen 140.262,57 TL denekten harcama yapılmayarak 2020 yılına devir edilmiřtir.

**Temsil ve Tanıtma Giderleri :** 2018 yılından 7.461,05 TL devir etmiř, sz konusu denekten harcama yapılmayarak denegn tamamı iptal edilmiřtir.

**Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri :** 2018 yılından 7.678,80 TL devir etmiř, 2019 yılı btresinden 5.000,00 TL denek ayrılarak toplam 12.678,80 TL denekten, harcama yapılmayarak denegn tamamı iptal edilmiřtir.



**Gökgöl Mağarası :** 2018 yılından 5.000,00 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 30.000,00 TL ödenek ayrılmış toplam 35.000,00 TL ödenekten, Gökgöl Mağarası Muhtelif Elektrik Ekipmanı Alımı için 4.060,38 TL harcanmıştır. Geriye kalan 30.939,62 TL ödenek iptal edilmiştir.

**KUDEB Ödenekleri Projesi :** 2018 yılından 11.290.924,04 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı içerisinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payından İdaremize 1.867.840,58 TL ödenek gönderilmiş olup, toplam 13.158.764,62 TL ödenekten, Üzülmaz Kültür Vadisi Lavuar ve Atölye Binası Restorasyon Ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi için 490.100,00 TL, Kemerli Taş Köprü'nün RRR Projeleri ve Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması İşi için 78.750,00 TL, Rapid Şarjömen Binasının RRR Projelerinin Hazırlanması ve Resmi Kurum Onaylarının Alınması ve Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması işi için 136.500,00 TL, Katkı Payı Blokesinin Kaldırılması (Kdz. Ereğli Tescilli Sur Duvarı) işi için 9.855,56 TL, Kadıoğlu Köyü Tescilli Mozaiklerin Koruma Çatısı Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi için 218.300,00 TL, Tescilli Zonguldak Belediyesi Kültür Merkezi Binası Sinema Salonu Onarımı İşi için 601.909,47 TL, Zonguldak Devlet Hastanesine Bağlı Olan Site Ek Binasının Onarımı İşi için 110.871,28 TL, Üzülmaz Rombaki Konağı Restorasyon Projelerinin Hazırlanması ve Resmi Kurum Onaylarının Alınması işi için 29.250,00 TL, Zonguldak Spastik Engelliler Derneği Binası Çatı Onarımı işi için 299.051,28 TL, Zonguldak Gökgöl Mağarası Ziyaretçi Merkezi Yapımı işi için 1.063.429,49 TL ve Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması ve Resmi Kurum Onaylarının Alınması İşi için 59.000,00 TL olmak üzere toplam 3.097.017,08 TL harcanmıştır. Geriye kalan 10.061.747,54 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Engellilere Tekerlekli-Akülü Sandalye Alımı :** 2019 yılı bütçesiyle 30.000,00 TL ödenek ayrılmış söz konusu ödenekten, Akülü - Kumandalı ve Manuel Tekerlekli Sandalye Alımı işi için 29.550,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 450,00 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Devrek Şelaleleri ve piknik Alanı :** 2018 yılından 50.000,00 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Gökçebey Turizm Alanları Projesi :** 2018 yılından 16.400,00 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 30.000,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam 46.400,00 TL ödeneğin tamamı Gökçebey Süzek Kanyonu Macera Parkuru Konsept Proje Yaptırılması İçin Gökçebey Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

**Turizm Altyapı Proje Hazırlama :** 2018 yılından 212.400,00 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten, Gökçebey Süzek Kanyonu Macera Parkuru Konsept Proje Yaptırılması İçin Gökçebey Köylere Hizmet Götürme Birliğine 21.776,45 TL aktarılmış, Devrek Baston Satış Merkezi,Müzesi ve Doğa Kültür Parkı Yapımı Vergileri için 39.769,94 TL, Devrek Baston Satış Merkezi,Müzesi ve Doğa Kültür Parkına Parke Taşı Yapımı için Devrek Köylere Hizmet Götürme Birliğine 72.077,00 TL aktarılmış, Devrek Baston Satış Merkezi,Müzesi ve Doğa Kültür Parkı Yapımı işi için 49.062,16 TL ve Fener Mah. Yürüyüş Yolu ve Liman Arkası Butik Otel-Restoran İçin Konsept Proje Hazırlanması işi için 23.600,00 TL olmak üzere toplam 206.285,55 TL harcanmıştır. Geriye kalan 6.114,45 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Mağara Gezi ve Ören Yerlerinin Turizme Kazandırılması :** 2018 yılından 9.178,90 TL ödenek devir etmiş söz konusu ödeneğin tamamı Antik Tios Kentindeki Kazı Çalışmaları için KDZ. Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

**Kültürel Değer Tanıtımının Yapılmasına Katkı Sağlamak Doğal Tarihi Sosyal ve Kültürel Çevreyi Korumak :** 2018 yılından 20.011,49 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 30.000,00 TL ödenek ayrılarak toplam 50.011,49 TL ödenekten, Gümeli Porsuk Ağacının Tanıtım Çalışmaları, Porsuk Ağacı Mozağinin Işıklandırma ve Tanıtım Levhasının Yapılması işi için 25.842,00 TL ve Antik Tios Kentindeki Kazı Çalışmaları için KDZ. Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğine 20.821,10 TL aktararak toplam 46.663,10 TL harcanmıştır. Geriye kalan 3.348,39 TL ödenek iptal edilmiştir.

**El Sanatları Satış Merkezinin Açılması :** 2018 yılından 42.051,57 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 40.000,00 TL ödenek ayrılarak toplam 82.051,57 TL ödenekten, harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Yabani ve Evcil Hayvan İle Kuşların Barınma ve Tedavi Merkezi :** 2018 yılından 152.142,91 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 1.154.000,00 TL ödenek ayrılmış, 289.200,00 TL ödenek aktararak toplam 1.595.342,91 TL ödenekten, Gökçebey İlçesi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi Yapımı İş i için 982.976,17 TL harcanmıştır. Geriye kalan 612.366,74 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Zonguldak Turizm Kalkınma Projeleri Yapım İş i :** 2018 yılından 615.607,34 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 1.200.000,00 TL ödenek ayrılmış, 430.156,00 TL ödenek aktararak

toplam 2.245.763,42 TL ödenekten, Devrek Baston Müzesi Tefrişat Malzemeleri ve Güvenlik Ekipmanları Alımı İşi 250.000,00 TL, Zonguldak Orta Kapuz Eski Tersane Mevkii Halihazır Haritasının Hazırlanması İşi için 11.800,00 TL, Kdz. Ereğli Kandilli Yöresel Ürün Pazarı Yapımı İçin 27.000 M<sup>2</sup> Alanın Halihazır İşi için 11.800,00 TL, Üzülmöz Kültür Vadisi Lavuar ve Atölye Binası Restorasyon Uygulama Projesine Ait Sondaja Dayalı Zemin Ve Temel Etüdü Raporu Hazırlanması İşi için 23.695,58 TL, Devrek Baston Müzesi Tefrişat Malzemeleri ve Güvenlik Ekipmanları Alımı İşi için 50.000,00 TL, Batimetrik verilerinin hazırlanması İşi için 11.800,00 TL, 41000m<sup>2</sup> Parke Taşı Nakil İşi için 76.440,40 TL, Harmankaya Şelalesi Rekreasyon Alanında Bulunan Alanın Halihazır Haritasının Yapılması İşi için 34.220,00 TL, Gököl Mağarası Ziyaretçi Merkezi Uygulama Projelerinin Tadilatının Yapılması ve Üst Geçit Projesi Hazırlanması işi için 26.019,00 TL, Harmankaya Şelalesi Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması İşi için 118.000,00 TL, Kandilli Köy Pazarı Statik Proje Yapılması İşi için 12.036,00 TL, Kdz. Ereğli Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi Sondaja Dayalı Zemin Etüdü Hazırlanması İşi için 32.320,20 TL, Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı Yapımı işi için 492.844,83 TL, Antik Tios Kentindeki Kazı Çalışmaları için KDZ. Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğine 130.000,00 TL, Zonguldak Liman Kıyı Sahil Düzenlemesi ve Geri Sahası İmar Planı Değ.Haz. ve Resmi Kurum Onayları Alınması işi için 11.800,00 TL, Hükümet Konağı 5\*5 Ebatlarında Porsuk Ağacı Temalı Sanat Eseri Yapılması işi için 236.000,00 TL, Devrek Mesire Alanı İçindeki Binaların Çatıları ve Giriş Takı Yapılması işi için 344.560,79 TL, Çocuk Parklarına 48 adet Levha Yapımı için 14.160,00 TL ve Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı için sulama sistemi ve aydınlatma ekipmanları alımı işi için 195.097,66 TL olmak üzere toplam 2.082.594,46 TL harcanmıştır. Geriye kalan 163.168,96 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi :** 2019 yılı içerisinde ödenek aktarma suretiyle 368.843,92 TL ödenek oluşturulmuştur. Söz konusu ödeneğin tamamı Kandilli Köy Pazarı ve Ziyaretçi Merkezi İçin KDZ. Ereğli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

**Alaplı Çekmen Bezi Üretiminde Marka İç Dış Pazar Satış Beceri Kazanılan Kadınların Ekonomiye Katılımı :** 2018 yılından 50.000,00 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Zonguldak Jeolojik Mirasının Turizm Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Alt Yapı Geliştirilmesi Projesi** : 2018 yılından 264.632,88 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten, Turizm Potansiyeli Yüksek Kızılema-Cumayanı Mağara Sistemi ile Gökgöl Çayırköy Sofular İnağı ve Erçek Mağaralarında Dijital Belgeleme Yapılması işi için 236.000,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 28.632,88 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Zonguldak Jeolojik Mirasının Turizm Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Alt Yapı Geliştirilmesi Projesi** : 2018 yılından 337.510,23 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten, Zonguldak Mağaraları Dijital Albümün Yapılması işi için 33.630,00 TL, Mağaraların Sanal Gerçekliklerinin Yapılması işi için 219.999,20 TL ve Zonguldak İlinin Uyumluluk Fizibilitesinin Hazırlanması ve Mağaralar Arası Yürüyüş Rotalarının Belirlenmesi işi için 63.130,00 TL olmak üzere toplam 316.759,20 TL harcanmıştır. Geriye kalan 20.751,03 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**TTK Rombaki Konağı Çocuk Bilim Merkezi Projesi** : 2018 yılından 431.643,00 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**TTK Rombaki Konağı Çocuk Bilim Merkezi Projesi** : 2018 yılından 118.282,71 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı içerisinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından İdaremiz hesaplarına 7.760,85 TL ödenek gönderilmiş olup, toplam 126.043,56 TL ödeneğin tamamı TTK Rombaki Konağı Çocuk Bilim Merkezi projesinin feshi sebebiyle Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına iade edilmiştir.

**Manolya Park Projesi** : 2018 yılından 61.392,34 TL devir etmiş, söz konusu ödeneğin tamamı ile Zonguldak Manolya Park Girişine Giriş Takı Yapılması İşi için 11.800,00 TL ve Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı Yapımı işi için 49.592,34 TL harcanmıştır.

**Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün toplam harcaması 7.971.951,07 TL'dir.**

## 1.1.15 Eğitim Hizmetleri Faaliyetleri

### **MİLLİ EĞİTİM HİZMETLERİ**

Milli Eğitim Müdürlüğü' ne 2018 yılı bütçesiyle ile (İlçeler Dahil) 17.836.637,00 TL ödenek ayrılmış, 2018 yılından (İlçeler Dahil) 11.199.543,01 TL ödenek devir etmiş, Bakanlıktan gelen (İlçeler Dahil) 10.600.238,75 TL, 6.354.971,72 TL ödenek aktarılarak toplam ödenek miktarı 45.991.390,48 TL olmuştur.

<b>Milli Eğitim Bakanlığınca 2019 Yılında Gönderilen Ödenekler (İlçeler Dahil)</b>	
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	502.285,00 TL
Gayrimenkul Mal Bak. Onarımlar (Küçük Onarımlar 03.8)	202.600,00 TL
Menkul Sermaye Üretim Giderleri (06.2)	150.000,00 TL
Kamulaştırma Gideri	9.203,75 TL
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (06.5)	1.263.000,00 TL
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7)	8.473.150,00 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>10.600.238,75 TL</b>

<b>Milli Eğitim Hizmetleri Bakanlık ve Özel İdare Harcamaları (İlçeler Dahil)</b>	
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	586.948,82 TL
Görev Giderleri (03.4)	1.238,48 TL
Hizmet Alımları (Temizlik Hiz. –İlan- İnternet-Etüt Proje)	240.222,84 TL
Gayrimenkul Mal Bak. Onarımlar (Küçük Onarımlar 03.8)	400.977,87 TL
Mamul Mal Alımları (Donatım Malzemesi Alımları)	56.214,93 TL
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (06.5)	22.000.229,41 TL
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7)	15.104.390,39 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>38.390.222,74 TL</b>

<b>2019 YILI MİLLİ EĞİTİM HİZMETLERİ BAKANLIK VE ÖZEL İDARE YATIRIMLARI</b>	
<b>Özel İdare Bütçesinden Karşılanan Küçük Onarımlar (03.8)</b>	
Milli Eğitim Müdürlüğü Odalarının Tadilatı İşi	14.860,45 TL
Çaycuma Kayıkçılar İlkokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı	24.518,98 TL
Çaycuma Gemiciler İlkokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı	25.243,74 TL
Çaycuma Barbaros Kutlutaş Ortaokulu Asansör Revizesi Yapım İşi	23.600,00 TL
Çaycuma Kışla Ortaokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı	30.669,38 TL
Muhtelif Okulların Kompanzasyon Panoları Onarımı	13.660,86 TL
Zonguldak Merkez Fatih Ortaokulu Onarımı İşi	33.631,16 TL
Gökçebey Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. Kademe Kalorifer Tesisatı Onarımı	6.006,79 TL
Gökçebey Muharremler İlköğretim Okulu Kazan Onarımı	29.266,36 TL
Alaplı İmam Hatip Ortakolu İstinat Duvarı Yapımı İşi	34.845,64 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>236.303,36 TL</b>

<b>Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Karşılana n Küçük Onarımlar (03.8)</b>	
Merkez Karapınar Ortaokulu Onarımı	25.446,17 TL
Kilimli Türkali Ortaokulu Onarımı	13.275,65 TL
Zonguldak Yayla Öğretmenler Odası Onarımı	23.408,42 TL
Merkez Dumlupınar İlkokulu Sirkülasyon Pompası Onarımı	3.776,00 TL
Rüzgarlımeşe İlkokulu Anasınıfı Wc Yapımı İşi	12.256,27 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>78.162,51 TL</b>

<b>Özel İdare Bütçesinden Karşılana n Büyük Onarımlar ve Yapım İşleri (06.5)</b>	
Kdz. Ereğli 24 Derslikli Kepez Ortaokulu Yapım İşi	5.594.864,93 TL
Kdz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu Yapım İşi	3.348.805,67 TL
Kdz. Ereğli Anaokulu Yapımı İşi	589.883,24 TL
Zonguldak 12 Derslikli Özel Eğitim Anaokulu Yapımı İşi	1.333.891,11 TL
Kdz. Ereğli Erdemir Ortaokulu Yapım İşi	3.117.919,37 TL
Zonguldak Merkez 24 Derslikli Gazi Ortaokulu Yapımı İşi	5.533.739,15 TL
Kdz. Ereğli 24 Derslikli Ereğli Anadolu Lisesi Yapımı İşi	554.196,11 TL
Çaycuma 24 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu Yapımı İşi	399.354,17 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>20.472.653,75 TL</b>

<b>Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Karşılana n Büyük Onarımlar ve Yapım İşleri (06.5)</b>	
Kdz. Ereğli 24 Derslikli Ereğli Anadolu Lisesi Yapımı İşi	966.594,55 TL
Kdz. Ereğli Erdemir Ortaokulu Yapımı İşi	554.196,11 TL
MEB 16 Derslikli Tip Okul Projesine İlave Kat Projesi Hazırlaması İşi	6.785,00 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>1.527.575,66 TL</b>

<b>Özel İdare Bütçesinden Karşılana n Büyük Onarımlar ve Yapım İşleri (06.7)</b>	
Prof Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezi Pompa Değişimi İşi	15.812,00 TL
Zonguldak Çaycuma ve Gökçebey İlçesi Muhtelif Okulların Genel Onarımı İşi	221.548,78 TL
Kdz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu Elektrik Kablo Hattı ve Buhar Enerjisi Dönüşümü İşi	168.944,86 TL
Zonguldak Merkez EML Elektrik Atölyesi ve Zonguldak İlkokulu Çatı Onarımı	2.905,63 TL
Kdz Ereğli Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Ortaokulu İstinat Duvarı Yapımı İşi	63.738,45 TL

Zonguldak Merkez Tobb. Uzunmehmet İlkokulu Merkez Rehberlik ve Araştırma Merkezine Asansör Önü Doğrama Yapılması İşi	9.743,86 TL
Kdz. Ereğli Armutçuk İlkokulu Alaplı Kılçak İlkokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı İşi	12.030,69 TL
Gelik İlkokulu, Vali Tevfik Başakar ve Mithatpaşa Pfizer 50.Yıl Ortaokulları Kalorifer Tesisat Onarımı İşi	33.028,20 TL
Çaycuma Hisarönü Zübeyde Hanım İlkokulu Isıtma Tesisatı Onarımı İşi	12.034,18 TL
Kdz. Ereğli İlkokulu Onarımı İşi	34.987,30 TL
Beycuma Şehit Onbaşı Rifat Köktürk Ortaokulu Elektrik Tesisatı Onarımı İşi	32.898,40 TL
Zonguldak Çaycuma Sandallar İlkokulu-Ortaokulu Tuvalet Onarımı İşi	21.926,19 TL
Kilimli Ziya Gökalp Depo Onarımı İşi	23.597,64 TL
Gökçebey Karapınar Ortaokulu İçmesuyu Sondajı Yapılması İşi	29.326,54 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>682.522,72 TL</b>

<b>Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Karşılana n Büyük Onarımlar ve Yapım İşleri (06.7)</b>	
Devrek 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi ve 200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu Yap.	491.243,64 TL
Çaycuma Endüstri Meslek Lisesi Atölye Binası Projelerinin Hazırlanması	112.100,00 TL
Zonguldak Gökçebey Cumhuriyet Anadolu Lisesi Fosseptik Yapımı İşi	32.072,87 TL
Kdz. Ereğli Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binası Kalorifer Tesisatı yapımı ve Baca Onarımı	29.886,37 TL
Kdz. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapımı İşi	5.631.604,49 TL
Kozlu Sivrililer Çok Programlı Lisesi Kalorifer Tesisatı Onarımı İşi ve İlan Bedeli	73.256,18 TL
Kdz. Ereğli Ormanlı ÇPL Kalorifer Tesisatı Onarımı	33.595,90 TL
Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi Mantolama İşi	6.290,34 TL
Zonguldak Merkez 16 Derslikli Sağlık Meslek Lisesi Yapımı	3.539.698,91 TL
200 Kişilik Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu Binası İnşaatına Ait Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu	24.560,52 TL
Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İkile ndirme Binası Çatı Onarımı	30.870,92 TL
Zonguldak Çaycuma ve Gökçebey İlçesi Muhtelif Okulların Genel Onarımı	520.302,00 TL
Zonguldak Fen Lisesi Engelli Wc Yapılması	17.036,46 TL
Kdz. Ereğli 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Genel Onarımı	29.999,90 TL
Zonguldak KDZ. Ereğli ve Alaplı İlçesi Muhtelif Okulların Genel Onarımı	273.750,91 TL
Zonguldak Kozlu ve Kilimli İlçesi Muhtelif Okulları Genel Onarımı İşi	439.291,69 TL
Zonguldak Merkez İlçesi Muhtelif Okullarının Genel Onarımı	757.952,70 TL
Devrek Sebahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi Doğalgaz Dönüşümü İşi İçin 27.08.2019 tarih ve 150 sayılı Encümen Kararı Gereği Devrek Köylere Hizmet Götürme Birliğine Ödenek Aktarma	354.000,00 TL
Kilimli İlçesi Çatalağzı ÇPL Onarımı İçin 27.08.2019 tarih ve 144 sayılı Encümen Kararı Gereğince Kilimli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine Ödenek Aktarma	300.000,00 TL
Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi	4.389,60 TL

Atölye Binasının Deprem Tahkikinin Yapılması ve Gerekmesi Halinde Güçlendirme Projesinin Hazırlanması İlan Bedeli Ödemesi	
Zonguldak Devrek İlçesi Muhtelif Okulların Genel Onarım İşi	201.804,46 TL
Gökçebey Örmeci Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1. Ve 2. Kademe WC Onarımı İçin 10.09.2019 tarih ve 158 sayılı Encümen Kararı Gereğince Gökçebey İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine Ödenek Aktarma	47.054,47 TL
Zonguldak Merkez EML Elektrik Atölyesi ve Zonguldak İlkokulu Çatı Onarımı	272.101,75 TL
Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi Tesisat Onarım İşi	25.370,00 TL
Alaplı Kemalettin Can Yaman Anaokulu Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	329.488,20 TL
Kdz. Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi Kanalizasyon Drenaj Sistemi Yapılması İşi	23.895,42 TL
Çaycuma Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kanalizasyon Hattı Onarımı İşi	20.348,00 TL
Beycuma Şehit Polis Çağdaş Arslan Çok Programlı Anadolu Lisesi Çevre Düzenleme İşi	10.849,50 TL
Zonguldak Merkez Mithatpaşa İlkokulu Wc Onarımı İşi	32.086,28 TL
Kdz. Ereğli Armutçuk İmam Hatip Ortaokulu ve Sinitli İlkokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı	28.506,64 TL

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölye Binasının Deprem Tahkikinin Yapılması ve Gerekmesi Halinde Güçlendirme Projesinin Hazırlanması	20.060,00 TL
Zonguldak Halk Eğitim Merkezi Doğalgaz Tesisat Onarım İşi	35.164,00 TL
Zonguldak Çaycuma Helvacılar İlkokulu Çatı Onarımı İşi	33.647,94 TL
Beycuma Şehit Öğretmen Hamza Halit Sülün İlkokulu Wc Gider Onarımı İşi	13.583,68 TL
Zonguldak Mimar Sinan İlkokulu Destek Eğitim Sınıfı Yapımı	23.589,64 TL
Çaycuma Şehit Salim Uçar Ortaokulu, Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezi ve Devrek Karşıyaka 100 Yıl İlkokulu Isıtma Tesisatı Onarımı İşi	18.773,42 TL
Zonguldak Tepebaşı İlkokulu Çevre Korkuluk Yapımı İşi	32.330,60 TL
Kdz. Ereğli Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Ortaokulu Wc Onarımı İşi	35.089,44 TL
Zonguldak Devrek Kuva-yı Milliye Ortaokulu Çatı Onarımı İşi	22.991,12 TL
Zonguldak Merkez EML Ana Bina ve Makine Atölyesi Onarımı İşi	33.651,24 TL
Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pompa Onarımı İşi	32.013,40 TL
Çaycuma Nebioğlu İlkokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı İşi	19.008,54 TL
Zonguldak Fen Lisesi Mutfak Doğalgaz Onarımı İşi	8.556,53 TL
Ereğli Şehit Madenci İlk-Ortaokulu Çok Amaçlı Salon Yapımı işi için Kdz. Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan Ödenek	400.000,00 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>14.421.867,67 TL</b>



<b>Kilimli İlçesi Milli Eğitim Bakanlığınca Karşıl原因an Küçük Onarımlar (03.8)</b>	
Kilimli İlçe Milli Eğitim Temel Eğitim Okullarına Boya Malzemesi Alımı	28.442,72 TL
Kilimli İsmet İnönü Konferans Salonu Elektrik Tesisatı ve WC Onarım İşi	34.072,50 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>62.515,22 TL</b>

<b>Devrek İlçesi Milli Eğitim Bakanlığınca Karşıl原因an Küçük Onarımlar (03.8)</b>	
Atatürk Ortaokul Atatürk Köşesi Yapımı	11.500,28 TL
Atatürk Ortaokulu Dolap ve Mutfak Lavobası Yapımı	6.496,20 TL
Atatürk Ortaokulu Bahçe Duvarı Korkuluk Yapımı	6.000,30 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>23.996,78 TL</b>

### **1.1.16 Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Faaliyetleri**

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri için 2019 yılı bütçesiyle 2.300.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2018 yılından 647.558,11 TL devir etmiş, Çiftçi Katkı payı olarak 1.189.614,55 TL ödenek kaydedilmiş toplam ödeneği 4.137.172,66 TL olmuştur.

**Muhtelif Meyve Fidanı Alımı :** 2018 yılından 136.302,60 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten, Çiftçi Katkı payı olarak 212.148,00TL ödenek kaydedilmiş, 21.862,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, geriye kalan 326.588,60 TL ödenekten, Tarım İl Müdürlüğüne Ceviz Fidanı Alımı ve nakliyesi için 265.384,87 TL , fındık fidanı alımı için 37.500,00 TL ve Trabzon Hurması Fidanı Alımı için 20.200,00 TL olmak üzere toplam 323.084,87 TL harcanmıştır. Geriye kalan 3.503,73 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Hayvancılığı Geliştirme Çalışmaları :** 2019 yılı bütçesinden 2.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele:** 2018 yılından 8.924,36 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten, İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğüne kanül uç alımı için 8.798,76 TL harcanmıştır. Geriye kalan 125,60 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele :** 2018 yılından 7.965,00 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödeneğin tamamı İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğüne kanül uç alımı için harcanmıştır.

**Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme:** 2018 yılından 4.975,00 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesinden 200.000,00 TL ödenek ayrılmış, 367.362,00 TL ödenek aktarılarak toplam 572.337,00 TL ödenekten İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğüne Sertifikalı Yonca Tohumu Alımı ve nakliyesi işi için 381.415,00 TL ve sertifikalı mısır tohumu alımı için 190.290,00 TL olmak üzere toplam 571.705,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 632,00 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme:** 2018 yılından 126.460,26 TL ödenek devir etmiş, çiftçi katkı payı olarak 20.426,25 TL ödenek kaydedilmiş, 11.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 135.886,51 TL ödenekten, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Alınan Cevizlerin Bandırmadan Nakliye İşİ 11.210,00 TL , İtalyan Çimi Alımı için

22.400,00 TL ve tohum alımı için 7.080,00 TL olmak üzere toplam 40.690,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 95.196,51 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Hayvancılık Projesi** : 2018 yılından 8.058,59 TL devir etmiş, çiftçi katkı paylarından 161.350,30 TL idaremiz hesaplarına yatırılmış, 970.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 1.139.408,89 TL ödenekten İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Koyun Alımı için 1.032.000,00 TL ödenmiştir. Geriye kalan 107.408,89 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Kdz. Ereğli Gezen Tavuk Projesi** : 2018 yılından 150.000,00 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Çaycuma Tarım Alanı Tel Örgü İşi** : 2018 yılından 124.507,18 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödenekten 124.500,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Geriye kalan 7,18 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Arıcılığı Geliştirme Çalışmaları** : 2019 yılı bütçesinden 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Arıcılığı Geliştirme Çalışmaları** : 2019 yılı içerisinde çiftçi katkı payı olarak 336.768,00 TL ödenek kaydedilmiş, 73.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış, geriye kalan 263.768,00 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi** : 2019 yılı içerisinde ödenek aktarma suretiyle 1.143.000,00 TL ödenek oluşturularak söz konusu ödenekten, sera kurulumu ve ilan gideri olarak 1.086.945,20 TL harcanmıştır. Geriye kalan 56.054,80 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi** : 2019 yılı içerisinde çiftçi katkı payı olarak 27.922,00 TL ödenek kaydedilmiş, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak 2020 yılına devir etmiştir.

**Seracılık Altyapı Geliştirme** : Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılı içerisinde 431.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak 2020 yılına devir etmiştir.

**Çevre Sektörü Projelerinden Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi :**  
2018 yılından 80.365,12 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten, harcama yapılmayarak 2020 yılına devir etmiştir.

**Tarım Hizmetleri için 3.071.188,83 TL harcama gerçekleşmiştir.**

### **1.1.17 Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri**

Sağlık Hizmetleri için 2018 yılından 7.900.685,83 TL devir etmiş, 39.484,32 TL ödenek aktarılarak toplam Sağlık Hizmetlerinin ödeneği 7.940.170,15 TL olmuştur.

**Sağlık Müdürlüğü Muhtelif Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı Projesi:** 2018 yılından 115.241,77 TL devir etmiş, 176.409,39 TL ödenek aktarılarak toplam 291.651,16 TL ödeneğin tamamı , Kilimli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Merkez 3 Nolu 112 Ash Elektrik Aydınlatma ve Onarımı İşi için 14.826,70 TL, Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Binası Kalorifer İç Tesisat Hatlarının Yenilenmesi İşi için 35.358,70 TL, Devlet Hastanesi Isıtma Hattı Kanal Yapımı İşi için 35.341,00 TL, Sağlık Müdürlüğü Acılık Ek Hizmet Binası Asansör Bakım ve Onarımı için 32.627,00 TL, Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Bina kalorifer dış tesisatlarının yenilenmesi işi için 25.997,76 TL ve Gökçebeş İlçesi Yeni Mahallede Bulunan Binanın Merkez Aile Sağlığı Merkezi Olarak Kullanılacağından Onarım Yapılması İçin 147.500,00 TL Gökçebeş İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

**Kdz. Ereğli Sağlık Müdürlüğüne Hizmet Aracı Alımı :** 2018 yılından 90.000,00 TL devir etmiş, 661,87 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 89.338,10 TL ödeneğin tamamı Kdz. Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğüne araç alımı için harcanmıştır.

**Sağlık Müdürlüğü Hizmetlerine Tıbbi Cihaz Alımı :** 2018 yılından 35.574,50 TL devir etmiş, 7.602,23 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 27.972,27 TL ödeneğin tamamı, İl Sağlık Müdürlüğüne tıbbi malzeme alımı için 18.585,00 TL ve Çaycuma Devlet Hastanesine Tıbbi Malzeme Alımı için 9.387,27 TL harcanmıştır.

**Zonguldak Sağlık Yatırımları :** 2018 yılından 7.382.694,99 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten, Devrek 112 Ash Yapılması İşi için 42.883,24 TL, Zonguldak Beycuma 2 - 3 Hekimli Asm ve 112 Acil İstasyonu Yapılması İşi için 893.214,93 TL, Devrek Karşıyaka 7 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi ve ilan gideri için 789.997,37 TL, 10 Temmuz 112 ASH 6 Hekimli ASM Hizmet Binası Mimari Proje ve 3 Boyutlu Görsellerinin Hazırlanması işi için 24.780,00 TL, Zonguldak Merkez SYM ve Halk Sağlığı Laboratuvarı Mimari Proje Hazırlanması İşi için 32.450,00 TL, Zonguldak Merkez SYM ve Halk Sağlığı Laboratuvarı Statik Proje Hazırlanması İşi için 32.450,00 TL, Çaycuma Perşembe 7 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Ash Binası İnşaatına Ait Zemin Etüdü işi için 25.552,31 TL, Kozlu Fatih ASM Binası İnşaatına Ait Sondaja Dayalı Zemin ve

Temel Etüdü Raporu işi için 7.693,60 TL, Kozlu 19 Mayıs 3 Hekimli ASM Mimari-Statik Projelerinin Hazırlanması işi için 9.735,00 TL, Zonguldak Ontemmuz Mahallesi 112 Ash ve Kozlu 6 Hekimli Asm Binası İnşaatlarına Ait Geoteknik Değerlendirme Raporu ve Gerekliğinde Zemin İyileştirme Projelerinin Hazırlanması işi için 20.060,00 TL, Çaycuma Perşembe 7 Hekimli ASM ve 112 ASHİ Binası İnşaatına Ait Sondaja Dayalı Zemin Ve Temel Etüdü Geoteknik Değerlendirme Raporu Doğrultusunda Gerekliğinde Zemin İyileştirme Projesi Hazırlanması işi için 7.080,00 TL ve Çaycuma Perşembe 7 Hekimli ASM Mimari-Statik Projeleri Hazırlanması işi için 33.040,00 TL olmak üzere toplam 1.918.936,45 TL harcanmıştır. Geriye kalan 5.463.758,54 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servis Tadilatı :** 2018 yılından 9.710,32 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Çaycuma Devlet Hastanesi Yeni Binasının Tıbbi Cihaz Demirbaş ve Mefruşat Alımları:** 2018 yılından 69.601,93 TL devir etmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı ile Çaycuma Devlet Hastanesine Tıbbi Malzeme Alımı için harcanmıştır.

**Devrek Devlet Hastanesi Yeni Binasının Tıbbi Cihaz Demirbaş ve Mefruşat Alımları:** 2018 yılından 10.801,17 TL devir etmiş, 1.144,61 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış, geriye kalan 9.656,56 TL ödeneğin tamamı Devrek Devlet Hastanesine Malzeme Alımı için 6.411,56 TL ve Devrek Devlet Hastanesine İlaç ve Pansuman Arabası Alımı için 3.245,00 TL için harcanmıştır.

**Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Tıbbi Cihaz Demirbaş ve Mefruşat Alımları :** 2018 yılından 18.758,51 TL devir etmiş, 7.128,67 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış, geriye kalan 11.629,84 TL ödeneğin tamamı Çaycuma Devlet Hastanesine Tıbbi Malzeme Alımı için harcanmıştır.

**Zonguldak Kamu Hastaneleri Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri: :** 2018 yılından 77.469,51 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Muhtelif Sağlık Tesislerinin Onarımı:** 2018 yılından 5.940,47 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Halk Saęlıęı M¼d¼rl¼ę¼ne Baęlı Hizmet Binalarının Engelliye Uygun Hale Getirilmesi :**

2018 yılından 84.892,66 TL devir etmiř, 27.267,36 TL ¼denek ihtiya ca binaen bařka harcama kalemlerine aktarılmıř, geriye kalan 57.625,30 TL ¼denenin tamamı İl Saęlık M¼d¼rl¼ę¼ne Baęlı Saęlık Tesislerinin Onarımı iin 25.216,60 TL, Kdz. Ereęli Fazlı Erdoğan Asm atı Onarımı İři iin 23.736,88 TL ve Kdz. Ereęli Fikri Oęuz Asm atı Onarımı iin 8.671,82 TL harcanmıřtır.

**Saęlık Hizmetlerinden 2.476.411,61 TL harcama yapılmıřtır.**

**1.1.18 evre ve řehircilik Faaliyetleri**

evre ve řehircilik Hizmetleri iin 2019 yılı b¼tesinden ¼denek ayrılmamıřtır.

**T¼ketime Y¼nelik Mal ve Malzeme Alımları:** 2018 yılından 10.000,00 TL devir etmiř, s¼z konusu ¼denenin tamamı ihtiya ca binaen bařka harcama kalemlerine aktarılmıřtır.

**Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri :** 2019 yılı ierisinde ¼denek aktarma suretiyle 23.600,00 TL ¼denek oluřturularak, s¼z konusu ¼denekten Zonguldak evre ve řehircilik İl M¼d¼rl¼ę¼ Yaęmur Suyu Depolama İři iin 21.269,29 TL harcanmıřtır. Geriye kalan 2.330,71 TL ¼denek iptal edilmiřtir.

**evre ve řehircilik Hizmetlerinden 21.269,29 TL harcanmıřtır.**

### **1.1.19 Kltr ve Turizm Faaliyetleri**

Kltr ve Turizm Hizmetleri iin 2019 yılı btesiyle 130.000,00 TL denek ayrılmıř olup, 2018 yılından 193.536,76 TL devir etmiř olup, Kltr ve Turizm Hizmetlerinin toplam deneęi 323.536,76 TL'dir.

**Filyos renyeri Kazı ve Restorasyon Projesi:** 2019 Yılı btesiyle 50.000,00 TL denek ayrılmıř, sz konusu denekten, Mze Mdrlęnce, İlimiz aycuma İlesi Filyos Antik Kent Kazısında alıřan 16 iřinin alıřması karřılıęı creti olarak 43.494,32 TL, aycuma İlesi Filyos Antik Tios kenti kazı ve sontaj alıřmasında kullanılmak zere temizlik malzemesi alımı iin 6.421,56 TL ve Filyos Antik Kent Kazı alıřmasına ait kazı evinde kullanılan İnternet Fatura demesi iin 79,75 TL olmak zere toplam 49.995,63 TL denmiřtir. Geriye kalan 4,37 TL iptal edilmiřtir.

**aycuma Kadıoęlu Ky Kazı alıřmaları :** 2018 yılından 3.389,72 TL devir etmiř, sz konusu denekten, Filyos Antik Kent Kazı alıřmalarında kullanılan internet fatura demesi olarak 80,00 TL harcanmıřtır. Geriye kalan 3.309,72 TL denek iptal edilmiřtir.

**Kdz. Ereęli Mze Mdrlęne Ara Kiralama :** 2018 yılından 30.782,52 TL devir etmiř, sz konusu denekten, Mze Mdrlęne ait ara kiralama İři iin 22.032,00 TL harcanmıřtır. Geriye kalan 8.750,52 TL denek iptal edilmiřtir.

**Kdz. Ereęli Mze Mdrlęne Ara Kiralama :** 2019 yılı btesinden 30.000,00 TL denek ayrılmıř, sz konusu denekten harcama yapılmayarak deneęin tamamı iptal edilmiřtir.

**Kdz. Ereęli İnon Mevkii Maęara Yerleřimi Kazısı alıřmaları Projesi :** 2019 yılı btesinden 50.000,00 TL denek ayrılmıř, sz konusu denekten Kdz.Ereęli İlesi Alacabk Ky İnon maęarası kazı restorasyon ve evre dzenleme alıřmaları iřinde alıřan 23 iřinin alıřma karřılıęı creti iin 30.749,26 TL, Kdz.Ereęli İnon Maęarası Kazı alıřmasında alıřan 26 Personelin ęle Yemeęi Bedeli iin 15.163,20 TL ve Kdz.Ereęli İlesi İnon Maęarası kazı alıřmasında kullanılmak zere nalburiye alımı bedeli olarak 4.035,00 TL olmak zere toplam 49.947,46 TL harcanmıřtır. Geriye kalan 52,54 TL iptal edilmiřtir.



**Tamıtcı Yayın Seti Projesi:** 2018 yılından 2.639,00 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten, harcama yapılmayarak ödeneğın tamamı iptal edilmiştir.

**Kitap Güvenlik Çhipi Yaptırılması:** 2018 yılından 5.000,00 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten, harcama yapılmayarak ödeneğın tamamı iptal edilmiştir.

**İl ve İlçe Kütüphaneler İçin Kitap Alımı :** 2018 yılından 15.000,00 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten, harcama yapılmayarak ödeneğın tamamı iptal edilmiştir.

**Turizm Amaçlı Fuar ve Sergilere Katılım :** 2018 yılından 25.000,00 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten, harcama yapılmayarak ödeneğın tamamı iptal edilmiştir.

**Köy Piknik Alanlarının Turizme Kazandırılması :** 2018 yılından 10.000,00 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten, harcama yapılmayarak ödeneğın tamamı iptal edilmiştir.

**Kozlu Belediyesine Yardım :** 2018 yılından 50.000,00 TL devir etmiş, ilgili ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğın tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Çaycuma Kültür Merkezi :** 2018 yılından 12.476,69 TL devir etmiş, ilgili ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğın tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Atatürk Kültür Merkezi Onarımı :** 2018 yılından 2.357,10 TL devir etmiş, ilgili ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğın tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Atatürk Kültür Merkezi Binasının Deprem Tahkiki ve Yapı Güçlendirme Projesi :** 2018 yılından 18.109,72 TL devir etmiş, ilgili ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğın tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**İhsanoğlu Köyü ve Yazıbaşı Köyü Kilitli Parke Taş Döşemesi :** 2018 yılından 7.608,00 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2020 yılına devir etmiştir.

**Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi Hizmet Binası Algılama ve İkaz Alarm Sistemi İşı:** 2018 yılından 11.173,98 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2020 yılına devir etmiştir.

**Kültür Turizm Hizmetleri için 122.055,09 TL harcama gerçekleşmiştir.**

### **1.1.20 Gençlik Hizmetleri ve Spor Faaliyetleri**

Gençlik Spor Hizmetleri için 2019 yılı bütçesiyle 750.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2018 yılından 225.115,17 TL devir etmiş, 2019 yılı içerisinde BAKKA tarafından 95.000,00 TL ödenek gönderilmiş, 150.120,89 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Gençlik ve Spor Hizmetlerinin toplam ödeneği 919.994,28 TL olmuştur.

**İl Spor Temsilciliklerine Malzeme Alımı :** 2019 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, söz konusu ödenekten salon sporlarında kullanılan spor malzemesi alımı için 16.319,16 TL harcanmıştır. Geriye kalan 33.680,84 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Tüm İlçeler Köy Semt Sahaları Yapımı:** 2019 yılı bütçesiyle 200.000,00 TL ödenek ayrılmış, 12.096,74 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 187.903,26 TL ödenekten Elvanpazarcık Beldesinde yapılmakta olan sentetik çim sahanın kalan işleri için 30.000,00 TL ödenek Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Geriye kalan 157.903,26 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Gençlik Merkezi Faaliyetleri :** 2018 yılından 32.600,90 TL ödenek devir etmiş, 27.740,90 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 4.860,00 TL ödeneğin tamamı ile Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğüne Spor Malzemeleri alınmıştır.

**Karaman Beldesi Spor Sahası-Soyunma Odası ve Tribün Yapımı :** 2019 yılı bütçesinden 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Okul Bahçelerine Park Malzemesi Alımı :** 2018 yılından 8.914,56 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Çaycuma İlçesi Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahasının Aydınlatılması:** 2018 yılından 3.599,71 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**İl Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı :** 2019 yılı bütçesiyle 300.000,00 TL ödenek ayrılmış, 44.687,80 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan

255.312,20 TL ödenekten, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Spor Malzeme Alımı ve ilanı için 255.238,60 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 73,60 TL ödenek iptal edilmiştir.

**İlimiz Merkez İlçedeki Öğrencilerin Sosyal Aktiviteleri :** 2018 yılından 11.000,00 TL devir etmiş, 1.560,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 9.440,00 TL ödeneğin tamamı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyon işi için ödenmiştir.

**Gençlik ve Spor Hizmetleri Araç Alımı :** 2018 yılından 169.000,00 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 150.000,00 TL ödenek ayrılmış, 150.120,89 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 168.879,11 TL ödeneğin tamamı Gençlik ve Spor Hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alınmıştır.

**Taekwondo Sistemi Alımı :** 2019 yılı içerisinde BAKKA tarafından 95.000,00 TL ödenek gönderilmiş, söz konusu ödenekten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Teakwando Sistemi Alımı için 94.990,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 10,00 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Gençlik ve Spor Hizmetlerinin toplam harcaması 579.726,87 TL'dir.**

### **1.1.21 Aile ve Sosyal Politikalar Faaliyetleri**

Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri için 2019 yılı bütçesiyle 30.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2019 yılı içerisinde Bakanlıktan 7.173.066,00 TL ödenek gönderilmiş, 2018 yılından 6.961.429,79 TL devir etmiş, toplam ödeneği 14.164.495,79 TL 'dir.

**Kdz. Ereğli (Sosyal Hizmetler) İlçe Müdürlüğüne Akaryakıt Alımı** : 2018 yılından 4.951,96 TL devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 10.000,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam 14.951,96 TL ödenekten harcama yapılmayarak iptal edilmiştir.

**Devrek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Bakım ve Onarımı** : 2018 yılından 15.107,16 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Devrek 60 Kişilik Huzurevi İnşaatı Projesi** : 2018 yılından 6.747.345,03 TL devir etmiş, 2019 yılı içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 5.002.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, toplam 11.749.345,03 TL ödenekten, Zonguldak Devrek 60 Yataklı Huzurevi İnşaatı Yapım İşi için 11.685.263,97 TL ödenmiştir. Geriye kalan 64.081,06 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Tefrişat Malzemesi Alımı** : 2018 yılından 50.262,40 TL ödenek devir etmiş, 63.173,40 TL aktararak toplam 113.435,80 TL ödenekten, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Malzeme Alımı için 3.127,00 TL, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Güvenlik Kabini Alımı için 17.405,00 TL, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının ihtiyacı olan tabela-baskı ve bayrak direği alımı için 22.656,00 TL, 8 Mart ve 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliklerinde Sosyal Hizmet ve Faaliyet kapsamında kırlangıç bayrak Rolap (2 adet) kitap basımı ve yaka kartı alımı için 10.189,30 TL, yeni açılan hizmet binasında kullanılmak üzere çalışma masası-elbise dolabı-dosya dolabı-sehpa-çalışma koltuğu ve banko alımı için 32.065,20 TL ile yemekhanede kullanılmak üzere (servis malzemeleri çatal, kaşık, kase vs.) için 20.884,03 TL olmak üzere toplam 106.326,53 TL harcanmıştır. Geriye kalan 7.109,27 TL 2020 yılına devir etmiştir.

**Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Binası Bakım ve Onarım Giderleri :**

2018 yılından 67.721,76 TL ödenek devir etmiş, 34.236,31 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılarak geriye kalan 33.485,45 TL ödeneğin tamamı yeni açılan hizmet binasının bahçesindeki yüzeysel suların atık su giderleriyle birleştirilip bertaraf edilmesi için gerekli olan malzemelerin alımı giderleri için harcanmıştır.

**Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğün Ziyaret-Diğer Faaliyet ve Etkinlikleri : 2018**

yılından 62.211,55 TL ödenek devir etmiş, 20.000,00 TL ödenek aktararak toplam 82.211,55 TL ödenekten, madenci heykeli, kömür vagonu, baston, kokulu taş yapımı malzemesi, tel kırma, kanaviçe, kumaş boyama malzemesi, dekoratif ahşap süsleme malzemesi, ahşap yakma malzemesi, kağıt rölyef malzemesi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından koruyu ailelere Sosyal Hizmet ve faaliyet kapsamında belirli gün haftalarda ve etkinliklerde kullanılmak üzere ikram malzemesi alımı için toplam 50.298,74 TL harcanmıştır. Geriye kalan 31.912,81 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Devrek Huzurevine Makine Teçhizat Alımı :**

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1.080.066,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Kdz. Ereğli İzmirlioğlu Huzurevi Müdürlüğüne Makine Teçhizat (Tefriş) Malzemesi**

**Alımı :** Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 220.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Devrek Engelsiz Yaşam Merkezi Doğalgaz Dönüşümü :**

2018 yılından 13.829,93 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Merkez Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne**

**Demirbaş ve Tefriş Malzemesi Alımı :** Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 166.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Merkez Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Bakım ve Onarımı :** Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 645.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Makine Teçhizat Alımı :** Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 60.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Çocuk Evleri Kuruluşları İçin Tefrişat Malzemesi Alımı :** 2019 yılı bütçesiyle 20.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün toplam harcaması 11.875.374,69 TL'dir.**

### **1.1.22 Emniyet Hizmetleri Faaliyetleri**

Emniyet Hizmetleri için 2019 yılı bütçesiyle 125.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2019 yılı içerisinde Bakanlıktan 1.641.732,09 ödenek gönderilmiş, 2018 yılından 4.705.020,00 TL devir etmiş, olup, toplam ödenek miktarı 6.471.752,09 TL olmuştur.

**Kdz Ereğli İlçesi Kent Güvenlik Sistemi (Mobese) Kurulumu:** 2018 yılından 18.249,38 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**KGYS Projesi Yıllık Bakım Onarımı ve Kamera Noktaları Bakım Onarımı:** 2018 yılından 14.858,78 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Devrek İlçesi Kent Güvenlik Sistemi ( Mobese) Kurulması Projesi :** 2018 yılından 18.804,96 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten, Emniyet Müdürlüğüne Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı işi için 18.762,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 42,96 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Kentiçi Güvenlik Sistemi ( Mobese) Bakım Onarım İşlemleri ve Yedek Malzeme Alımı:** 2018 yılından 309.728,05 TL ödenek devir etmiş söz konusu ödenekten, İlçe Emniyet Müdürlüklerinin mobese kameraları tamiratu için 14.160,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 295.568,05 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Çocuk ve Gençlik Programı (ÇOGEP) Projesi :** 2018 yılından 26.297,92 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**4 Blok 42 Dairesil Site Polis Lojmanları Deprem Ön İnceleme ve Güçlendirme Projeleri :** 2018 yılından 15.354,37 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı Projesi :** 2018 yılından 3.484,52 TL devir etmiş, söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı** : 2018 yılından 96.575,08 TL devir etmiş, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 500.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Toplam 596.575,08 TL ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Etüt Projesi** : 2018 yılından 75.707,67 TL ödenek devir etmiştir. . Söz konusu ödenekten Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşİ için 21.170,97 TL harcanmıştır. Geriye kalan 54.536,70 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Dijital Görüntü ve Ses Kayıt Sistemi Ekipmanları Alımı** : 2018 yılından 2.853,47 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Polisevi Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşümü** : 2018 yılından 3.427,56 TL devir etmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Kent Güvenlik (KGYS)- Çevre Güvenlik(ÇGKS) -Plaka Tanıma(PTS) ve Diğer Bileşenlerin Kurulumu**: 2019 yılı bütçesinden 100.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Kent Güvenlik (KGYS)- Çevre Güvenlik(ÇGKS) -Plaka Tanıma(PTS) ve Diğer Bileşenlerin Kurulumu**: 2018 yılından 273.028,21 TL ödenek devir etmiş, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 650.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup toplam 923.028,21 TL ödenekten, Gökçebey İlçe Emniyet Müdürlüğü Sistem Odası Yükseltilmiş Zemin Yapıtılması işİ için 2.225,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 920.803,21 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**İlimiz Muhtelif Mobese Kurulumu** : 2018 yılından 187.599,09 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten, Plaka Tanıma Sistemi Kurulumu işİ, İl Emniyet Müdürlüğüne Çevre Güvenlik Kamera Sistemi kurulumu için malzeme alımı işİ ve Emniyet Müdürlüğüne Malzeme Alımı için toplam 182.607,85 TL ödenmiştir. Geriye kalan 4.991,24 TL ödenek iptal edilmiştir.



**Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası İnşaatı** : 2018 yılından 2.360.995,17 TL devir etmiş, 2019 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 246.732,09 TL ödenek gönderilerek toplam 2.607.727,26 TL ödenek Gökçebey İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı işi için 2.602.312,26 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 5.415,00 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı** : 2018 Yılından 500.000,00 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı Kastamonu İl Özel İdaresine gönderilmiştir.

**42 Daireli Site Polis Lojmanları Muhtelif Onarımları** : 2018 yılından 20.000,00 TL devir etmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Çaydamar Ek Hizmet Binası Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Lojistik ve Olay Yeri İnceleme Mantolama** : 2018 yılından 53.910,77 TL devir etmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Hizmet Binaları ve Lojmanları Deprem İnceleme ve Güçlendirme İşleri** : 2018 yılından 286.645,00 TL devir etmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

**Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına Nöbetçi Kulübesi Yapımı** : 2019 yılı bütçesinden 25.000,00 TL ödenek ayrılmış, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Telsiz Sistemleri-İP Telefon Mak-Araç Tipi-Kesintisiz Güç Kaynağı** : 2018 yılından 127.500,00 TL devir etmiş, 2019 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 15.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, toplam 142.500,00 TL ödenekten, Emniyet Müdürlüğüne IP Telefon Alımı için 6.195,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 136.305,00 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Telefon Sistemleri Elektrojen Grupları-Baskı Cihazı-Projeksiyon-Fotoğraf Makinesi ve Bileşenleri** : 2018 yılından 60.000,00 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten, Emniyet Müdürlüğüne Bilişim Malzemeleri Alımı ve Emniyet Müdürlüğü Jeneratör Bakımı için toplam 8.629,34 TL harcanmıştır. Geriye kalan 51.370,66 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Bilişim Malzemesi Alımı** : 2018 yılından 170.000,00 TL devir etmiştir. 2019 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 100.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup toplam 270.000,00 TL ödenekten, Emniyet Müdürlüğü bilişim malzemeleri alımı ve Emniyet Müdürlüğüne tablet ve Fotokopi Makinesi Alımı için 64.948,38 TL ödenmiştir. Geriye kalan 205.051,62 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Lisans Alımı ve Güncellenmesi** : 2018 yılından 30.000,00 TL devir etmiştir. 2019 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 20.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Toplam 50.000,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir etmiştir.

**Bilişim Malzemesi Bakım Onarımı** : 2018 yılından 50.000,00 TL devir etmiştir. 2019 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 100.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Toplam 150.000,00 TL ödenekten, Emniyet Müdürlüğüne Pc ve Yazıcı Onarımı ile yazıcıların arızalarının giderilmesi işi için toplam 27.364,20 TL harcanmıştır. Geriye kalan 122.635,80 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Çaydamar Ek Hizmet Binası ve Karaelmas Polis Merkezi Hizmet Binası** : 2019 yılı içerisinde ödenek aktarma suretiyle 382.822,22 TL ödenek oluşturulmuştur. Söz konusu ödenekten, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Çatı Yenileme İşleri ve ilan gideri olarak 361.928,83 TL harcanmıştır. Geriye kalan 20.893,39 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**Elektrojen Grupları Bakım Onarımı ve Yedek Malzeme Alımı Projesi** : 2019 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 10.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2020 yılına devir edilmiştir.

**Emniyet Hizmetleri için 3.810.303,83 TL harcama gerçekleştirilmiştir.**

### **1.1.23 Afet ve Acil Durum Faaliyetleri**

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetleri için 2019 yılı bütçesiyle 796.388,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2019 yılı içerisinde Bakanlıktan 9.119.600,00 TL ödenek gönderilmiş, 2018 yılından 3.039.895,70 TL devir etmiştir. 200.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarmıştır. Toplam ödenek miktarı 12.755.883,70 TL olmuştur.

**Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:** 2018 yılından 5.057,88 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesi ile 266.388,00 TL ödenek ayrılmış, 153.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Geriye kalan 118.445,88 TL ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

**Görev Giderleri :** 2018 yılından 2.465,06 TL ödenek devir etmiş, 3.000,00 TL ödenek aktararak toplam 5.465,06 TL ödenekten, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Araçlarının Muayenesi İçin 689,32 TL harcanmıştır. Geriye kalan 4.775,74 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Hizmet Alımları :** 2018 yılından 43.144,31 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 105.000,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam 148.144,31 TL ödenekten , İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ihtiyacı olan taşıt kiralama ve ilan gideri için toplam 34.316,85 TL ödenmiştir. Geriye kalan 113.827,46 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri :** 2018 yılından 31.305,07 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 225.000,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam 256.305,07 TL ödenekten, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Profil ve Lama Demirlerinden Raf Sistemi Yapılması işi, Bilgisayar Alımı, Dolap Alımı, araçların bakım onarımı ve büro malzemeleri alımları için toplam 168.601,73 TL harcanmıştır. Geriye kalan 87.703,34 TL ödenek iptal edilmiştir.

**Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri :** 2018 yılından 87.206,44 TL ödenek devir etmiş, 50.000,00 TL ödenek aktararak toplam 137.206,44 TL ödenekten, Afet Müdürlüğü Doğalgaz Dönüşümü İşİ için 74.113,52 TL ödenmiştir. Geriye kalan 63.092,92 TL ödenek iptal edilmiştir.

**İl Afet Hizmetlerine Araç Alımı :** 2018 yılından 20.000,00 TL ödenek devir etmiş, 2019 yılı bütçesiyle 200.000,00 TL ödenek ayrılmış, 200.000,00 TL ihtiyaca binaen başka harcama

kalemlerine aktarılarak geriye kalan 20.000,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak tamamı iptal edilmiştir.

**Sel ve Heyelan Nedeniyle Köy Yollarındaki Hasarların Giderilmesi Projesi : 2018** yılından 2.850.716,94 TL ödenek devir etmiştir. 2019 yılı içerisinde İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından 8.963.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup toplam 11.813.716,94 TL ödenekten, Devrek Halilbeyoğlu Köprüsü için 1.462.861,38 TL, Şirinköy Kurtköy İstinat Duvarı Yapımı için 162.819,94 TL, Kilimli İlçesi Şirinköy - Kurtköy Mevkii 2 Adet Ağırlık Duvarı yapım işi için 92.916,74 TL, Zonguldak İli Kdz Ereğli İlçesi Ormanlı Köyü Köprü Projesi ( Mimari, Statik, Projeler, Yaklaşık Maliyet ve Teknik Destek) Hizmet Alımı İş i için 34.412,93 TL, Devrek İlçesi Karabaşlı Köyü Sondaj Kuyusu Taşkın Koruma İş i için 272.877,75 TL, Zonguldak İli Merkez ve Kozlu İlçeleri Sanat Yapıları Yapımı için 281.325,81 TL, Kdz. Ereğli A. Sofular ve Ortacı Köyleri İstinat Duvarı İnşaatına Ait Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü İş i Hizmet Alımı için 16.033,25 TL, Çaycuma Akçahatipler Köy Yolu İstinat Duvarı İnşaatına Ait Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü İş i Hizmet Alımı için 22.570,45 TL, Zonguldak İli Gökçebey İlçesi Afetten Etkilnen Köy Yollarında Sanat Yapıları Yapım İş i için 576.468,00 TL, Zonguldak İli Alaplı İlçesi Afetten Etkilenen Köy Yollarında Sanat Yapıları Yapım İş i için 572.085,92 TL, Zonguldak Devrek Nizamlar Köyü İçmesuyu İnşaatı İş i için 280.594,93 TL, malzeme alımı için (plastik ürünler, kaplayıcılar) 102.845,26 TL, Zonguldak İli Alaplı İlçesi Mollabey Köyü Menfez Yapım İş i için 556.329,98 TL, Zonguldak İli Çaycuma ve Devrek İlçeleri Afetten Etkilenen Köy Yollarında Sanat Yapıları Yapım İş leri için 500.779,36 TL, Alaplı İsafakıllı Köyü PE Boru Alımı İş i için 75.130,60 TL, Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Çayır Köyü İçme suyu Tesisi Malzeme Alımı İş i için 9.440,00 TL, Zonguldak İli Merkez İlçesi Kardeşler Köy Yolu Beton Kanal ( Hendek ) ve İstinat Duvarı Yapım İş i için 29.925,98 TL, Zonguldak İli Ereğli İlçesi Ormanlı Köprüsü Yapım İş i için 1.059.481,68 TL, Zonguldak İli Muhtelif İlçelerinde Sanat Yapıları Yapım İş leri 2. Kısım Akçahatipler K. 1 Ad. İstinat Duvarı Yapım İş i için 187.324,32 TL, Zonguldak İli Kilimli İlçesi Göbü Köyü Kanalizasyon Tesisi İnşaatı İş i için 96.175,91 TL, Zonguldak İli Kilimli Göbü – Kozlu Ebegümece ve Ereğli Akkaya Köyleri İçme suyu Tesisi ENH Bakım Onarım İş i için 16.472,80 TL, Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Çömlekçi Köyü İçme suyu Tesisi ENH Bakım Onarım İş i için 31.860,59 TL, Zonguldak İli Devrek İlçesi İstinat Duvarı Yapım İş i için 116.207,46 TL, Zonguldak İli Muhtelif İlçelerinde Sanat Yapıları Yapım İş leri 4.Kısım Ereğli İlçesi Bakırlık Köyü Sanat Yapıları Yapım İş i için 98.100,80 TL, Zonguldak İli Devrek İlçesi Karacaören ve Alaplı Kürkükler Köyleri İçme suyu Tesisi ENH Bakım Onarım İş i için 32.048,80 TL, Zonguldak İli Muhtelif İlçelerinde Sanat Yapıları Yapım İş i (1. Kısım Devrek Özyurt Köyü 1 Adet İstinat Duvarı Yapım) İş i için 162.094,82 TL, Zonguldak İli Çaycuma

İlçesi Hacıbadi-Akyamaç-Esentepe-Esenyurt Köyleri İçme Suyu Tesislerinde Kullanılmak Üzere Elektromotopomp Alımı İşi için 31.860,00 TL, Zonguldak İli Kilimli İlçesi Göbü Köyündeki Mevcut Atıksu Arıtma Tesisinde Kullanılmak Üzere Tamir ve Bakım İşi için 65.785,00 TL, Zonguldak İli Muhtelif İlçelerinde Sanat Yapıları Yapım İşi 3.Kısım Ereğli İlçesi A. Sofular K. 2 Ad. İstinat Duvarı Yapım İşi için 73.071,50 TL, Kutu Menfez Alımı İşi için 187.814,70 TL, Zonguldak İli Devrek İlçesi Ataköy Köyü Sanat Yapımı ve Saha Betonu Yapım İşi için 35.191,14 TL, Zonguldak İli Kdz Ereğli ve Kozlu İlçeleri Sanat Yapıları Yapım İşi 2.Kısım Kozlu İlçesi Kargalar Köyü Taş Tahkimat ve 200 m. Beton Kanal Yapım İşi için 167.368,83 TL, Cam Küreciği Satın Alınması İşi için 15.930,00 TL,

Zonguldak İli Kdz. Ereğli İlçesi Yaraşlıyörük Köyü Asma Köprü Projesi (Mimari, Statik ve Metrajı) Hizmet Alımı İşi için 35.046,00 TL, Zonguldak İli Kdz Ereğli İlçesi Ormanlı Köprüsü Yola Bağlantı Duvarları Yapım İşi için 34.526,80 TL, Zonguldak ili Ereğli ilçesi Kurtlar Köyü İçme suyu Terfi Binası Koruma Duvarı İnşaatı için 103.998,83 TL, Cengiz Topel İlkokulu Yaya Köprüsü Malzeme Temini işi için 33.952,47 TL, Zonguldak ili Kdz. Ereğli İlçesi Alacabük Köyü İçme suyu İnşaatı İşi için 29.546,67 TL, Zonguldak İli Devrek İlçesi İslamköy Köy Yolu Taş Dolgu Yapım İşi için 33.866,00 TL, Zonguldak İli Devrek İlçesi Mahmutoğlu - Ereğli Yunuslu ve Yaraşlıyörük Köyleri İçme suyu Tesislerinde kullanılmak üzere elektromotopomp alımı işi için 35.282,00 TL, Zonguldak İli Kozlu İlçesi Uzungüney - Kargalar Köyü Taş Tahkimat Yapım İşi için 35.105,00 TL, Devrek İlçesi Ataköy K. Y. İstinat Duvarı (L:15.00 Mt. Ht:3.00) Duvar Dolgu ve Kazı İşleri Yapım işi için 34.815,90 TL, Zonguldak İli Kdz Ereğli ve Kozlu İlçeleri Sanat Yapıları Yapım İşi (1.Kısım Kdz Ereğli İlçesi Akkaya Köyü) için 58.185,91 TL, Zonguldak İli Kilimli Göbü-Çaycuma Çayır, Dereli ve Ereğli Kurtlar Köyleri İçme suyu Tesisi ENH Bakım Onarım İşi için 32.450,00 TL, Çaycuma Çayır Köyü malzeme alımı için 34.751,00 TL ve söz konusu işlerin ilan gideri olarak 47.707,40 TL olmak üzere toplam 7.975.440,61 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 3.838.276,33 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**AFAD Cep Depo Yapımı Projesi :** 2019 yılı içerisinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 141.600,00 TL ödenek gönderilmiş, 100.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 241.600,00 TL ödenekten ilan gideri olarak 4.814,40 TL ödenmiştir. Geriye kalan 236.785,60 TL ödenek 2020 yılına devir etmiştir.

**AFAD Cep Depo Yapımı Projesi** : 2019 yılı içerisinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 15.000,00 TL ödenek gönderilmiş, söz konusu ödeneğin tamamı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne iade edilerek giderleştirilmiştir.

**İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğün toplam harcaması 8.272.976,43 TL'dir.**

#### **1.1.24 Orman ve Su İşleri Faaliyetleri**

**Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırma- Aşılama Projesi:** 2018 yılından 33.000,00 TL devir etmiş, Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırma- Aşılama Projesi kapsamında 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 520,00 TL ödenek gönderilerek toplam 33.520,00 TL ödenek harcanmayarak 2020 yılına devir etmiştir.

# IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

## A- Üstünlükler

- İl Yönetiminin (Vali) desteği
- Hizmet alanının tüm İl sınırlarını kapsaması
- Diğer kamu kurumlarıyla müşterek çalışma imkanı
- Yetişmiş eğitilmiş personele sahip olunması
- Güçlü makine parkına sahip olunması
- Yeni düzenlemelerle İl Özel İdarelerinin etkin kılınması
- Bürokrasinin azalarak, sorunların yerinden yönetiminin mümkün olması
- Bütçe yapma ve onaylama konusunda yerel meclisin karar sahibi olması
- Hizmet binalarının kendi binasında olması
- Bilgisayar ile ilgili donanımların yeterli olması
- Kurumun köklü yapısı ve deneyimi
- Yürütme ve karar organlarının uyum içinde olması
- Teknolojik altyapının yeterli oluşu
- Doğal afetlerde mücadele edebilecek irade ve personelin mevcut oluşu .

## B- Zayıflıklar

- Kurum çalışanlarının sosyo-kültürel faaliyetlerde eksik kalması
- Kurum envanterinin yetersiz oluşu
- Ortak kurum kimliği ve kültürünün henüz oluşmaması
- Memur personelin yeterli sayıda olmaması
- Hizmet alanlarının kapasitesine göre gelirlerin yetersizliği
- Kurum hizmet alanları ile ilgili Ar-ge bölümünün olmaması

## C- Değerlendirme

Öncelikli Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen faaliyetler, bir yıllık çalışma programında başarıyla yerine getirilmiş ve bütçe mali imkanları verimli bir şekilde uygulanmıştır.

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların; planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları, ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Erdoğan BEKTAŞ**  
**Vali**



## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Recep DEMİRTAŞ**  
**Genel Sekreter**

## **MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI**

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu İdarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun “III / A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

**Mehmet DİLAVER**  
**Strateji Geliştirme Müdürü**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Sertaç YAVUZ**  
**Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü**

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Özgür Emre PULAT**  
**Yatırım ve İnşaat Müdürü**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Filiz EROL DEMİR**  
**Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür V.**

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Necdet KOÇ**  
**Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Yakup ÇELİK**  
**İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Özge YÜKSEL**  
**İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V.**



## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Selahattin ÖZKUL**  
**Bilgi İşlem Müdürü**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Kadir KORKMAZ**  
**Emlak ve İstimlak Müdürü**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Yüksel TURPCU**  
**Ruhsat ve Denetim Müdürü**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Mustafa KALAYCI**  
**Plan ve Proje Müdürü**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Hasan ÇÖĞENDEZ**  
**Yapı Kontrol Müdürü**

## **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Enis İBAS**  
**Encümen Müdürü**

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

**Haydar AÇIKGÖZ**  
**Kültür ve Sosyal İşler Müdürü**